Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Владимировский Костанайского района»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2023 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
	Договор №101	31.05.2023г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Владимировский Костанайского района»	27 298 763	24 373 895	-						2 924 867	27 298 763

Сдал
Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000427
Директор _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял:
Заказчик
Г У "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625
Зам. руководителя _____ Муханов Б.Б.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ALKHARU GROUP"
Эксперт_____ Молдатаев Д.С.
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112; тел.8-7142-56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории в с.Владимировский Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания амбулаторий**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№101** от **31.05.2023г.**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г. с учетом индексации на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КОТЛОВАН										
1	1	E11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	2391,96	296,39 0	296,39 71,8	708953 0	708953 171743	0	123664 66616	899233	
2	2	E11-010105-0802 Кзтр и Кэм=1,11	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта недобора	135,03	1302,61 739,46	559,58 134,67	175891 99849	75560 18184	482	84984 20870	281745	
3	3	E11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	45,01	2990,77 2990,77	0 0	134615 134615	0 0	0	96922 18523	250060	
4	4	E11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	2572	79,04 0	79,04 23,03	203291 0	203291 59233	0	42644 19676	265611	
5	5	E11-010104-0114 Кзтр и Кэм=1,11 #К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	2572	215,15 0	215,15 61,67	553366 0	553366 158615	0	114197 53395	720958	
6	6	E11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	110	296,39 0	296,39 71,8	32603 0	32603 7898	0	5687 3064	41354	
7	7	E11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		110	37,92	37,92	4171	4172	0	861	5435	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		0	10,87	0	1196		403		
8	8	Е11-010102-0319 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$		858	148,75	142,57	127628	122325	506	23355	163064	
				$м^3$ грунта		5,59	32,21	4796	27636		12081		
9	9	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		47619	48		2285712				2468569	
				т·км							182857		
10	10	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенниргрунта до 10 м		858	67,96	67,96	58310	58310	0	12038	75976	
				$м^3$ грунта		0	19,48	0	16714		5628		
11	11	Е11-010201-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		858	730,91	728,56	627121	625105	51	135718	823869	
				$м^3$ грунтовой подушки		2,29	217,41	1965	186538		61030		
			Итого по разделу: 1. КОТЛОВАН									5995874	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
12	17	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство		16,02	33946,48	1720,35	543823	27560	485919	32905	622866	
				$м^3$		1894,1	363,04	30343	5816		46138		
13	18	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		216,22	43935,66	3122,19	9499768	675080	7443129	1380050	11750203	
				$м^3$		6389,6	624,27	1381559	134980		870385		
14	19	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		10,05205	345200		3469968		3469968		3747565	
				т							277597		
15	20	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		302,63	1205,17	29,04	364721	8789	229384	118816	522219	
				$м^2$ поверхности		418,16	4	126548	1211		38682		
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									16642853	
			ИТОГО:					18789941	3095114	11629439	2171841	22638727	
								1779675	789764		1676945		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		339581					
			Итого с временными									22978306	
			Зимние удорожания			0,9 %		206805					
			Итого с зимними удорожаниями									23185111	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		463702					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23648813	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									25656732	
			Итого со скидкой 5%									24373895	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		2924867					
			Итого с НДС									27298763	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 971240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004623

Специалист отдела тех.надзора _____ **Ельтай А.Ж.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Эксперт _____ **Молдазаев Д.С.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "АРХСТРОЙ-2005"

Эксперт _____ **Джанаев А.О.**
Место печати (при наличии)
Приказ №24 от 09.06.2023г.