Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Владимировский Костанайского района»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2023 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
	Договор №101	31.05.2023г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Владимировский Костанайского района»	59 747 021	28 971 659							3 476 599	32 448 258

Сдал
Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял
Заказчик
Г У "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625
Зам. руководителя _____ Муханов Б.Б.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ALKHARU GROUP"
Эксперт_____ Молдатаев Д.С.
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112; тел.8-7142-56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Владимировский Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания амбулаторий**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№101** от **31.05.2023г.**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г. с учетом индексации на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КОТЛОВАН										
1	12	**Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**1356,87**	**37,92** / **0**	**37,92** / **10,87**	**51453** / **0**	**51452** / **14749**	**0**	**10624** / **4966**	**67043**	
2	13	**Е11-010104-0411 Кзтр и Кэм=1,11 #К=5**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**1356,87**	**83,82** / **0**	**83,82** / **24,03**	**113733** / **0**	**113733** / **32606**	**0**	**23474** / **10977**	**148184**	
3	14	**Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1356,87**	**245,59** / **126,83**	**118,76** / **52,56**	**333234** / **172092**	**161142** / **71317**	**0**	**175253** / **40679**	**549166**	
4	15	**Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1356,87**	**116,16** / **14,33**	**100,33** / **24,43**	**157614** / **19444**	**136134** / **33148**	**2035**	**37870** / **15645**	**211129**	
	4.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	135,687	15				2035,31			
5	16	**Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**102,13**	**1301,18** / **1301,18**	**0** / **0**	**132890** / **132890**	**0** / **0**	**0**	**95680** / **18285**	**246855**	
			Итого по разделу: 1. КОТЛОВАН									**1222377**	
			Раздел: 2. СТЕНЫ										
6	26	**Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**83,23**	**48954,77** / **9656,64**	**4476,67** / **1073,31**	**4074506** / **803722**	**372594** / **89332**	**2898190**	**830540** / **392404**	**5297450**	
	6.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	19,9752	23759				474590,78			Казахстан 100%
	6.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	31,6274	76628				2423544,41			Казахстан 100%
7	27	**Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**68,628**	**48587,68** / **9161,63**	**4476,67** / **1073,31**	**3334475** / **628744**	**307225** / **73659**	**2398506**	**653235** / **319017**	**4306727**	
	7.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	16,4707	24292				400106,73			Казахстан 100%
	7.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	26,0786	76628				1998354,03			Казахстан 100%
8	28	**Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки=СГ-1,2,3,4**	**т металлических изделий**	**0,537278**	**585410,79** / **100103,8**	**3540,99** / **1081,32**	**314528** / **53784**	**1903** / **581**	**258842**	**50559** / **29207**	**394294**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5373	481766				258842,27			
9	31	**Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**75**	**3509,97** / **1416,82**	**2041,56** / **432,53**	**263248** / **106262**	**153117** / **32440**	**3869**	**163667** / **34154**	**461069**	
	9.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,1725	22429				3869			Казахстан 100%
10	33	**С1222-102-0105**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,234**	**114033**		**26684**		**26684**	**2135**	**28819**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 2. СТЕНЫ									**10488359**	
			Раздел: 3. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ										
11	40	**Е11-070505-0105 Кзтр и Кэм=1,11**	**Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**38**	**11757,74** / **5042,64**	**1995,35** / **452,75**	**446794** / **191620**	**75824** / **17205**	**179351**	**246413** / **55456**	**748663**	
	12.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,47	33281				82204,07			Казахстан 100%
	12.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,1254	102092				12802,34			
	12.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1634	372799				60915,36			Казахстан 100%
12	41	**Е11-070505-0104 Кзтр и Кэм=1,11**	**Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**76**	**9228,7** / **3864,8**	**1518,18** / **336,81**	**701381** / **293725**	**115382** / **25598**	**292275**	**376800** / **86255**	**1164436**	
	13.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,1388	33281				104462,4			Казахстан 100%
	13.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,2508	102092				25604,67			
	13.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3268	372799				121830,71			Казахстан 100%
13	42	**С1222-203-0303**	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**567,8676**	**15968**		**9067710**		**9067710**	**725417**	**9793127**	**Казахстан**
14	43	**Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,02288**	**792713,14** / **366832,8**	**18810,18** / **2142,61**	**18137** / **8393**	**430** / **49**	**9314**	**9962** / **2248**	**30347**	
	15.1	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0229	383478				8773,98			Казахстан 100%
15	44	**Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,11**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,164**	**219733,8** / **217164,84**	**2010,96** / **635,51**	**36036** / **35615**	**330** / **104**	**92**	**32505** / **5483**	**74024**	
16	45	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,164**	**383478**		**62890**		**62890**	**5031**	**67921**	**Казахстан**
17	46	**Е11-060701-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Пояса без опалубки. Устройство**	**$м^3$**	**57,351**	**45644,87** / **7503,99**	**6328,56** / **1237,68**	**2617779** / **430361**	**362949** / **70982**	**1824468**	**456223** / **245920**	**3319922**	
	18.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	58,2113	30655				1784466,33			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ									**15198440**	
			ИТОГО:					**21753092** / **2876652**	**1852214** / **461769**	**17024226**	**3162805** / **1993279**	**26909176**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**403638**				**27312813**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**245815**				**27558628**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**551173**				**28109801**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									**30496483**	
			Итого со скидкой 5%									**28971659**	
			НДС			12 %		3476599					
			Итого с НДС									**32448258**	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 971240000127

Проектировщик _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Принял

Специалист отдела тех.надзора _____ **Ельтай А.Ж.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Эксперт _____ **Мозтаев Д.С.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "АРХСТРОЙ-2005"

Эксперт _____ **Джанаев А.О.**
Место печати (при наличии)
Приказ №24 от 09.06.2023г.