Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«24» мая 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Гренада», г.Костанай, пр.Абая, 2/1***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***Директора Громченко Ольги Леонидовны***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту ***Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Владимировский Костанайского района»,***
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ***ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» Зам. руководителя Сабитов Д.К. БИН17040004625***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

_____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "АРХСТРОЙ-2005" № 215-10-2021***
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой ***ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» № 90 от 20.10.2022 г.***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Здание амбулатории

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
I. Основные показатели административного корпуса			
Общая площадь здания	м2	525,36	525,36
Площадь застройки	м2	2224,0	2224,0
Строительный объем	м3	1576	1576
Этажность	этажей	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
По результатам обследования зданий проектом предусмотрены следующие виды работ:

Здание амбулатории одноэтажное.
-Фундаменты - монолитные железобетонные ленточные из бетона кл.В15.
-Рамы - монолитные железобетонные из бетона класса В 25.
-Стены - из кирпича марки КОРПо 1НФ/100/2,0/50/ по ГОСТ 530-2007, толщиной 380 мм на цементно-песчаном растворе М50, с горизонтальным армированием.
-Наружная отделка зданий- утепление стен минераловатными плитами, с последующей отделкой металлосайдингом.
-Перемычки - монолитные железобетонные из бетона кл.В15.
Перекрытия - железобетонные многопустотные панели по серии 1.141-1-1, выпуск 63.
-Утеплитель чердачного перекрытия - плиты теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна ISOVER OL-P.
-Кровля - чердачная, четырехскатная из металлочерепицы типа по деревянным стропилам и обрешетке.
-Окна - пластиковые с трйным остеклением.
-Двери входные - металлические, утепленные.
-Двери межкомнатные - пластиковые.
-Полы - керамическая плитка.
-Внутренняя отделка помещений - гипсокартон специального назначения.
-Устройство подвесного потолка из декоративно - акустических плит.
-Отмостка - из бетона кл.В7.5, шириной 1,5м, толщиной 150 мм с уклоном 0,03 от здания.
-Устройство внутреннего освещения, водопровода, канализации, отопления, вентиляции, пожарной сигнализации;
-Устройство видеонаблюдения;
-Устройство наружной канализации и водоснабжения;
-Устройство забора, устройство брусчатки.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены согласно проекта;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **10.08.2023 года;**
месяц, год

окончание работ **30.05.2024 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **5** месяца;

фактически **9** месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95,37 % и фактически применено 95,37 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП «Костанайгаз Аймагы» не предоставлял

Наименование организации, ФИО (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

КГП «Затобольская ТРК» директор Сарбаков К.В. 20.05.2024

Наименование организации, ФИО (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

Наименование организации, ФИО (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения доступ имеется, Касымова С.Ш.

Фамилия,имя,отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство врачебной амбулатории в с.Владимировский Костанайского района»***

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ПКФ «Гренада» _____ **Громченко О.Л.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.