Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Владимировский Костанайского района»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
	Договор №101	31.05.2023г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Владимировский Костанайского района»	82 992 859	20 755 213	-						2 490 626	23 245 838

Сдал
Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял:
Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625
Зам. руководителя _____ **Муханов Б.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ALKHARU GROUP"
Эксперт _____ **Молдатаев Д.С.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112; тел.8-7142-56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Владимировский Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания амбулаторий**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 31.05.2023г.

Акт выполненных работ №3

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ФУНДАМЕНТЫ										
1	21	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство**	$м^3$	21,42	42257,75	891,92	905161	19105	743253	136708	1125219	
	1.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	21,7413	6666,83	346,64	142803	7425	666479,55	83350		Казахстан 100%
2	22	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,1836	345200		63379		63379	5070	68449	
3	23	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02555	399352		10203		10203	816	11019	Казахстан
4	24	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,648	345200		223690		223690	17895	241585	
5	25	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06864	399352		27412		27412	2193	29605	Казахстан
			Итого по разделу: 1. ФУНДАМЕНТЫ									1475877	
			Раздел: 2. СТЕНЫ										
6	26	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	35,67	48954,77	4476,67	1746217	159683	1242081	355946	2270336	
	6.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	8,5608	9656,64	1073,31	344452	38285	203396,05	168173		Казахстан 100%
	6.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	13,5546	76628				1038661,89			Казахстан 100%
7	27	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	29,412	48587,68	4476,67	1429061	131668	1027931	279958	1845740	
	7.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	7,0589	9161,63	1073,31	269462	31568	171474,31	136721		Казахстан 100%
	7.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	11,1766	76628				856437,44			Казахстан 100%
8	28	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки=СГ-1,2,3,4**	т металлических изделий	0,230262	585410,79	3540,99	134798	815	110932	21668	168983	
	8.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2303	100103,8	1081,32	23050	249	110932,4	12517		
			Итого по разделу: 2. СТЕНЫ									4285059	
			ИТОГО:					4539921	311271	3448881	794280	5760936	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:					779767	77527		426735		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		86414		0			
			Итого с временными									5847349	
			Зимние удорожания			0,9 %		52626					
			Итого с зимними удорожаниями									5899975	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		117999					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6017974	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									6528934	
			Итого со скидкой 5%									6202488	
			НДС			12 %		744299					
			Итого с НДС									6946786	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 971210000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Специалист отдела тех.надзора _____ **Ельтай А.Ж.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Эксперт _____ **Мо[illegible]ев Л.С.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "АРХСТРОЙ-2005"

Эксперт _____ **Джанаев А.О.**
Место печати (при наличии)
Приказ №24 от 09.06.2023г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112; тел.8-7142-56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Владимировский Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания амбулаторий**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№101** от **31.05.2023**

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Корректировочная смета №1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**5**	**Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**		**144**	**3509,97**	**2041,56**	**505436**	**293984**	**7429**	**314241**	**885252**	
				шт. сборных конструкций		**1416,82**	**432,53**	**204022**	**62284**		**65575**		
	1.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,3312	22429				7428,48			Казахстан 100%
2	**6**	**С1222-102-0103**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**		**5,86**	**118972**		**697176**		**697176**		**752950**	**Казахстан**
				$м^3$							**55774**		
3	**7**	**Е11-070505-0105 Кзтр и Кэм=1,11**	**Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**		**38**	**11757,74**	**1995,35**	**446794**	**75824**	**179351**	**246413**	**748663**	
				шт. сборных конструкций		**5042,64**	**452,75**	**191620**	**17205**		**55456**		
	3.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,47	33281				82204,07			Казахстан 100%
	3.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,1254	102092				12802,34			
	3.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1634	372799				60915,36			Казахстан 100%
4	**8**	**Е11-070505-0104 Кзтр и Кэм=1,11**	**Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**		**76**	**9228,7**	**1518,18**	**701381**	**115382**	**292275**	**376800**	**1164436**	
				шт. сборных конструкций		**3864,8**	**336,81**	**293725**	**25598**		**86255**		
	4.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,1388	33281				104462,4			Казахстан 100%
	4.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,2508	102092				25604,67			
	4.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3268	372799				121830,71			Казахстан 100%
5	**9**	**С1222-203-0303**	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**		**567,8676**	**15968**		**9067710**		**9067710**		**9793127**	**Казахстан**
				$м^2$							**725417**		
6	**10**	**Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**		**0,02288**	**792713,14**	**18810,18**	**18137**	**430**	**9314**	**9962**	**30347**	
				т стальных элементов		**366832,8**	**2142,61**	**8393**	**49**		**2248**		
	6.1	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0229	383478				8773,98			Казахстан 100%
7	**11**	**Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,11**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**		**0,164**	**219733,8**	**2010,96**	**36036**	**330**	**92**	**32505**	**74024**	
				т		**217164,84**	**635,51**	**35615**	**104**		**5483**		
8	**12**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,164**	**383478**		**62890**		**62890**		**67921**	**Казахстан**
				т							**5031**		
			ИТОГО:					**11535560**	**485949**	**10316237**	**979921**	**13516720**	
								733375	**105239**		**1001239**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**202751**					
			Итого с временными									**13719472**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**123475**					
			Итого с зимними удорожаниями									**13842947**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**276859**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14119806**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									**15318658**	
			Итого со скидкой 5%									**14552725**	
			НДС			**12 %**		**1746327**					
			Итого с НДС									**16299052**	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 951210000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004623

Специалист отдела тех.надзора _____ **Ельтай А.Ж.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Эксперт _____ **Молдабаев Д.С.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "АРХСТРОЙ-2005"

Эксперт _____ **Джанаев А.О.**
Место печати (при наличии)
Приказ №24 от 09.06.2023г.