Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

**Заказчик:** Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112

**Подрядчик:** ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

**Наименование строительства и его адрес:** Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Владимировский Костанайского района»

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
за ноябрь 2023 года

| Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | | Организационно-правовая форма: код | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Договор №101 | 31.05.2023г. | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчет-ном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Владимировский Костанайского района» | 292 049 099 | 115 228 786 | | | | | | | 13 827 454 | 129 056 240 |

Сдал
Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял
Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625
Зам. руководителя _____ Муханов Б.Б.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ALKHARU GROUP"
Эксперт _____ Молдатаев Д.С.
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112; тел.8-7142-56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Владимировский Костанайского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание амбулатории**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 31.05.2023г.

# Акт выполненных работ №11

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-2 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-бытовой В1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-160501-0204 Кзтр и Кзм=1,05 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 16 | 2632,66 | 33,87 | 42123 | 542 | 317 | 40447 | 89176 | |
| | | | | | | 2578,96 | 0,55 | 41263 | 9 | | 6606 | | |
| 2 | 2 | Е11-160501-0203 Кзтр и Кзм=1,05 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 84 | 2375,17 | 28,55 | 199514 | 2398 | 1089 | 192137 | 422983 | |
| | | | | | | 2333,66 | 0,37 | 196027 | 31 | | 31332 | | |
| 3 | 3 | Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 169 | 2013,2 | 19,89 | 340231 | 3362 | 2025 | 328171 | 721874 | |
| | | | | | | 1981,33 | 0,14 | 334845 | 24 | | 53472 | | |
| 4 | 4 | С1241-201-0406 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм | м | 15,84 | 534 | | 8459 | | 8459 | | 9136 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 677 | | |
| 5 | 5 | С1241-201-0404 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм | м | 83,16 | 340 | | 28274 | | 28274 | | 30536 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2262 | | |
| 6 | 6 | С1241-201-0401 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм | м | 167,31 | 148 | | 24762 | | 24762 | | 26743 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1981 | | |
| 7 | 7 | С1241-208-1804 прим. | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм /=Кран/ | шт. | 3 | 1688 | | 5064 | | 5064 | | 5469 | |
| | | | | | | | | | | | 405 | | |
| 8 | 8 | С1241-208-1803 прим. | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм/=Кран/ | шт. | 5 | 1282 | | 6410 | | 6410 | | 6923 | |
| | | | | | | | | | | | 513 | | |
| 9 | 9 | С1241-208-1801 прим. | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 20 мм/=Кран/ | шт. | 45 | 2100 | | 94500 | | 94500 | | 102060 | |
| | | | | | | | | | | | 7560 | | |
| 10 | 13 | С1241-221-0105 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм | шт. | 22 | 35 | | 770 | | 770 | | 832 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 62 | | |
| 11 | 14 | С1241-221-0104 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 168 | 17 | | 2856 | | 2856 | | 3084 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 228 | | |
| 12 | 15 | С1241-221-0102 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 338 | 8 | | 2704 | | 2704 | | 2920 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 216 | | |
| 13 | 16 | С1241-209-0104 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм | шт. | 1 | 945 | | 945 | | 945 | | 1021 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 76 | | |
| 14 | 17 | С1241-209-0103 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | | 30 | 886 | | 26580 | | 26580 | | 28706 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 18 | С1241-209-0101 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм | шт. | 18 | 640 | | 11520 | | 11520 | 2126<br>922 | 12442 | Казахстан |
| 16 | 19 | С1241-208-0304 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм | шт. | 1 | 508 | | 508 | | 508 | 41 | 549 | Казахстан |
| 17 | 20 | С1241-208-0303 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 2 | 488 | | 976 | | 976 | 78 | 1054 | Казахстан |
| 18 | 21 | С1241-208-0301 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм | шт. | 93 | 447 | | 41571 | | 41571 | 3326 | 44897 | Казахстан |
| 19 | 22 | С1241-210-0106 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм | шт. | 2 | 724 | | 1448 | | 1448 | 116 | 1564 | Казахстан |
| 20 | 23 | С1241-210-0102 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм | шт. | 30 | 470 | | 14100 | | 14100 | 1128 | 15228 | |
| 21 | 24 | С1245-405-0702 | Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1 1/2, DN 40 | шт. | 42 | 23555 | | 989310 | | 989310 | 79145 | 1068455 | Казахстан |
| 22 | 25 | Е11-160401-0212 Кзтр и Кэм=1,05 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка /=ФУТЛЯР/ | м трубопровода | 0,5 | 57034,92<br>5429,62 | 638,53<br>165,44 | 28517<br>2715 | 320<br>83 | 25483 | 2742<br>2501 | 33760 | |
| 23 | 26 | Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 269 | 122,34<br>120,1 | 1,65<br>0 | 32909<br>32307 | 444<br>0 | 159 | 31661<br>5165 | 69735 | |
| 24 | 27 | Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,269 | 89432,74<br>86319,15 | 0<br>0 | 24057<br>23220 | 0<br>0 | 838 | 22988<br>3764 | 50809 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-бытовой В1 | | | | | | | | | 2749956 | |
| | | | Раздел: 2. Водопровод горячего водоснабжения Т3 | | | | | | | | | | |
| 25 | 28 | Е11-160501-0801 Кзтр и Кэм=1,05 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр ДО 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 35 | 1649,53<br>1621,24 | 16,69<br>0,18 | 57734<br>56743 | 584<br>6 | 406 | 55615<br>9068 | 122417 | |
| 26 | 29 | С1241-205-2101 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм | м | 34,65 | 273 | | 9459 | | 9459 | 757 | 10216 | Казахстан |
| 27 | 30 | С1241-208-0301 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм | шт. | 25 | 447 | | 11175 | | 11175 | 894 | 12069 | Казахстан |
| 28 | 31 | С1241-209-0101 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм | шт. | 5 | 640 | | 3200 | | 3200 | 256 | 3456 | Казахстан |
| 29 | 32 | С1241-221-0102 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 70 | 8 | | 560 | | 560 | 45 | 605 | Казахстан |
| 30 | 33 | С1245-405-0702 | Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1 1/2, DN 40 | шт. | 7 | 23555 | | 164885 | | 164885 | 13191 | 178076 | Казахстан |
| 31 | 34 | С1241-208-1801 прим. | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 20 мм/=Кран/ | шт. | 10 | 2100 | | 21000 | | 21000 | 1680 | 22680 | |
| 32 | 37 | Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 35 | 122,34<br>120,1 | 1,65<br>0 | 4282<br>4204 | 58<br>0 | 21 | 4120<br>672 | 9074 | |
| 33 | 38 | Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,035 | 89432,74<br>86319,15 | 0<br>0 | 3130<br>3021 | 0<br>0 | 109 | 2991<br>490 | 6611 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Водопровод горячего водоснабжения Т3 | | | | | | | | | 365204 | |
| | | | Раздел: 3. Канализация хозяйственно-бытовой К1 | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | 39 | Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 90 | 1111,16 | 4,85 | 100004 | 436 | 396 | 97320 | 213110 | |
| | | | | | | 1101,91 | 1,49 | 99172 | 134 | | 15786 | | |
| 35 | 40 | Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 131 | 1153,11 | 1,98 | 151057 | 259 | 261 | 147609 | 322559 | |
| | | | | | | 1149,14 | 0,65 | 150537 | 85 | | 23893 | | |
| 36 | 41 | С1241-201-1104 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм | м | 89,82 | 1372 | | 123233 | | 123233 | | 133092 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 9859 | | |
| 37 | 42 | С1241-201-1101 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм | м | 130,738 | 474 | | 61970 | | 61970 | | 66928 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4958 | | |
| 38 | 43 | С1241-208-3603 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 12 | 319 | | 3828 | | 3828 | | 4134 | |
| | | | | | | | | | | | 306 | | |
| 39 | 44 | С1241-208-3601 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 42 | 94 | | 3948 | | 3948 | | 4264 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 316 | | |
| 40 | 45 | С1241-208-3503 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 10 | 260 | | 2600 | | 2600 | | 2808 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 208 | | |
| 41 | 46 | С1241-208-3501 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 79 | | 316 | | 316 | | 341 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 25 | | |
| 42 | 47 | С1241-209-2406 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 22 | 488 | | 10736 | | 10736 | | 11595 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 859 | | |
| 43 | 48 | С1241-209-2401 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 21 | 147 | | 3087 | | 3087 | | 3334 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 247 | | |
| 44 | 49 | С1241-209-2506 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 8 | 583 | | 4664 | | 4664 | | 5037 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 373 | | |
| 45 | 50 | С1241-209-2501 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 162 | | 486 | | 486 | | 525 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 39 | | |
| 46 | 51 | С1241-212-0402 | Крестовина канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 4 | 797 | | 3188 | | 3188 | | 3443 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 255 | | |
| 47 | 52 | С1241-212-0401 | Крестовина канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 2 | 271 | | 542 | | 542 | | 585 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 43 | | |
| 48 | 53 | С1241-210-1102 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм | шт. | 21 | 176 | | 3696 | | 3696 | | 3992 | |
| | | | | | | | | | | | 296 | | |
| 49 | 54 | С1241-220-0204 | Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 10 | 846 | | 8460 | | 8460 | | 9137 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 677 | | |
| 50 | 55 | С1241-220-0201 | Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 16 | 236 | | 3776 | | 3776 | | 4078 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 302 | | |
| 51 | 56 | С1241-216-0203 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 180 | 212 | | 38160 | | 38160 | | 41213 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 3053 | | |
| 52 | 57 | С1241-216-0201 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 262 | 65 | | 17030 | | 17030 | | 18392 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1362 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 53 | 59 | Е11-160401-0212 Кзтр и Кэм=1,05 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка /=ФУТЛЯР/ | | 1,5 | 63174,77 | 638,53 | 94762 | 958 | 85660 | 8225 | 111226 | |
| | | | | м трубопровода | | 5429,62 | 165,44 | 8144 | 248 | | 8239 | | |
| 54 | 60 | Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | | 221 | 122,34 | 1,65 | 27037 | 365 | 130 | 26012 | 57292 | |
| | | | | м трубопровода | | 120,1 | 0 | 26542 | 0 | | 4243 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Канализация хозяйственно-бытовой К1 | | | | | | | | | 1017085 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 2866113 | 9726 | 1877650 | 960038 | 4132245 | |
| | | | | | | | | 978740 | 620 | | 306094 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 61984 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 4194231 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,9 % | | 37748 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 4231979 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 84640 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 4316619 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057 | | | | | | | | | 4683125 | |
| | | | Итого со скидкой 5% | | | | | | | | | 4448968 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 533876 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 4982845 | |

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 971240000127

Проектировщик
Место печати (при наличии)

Громченко О.Л.

Принял

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Специалист отдела тех.надзора
Место печати (при наличии)

Ельтай А.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Эксперт
Место печати (при наличии)

Мухтаров Д.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "АРХСТРОЙ-2005"

Эксперт

Джанаев А.О.

Место печати (при наличии)
Приказ №24 от 09.06.2023г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112; тел.8-7142-56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Владимировский Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание амбулатории**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 31.05.2023г.

# Акт выполненных работ №12

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-3 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Отопление** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,05 | **Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** | квт | 40 | 20206,02<br>968,44 | 20,98<br>7,93 | 808241<br>38738 | 839<br>317 | 768664 | 38274<br>67721 | 914236 | |
| 2 | 2 | С1245-102-0113 | **Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт** | секции | 252 | 3091 | | 778932 | | 778932 | 62315 | 841247 | Казахстан |
| 3 | 3 | Е11-160501-0801 Кзтр и Кэм=1,05 | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 140 | 1649,53<br>1621,24 | 16,69<br>0,18 | 230934<br>226974 | 2336<br>25 | 1624 | 222459<br>36271 | 489664 | |
| 4 | 4 | Е11-160501-0802 Кзтр и Кэм=1,05 | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 120 | 1760,26<br>1728,65 | 19,94<br>0,23 | 211231<br>207438 | 2393<br>28 | 1400 | 203316<br>33163 | 447710 | |
| 5 | 5 | Е11-160501-0803 Кзтр и Кэм=1,05 | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 50 | 1897,28<br>1861,05 | 23,27<br>0,37 | 94864<br>93053 | 1164<br>19 | 648 | 91210<br>14886 | 200960 | |
| 6 | 6 | С1241-205-2301 | **Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм** | м | 138,6 | 301 | | 41719 | | 41719 | 3337 | 45056 | Казахстан |
| 7 | 7 | С1241-205-2302 | **Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм** | м | 118,8 | 296 | | 35165 | | 35165 | 2813 | 37978 | |
| 8 | 8 | С1241-205-2303 | **Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм** | м | 49,5 | 435 | | 21533 | | 21533 | 1723 | 23256 | |
| 9 | 9 | С1241-208-0301 | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм** | шт. | 88 | 447 | | 39336 | | 39336 | 3147 | 42483 | Казахстан |
| 10 | 10 | С1241-208-0302 | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм** | шт. | 10 | 478 | | 4780 | | 4780 | 382 | 5162 | Казахстан |
| 11 | 11 | С1241-208-0303 | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм** | шт. | 10 | 488 | | 4880 | | 4880 | 390 | 5270 | Казахстан |
| 12 | 12 | С1241-209-0801 | **Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 20х25х20 мм** | шт. | 16 | 494 | | 7904 | | 7904 | 632 | 8536 | Казахстан |
| 13 | 13 | С1241-209-0802 | **Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25х20х25 мм** | шт. | 30 | 480 | | 14400 | | 14400 | 1152 | 15552 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 14 | С1241-209-0803 | Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х20х32 мм | шт. | 12 | 636 | | 7632 | | 7632 | 611 | 8243 | Казахстан |
| 15 | 15 | С1241-211-1101 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная | шт. | 35 | 18 | | 630 | | 630 | 50 | 680 | |
| 16 | 16 | С1241-211-1102 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная | шт. | 30 | 28 | | 840 | | 840 | 67 | 907 | |
| 17 | 17 | С1241-211-1103 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная | шт. | 14 | 55 | | 770 | | 770 | 62 | 832 | |
| 18 | 18 | Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,05 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 4 | 2996,38<br>2559,12 | 133,59<br>18,94 | 11986<br>10236 | 535<br>76 | 1215 | 10106<br>1767 | 23859 | |
| 19 | 19 | С1242-202-0102 | Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 23414 | | 93656 | | 93656 | 7492 | 101148 | Казахстан |
| 20 | 23 | Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 310 | 122,34<br>120,1 | 1,65<br>0 | 37925<br>37231 | 512<br>0 | 183 | 36487<br>5952 | 80364 | |
| 21 | 24 | Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,11 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 310 | 931,76<br>438,91 | 110,25<br>50,06 | 288846<br>136062 | 34178<br>15519 | 118606 | 115202<br>32324 | 436372 | |
| 22 | 25 | С1234-303-0107 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм | м | 154 | 183 | | 28182 | | 28182 | 2255 | 30437 | Казахстан |
| 23 | 26 | С1234-303-0109 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм | м | 132 | 193 | | 25476 | | 25476 | 2038 | 27514 | Казахстан |
| 24 | 27 | С1234-303-0112 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм | м | 55 | 297 | | 16335 | | 16335 | 1307 | 17642 | Казахстан |
| 25 | 28 | Е11-460302-0303 Кзтр и Кзм=1,11 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2 | Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 | шт. | 66 | 1857,91<br>1029,1 | 828,81<br>351,31 | 122622<br>67921 | 54701<br>23186 | 0 | 76530<br>15932 | 215084 | |
| 26 | 29 | Е11-160301-0105 Кзтр и Кзм=1,05 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка/=ГИЛЬЗЫ/ | м трубопровода | 12,4 | 2729,41<br>562,58 | 27,4<br>10,04 | 33845<br>6976 | 339<br>124 | 26529 | 6959<br>3264 | 44068 | |
| 27 | 45 | Е11-260101-1101 Кзтр и Кзм=1,11 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | $м^3$ изоляции | 0,33 | 33658,53<br>28223,3 | 2256,66<br>1021,24 | 11107<br>9314 | 745<br>337 | 1049 | 7335<br>1475 | 19917 | |
| 28 | 46 | С1234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | $м^3$ | 0,3564 | 22818 | | 8132 | | 8132 | 651 | 8783 | |
| 29 | 47 | Е11-260301-0701 Кзтр и Кзм=1,11 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | $м^2$ поверхности покрытия изоляции | 9,04 | 731,37<br>512,82 | 21,82<br>8,61 | 6612<br>4636 | 197<br>78 | 1778 | 3582<br>815 | 11009 | |
| 30 | 48 | С1261-105-0190 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 $м^2$ | 0,00904 | 552642 | | 4996 | | 4996 | 400 | 5396 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Отопление | | | | | | | | | 4109364 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 2993510 | 97938 | 2056994 | 811460 | 4109365 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 838578 | 39708 | | 304394 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 61640 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 4171003 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,9 % | | 37539 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 4208542 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 84171 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 4292713 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057 | | | | | | | | | 4657189 | |
| | | | Итого со скидкой 5% | | | | | | | | | 4424329 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 530920 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 4955249 | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
**БИН 971240000127**

**Громченко О.Л.**

**Директор**
Место печати (при наличии)

**Принял**

**Заказчик**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
**БИН 170740004625**

**Специалист отдела тех.надзора** _____ **Ельтай А.Ж.**
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "ALKHARU GROUP"**

**Эксперт** _____ **Мухтаров А.С.**
Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)**
**ТОО "АРХСТРОЙ-2005"**

**Эксперт** _____ **Джанаев А.О.**
Место печати (при наличии)
**Приказ №24 от 09.06.2023г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112; тел.8-7142-56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Владимировский Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание амбулатории**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от **14.02.2024**

# Акт выполненных работ №13

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-5 Электроснабжение и электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Силовое оборудование** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ц13-080304-0208<br>Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | шт. | 1 | 15544,35<br>4047,84 | 1262,09<br>473,15 | 15544<br>4048 | 1262<br>473 | 10234 | 3255<br>1504 | 20303 | |
| 2 | 2 | С1247-201-0111 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛЗ IP31 | шт. | 1 | 8589 | | 8589 | | 8589 | 687 | 9276 | |
| 3 | 3 | Ц13-080303-0602<br>Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2 | 7110,76<br>3838,32 | 173,33<br>47,31 | 14222<br>7677 | 347<br>95 | 6198 | 5595<br>1585 | 21402 | |
| 4 | 4 | Ц13-080303-0601<br>Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 4 | 3765,17<br>1919,16 | 35,83<br>0 | 15061<br>7677 | 143<br>0 | 7241 | 5527<br>1647 | 22235 | |
| 5 | 5 | С1247-204-2529 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А | шт. | 1 | 2965 | | 2965 | | 2965 | 237 | 3202 | |
| 6 | 6 | С1247-204-0663 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2954 | | 2954 | | 2954 | 236 | 3190 | |
| 7 | 7 | С1247-204-0658 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В" | шт. | 2 | 1888 | | 3776 | | 3776 | 302 | 4078 | |
| 8 | 8 | С1247-204-0609 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В" | шт. | 2 | 763 | | 1526 | | 1526 | 122 | 1648 | |
| 9 | 9 | Ц13-080304-0208<br>Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | шт. | 1 | 15544,35<br>4047,84 | 1262,09<br>473,15 | 15544<br>4048 | 1262<br>473 | 10234 | 3255<br>1504 | 20303 | |
| 10 | 10 | С1247-201-0113 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 38 УХЛЗ IP31 | шт. | 1 | 11805 | | 11805 | | 11805 | 944 | 12749 | |
| 11 | 11 | Ц13-080303-0602<br>Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 7110,76<br>3838,32 | 173,33<br>47,31 | 7111<br>3838 | 173<br>47 | 3099 | 2798<br>793 | 10702 | |
| 12 | 12 | Ц13-080303-0601<br>Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 23 | 3765,17<br>1919,16 | 35,83<br>0 | 86599<br>44141 | 824<br>0 | 41634 | 31781<br>9470 | 127850 | |
| 13 | 13 | С1247-204-2527 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А | | 1 | 2965 | | 2965 | | 2965 | | 3202 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 237 | | |
| 14 | 14 | С1247-204-0170 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 6 | 4903 | | 29418 | | 29418 | 2353 | 31771 | |
| 15 | 15 | С1247-204-0217 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 10 мА | шт. | 2 | 9241 | | 18482 | | 18482 | 1479 | 19961 | |
| 16 | 16 | С1247-204-0210 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С10 30 мА | шт. | 13 | 7394 | | 96122 | | 96122 | 7690 | 103812 | |
| 17 | 17 | С1247-204-0811 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D" | шт. | 2 | 973 | | 1946 | | 1946 | 156 | 2102 | |
| 18 | 27 | Ц13-080303-1004 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2 | 9889,14<br>5566,32 | 147,19<br>47,31 | 19778<br>11133 | 295<br>95 | 8351 | 8084<br>2229 | 30091 | |
| 19 | 28 | С1247-208-2401 | Пускатель электромагнитный ПМ12 63100, 230В 2NC+4NO | шт. | 2 | 33833 | | 67666 | | 67666 | 5413 | 73079 | |
| 20 | 46 | Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 22 | 984,37<br>264,15 | 32,95<br>10,41 | 21656<br>5811 | 725<br>229 | 15120 | 4349<br>2080 | 28085 | |
| 21 | 47 | Ц13-080208-0204 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола | м | 26 | 548,7<br>283,01 | 71,75<br>22,24 | 14266<br>7358 | 1865<br>578 | 5042 | 5714<br>1598 | 21578 | |
| 22 | 48 | Ц13-080208-0203 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола | м | 18 | 782,3<br>245,28 | 80,66<br>26,02 | 14081<br>4415 | 1452<br>468 | 8214 | 3516<br>1408 | 19005 | |
| 23 | 49 | Ц13-080208-0205 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола | м | 54 | 777,84<br>283,01 | 80,66<br>26,02 | 42003<br>15283 | 4356<br>1405 | 22365 | 12015<br>4322 | 58340 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Силовое оборудование | - | | | | | | | | 647964 | |
| | | | Раздел: 2. Электроосвещение | | | | | | | | | | |
| 24 | 50 | Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | 2 | 6626,57<br>4488,6 | 165,92<br>66,14 | 13253<br>8977 | 332<br>132 | 3944 | 6559<br>1585 | 21397 | |
| 25 | 51 | С1247-201-1005 | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41 | шт. | 1 | 3596 | | 3596 | | 3596 | 288 | 3884 | |
| 26 | 52 | С1247-201-1003 | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41 | шт. | 1 | 1872 | | 1872 | | 1872 | 150 | 2022 | |
| 27 | 53 | Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 18 | 3765,17<br>1919,16 | 35,83<br>0 | 67773<br>34545 | 645<br>0 | 32583 | 24872<br>7412 | 100057 | |
| 28 | 54 | С1247-204-2522 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А | шт. | 2 | 2372 | | 4744 | | 4744 | 380 | 5124 | |
| 29 | 55 | С1247-204-0609 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В" | шт. | 16 | 763 | | 12208 | | 12208 | 977 | 13185 | |
| 30 | 70 | Е11-210301-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | Кабели сечениемдо 6 мм2. Прокладка с креплением скобами | м | 1158 | 533,02<br>483,84 | 3,45<br>0,47 | 617237<br>560287 | 3995<br>544 | 52955 | 403795<br>81685 | 1102717 | |
| 31 | 71 | С1243-107-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 1,18116 | 427277 | | 504683 | | 504683 | 40375 | 545058 | |
| 32 | 72 | Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 950,236 | 481,37<br>462,54 | 4,64<br>0,13 | 457415<br>439522 | 4410<br>124 | 13484 | 316543<br>61917 | 835875 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 73 | С1241-207-0301 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 950,236 | 26 | | 24706 | | 24706 | 1976 | 26682 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Электроосвещение | | | | | | | | | 2656001 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 2221566 | 22086 | 1040721 | 837658 | 3303965 | |
| | | | | | | | | 1158760 | 4663 | | 244741 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 49559 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 3353525 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,9 % | | 30182 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 3383707 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 67674 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 3451381 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057 | | | | | | | | | 3744423 | |
| | | | Итого со скидкой 5% | | | | | | | | | 3557202 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 426864 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 3984066 | |

Сдал

Подрядчик
ТОО "Костанайская коммерческая фирма "Гренада"
БИН 941240000127

Проектировщик (при наличии)
Место печати (при наличии)

Громченко О.Л.

Принял

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004628

Специалист отдела тех.надзора _____ Ельтай А.Ж.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Эксперт _____ Мостраев А.С.
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "АРХСТРОЙ-2005"

Эксперт _____ Джанаев А.О.
Место печати (при наличии)
Приказ №24 от 09.06.2023г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112; тел.8-7142-56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Владимировский Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№101** от **31.05.2023**

# Акт выполненных работ №14

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 4-1 Наружные сети электроснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Электроснабжение 0,4кВ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | Ц13-080201-0201<br>Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | м кабеля | 176 | 470,73<br>214,32 | 201,35<br>70,96 | 82848<br>37720 | 35438<br>12489 | 9691 | 36150<br>9520 | 128518 | |
| 2 | 11 | Ц13-080201-0901<br>Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 37 | 442,69<br>194,83 | 190,56<br>67,38 | 16380<br>7209 | 7051<br>2493 | 2120 | 6985<br>1869 | 25234 | |
| 3 | 12 | Ц13-080201-0701<br>Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** | м кабеля | 15 | 805,7<br>233,8 | 427,46<br>176,2 | 12086<br>3507 | 6412<br>2643 | 2167 | 4428<br>1321 | 17835 | |
| 4 | 13 | С1243-113-0807 | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66** | км | 0,126 | 1938569 | | 244260 | | 244260 | 19541 | 263801 | Казахстан |
| 5 | 14 | С1243-113-0802 | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66** | км | 0,024 | 460314 | | 11048 | | 11048 | 884 | 11932 | Казахстан |
| 6 | 19 | Ц13-080208-0104<br>Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 1,23 | 5128,8<br>1320,73 | 224,48<br>66,24 | 6308<br>1624 | 276<br>81 | 4408 | 1228<br>603 | 8140 | |
| 7 | 20 | Ц13-080208-0202<br>Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 42 | 984,37<br>264,15 | 32,95<br>10,41 | 41344<br>11094 | 1384<br>437 | 28865 | 8303<br>3972 | 53619 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Электроснабжение 0,4кВ** | | | | | | | | | 509078 | |
| | | | **Раздел: 3. Опора металлическая граненая наружного освещения СГКФ-6-3 70/136 -7шт** | | | | | | | | | | |
| 8 | 35 | Е11-330303-0111 Кзтр и Кзм=1,11 | **Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м** | опора | 8 | 13916,52<br>4525,51 | 9391,01<br>4070,46 | 111332<br>36204 | 75128<br>32564 | 0 | 55014<br>13308 | 179654 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 36 | С1247-306-0410 | Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм | шт. | 8 | 70704 | | 565632 | | 565632 | 45251 | 610883 | |
| 10 | 37 | С1247-306-0316 | Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 8 | 7788 | | 62304 | | 62304 | 4984 | 67288 | |
| 11 | 38 | Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 64 | 442,69<br>194,83 | 190,56<br>67,38 | 28332<br>12469 | 12196<br>4312 | 3667 | 12083<br>3233 | 43648 | |
| 12 | 39 | С1243-110-0501 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,064 | 118399 | * | 7578 | | 7578 | 606 | 8184 | Казахстан |
| 13 | 40 | С1252-207-1001 | Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП) | шт. | 24 | 1158 | | 27792 | | 27792 | 2223 | 30015 | |
| 14 | 41 | Ц13-080305-0502 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | шт. | 8 | 7378,51<br>5019,32 | 2091,04<br>1662,1 | 59028<br>40155 | 16729<br>13297 | 2145 | 38485<br>7801 | 105314 | |
| 15 | 42 | С1247-103-2376 | Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP491 LED130/NW 90W, мощность 90 Вт, IP 66 | шт. | 8 | 111342 | | 890736 | | 890736 | 71259 | 961995 | |
| 16 | 43 | С1247-204-0609 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В" | шт. | 8 | 763 | | 6104 | | 6104 | 488 | 6592 | |
| 17 | 44 | Е11-060301-0403 Кзтр и Кзм=1,11 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,001792 | 562822,03<br>217164,84 | 2010,96<br>635,51 | 1009<br>389 | 3<br>1 | 616 | 355<br>109 | 1473 | |
| | 44.1 | 261-107-0212 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0018 | 308830 | | | | 553,42 | | | |
| 18 | 45 | Ц13-080206-1902 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 16 | 657,92<br>547,16 | 44,04<br>15,61 | 10527<br>8755 | 705<br>250 | 1068 | 6483<br>1361 | 18371 | |
| 19 | 46 | С1241-207-0303 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 16 | 44 | | 704 | | 704 | 56 | 760 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Опора металлическая граненая наружного освещения СГКФ-6-3 70/136 -7шт | | | | | | | | | 2034177 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 2185352<br>159126 | 155322<br>68567 | 1870905 | 169514<br>188389 | 2543256 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 38149 | | | | 2581402 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,9 % | | 23233 | | | | 2604635 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 52093 | | | | 2656728 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057 | | | | | | | | | 2882299 | |
| | | | Итого со скидкой 5% | | | | | | | | | 2738184 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 328582 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 3066767 | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
**БИН 970340000127**

**Директор** _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

**Принял**

**Заказчик**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
**БИН 170740004625**

**Специалист отдела тех.надзора** _____ **Ельтай А.Ж.**
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "ALKHARU GROUP"**

**Эксперт** _____ **Мусаев Д.С.**
Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)**
**ТОО "АРХСТРОЙ-2005"**

**Эксперт** _____ **Джанаев А.О.**
Место печати (при наличии)
**Приказ №24 от 09.06.2023г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112; тел.8-7142-56-86-34**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Владимировский Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
( наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 31.05.2023г.

# Акт выполненных работ №15

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **6-1 Наружные сети водопровода и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 421,95 | 221,94 / 0 | 221,94 / 51,2 | 93648 / 0 | 93648 / 21604 | 0 | 15553 / 8734 | 117935 | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | 13,05 | 2990,77 / 2990,77 | 0 / 0 | 39030 / 39030 | 0 / 0 | 0 | 28101 / 5370 | 72501 | |
| 3 | 3 | Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 360 | 55,4 / 0 | 55,4 / 16,14 | 19944 / 0 | 19944 / 5810 | 0 | 4183 / 1930 | 26057 | |
| 4 | 4 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 360 | 245,59 / 126,83 | 118,76 / 52,56 | 88412 / 45659 | 42754 / 18922 | 0 | 46498 / 10793 | 145703 | |
| 5 | 5 | Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м³ уплотненного грунта | 360 | 116,16 / 14,33 | 100,33 / 24,43 | 41818 / 5159 | 36119 / 8795 | 540 | 10048 / 4151 | 56017 | |
| | 5.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 36 | 15 | | | | 540 | | | |
| 6 | 6 | Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 40 | 1301,18 / 1301,18 | 0 / 0 | 52047 / 52047 | 0 / 0 | 0 | 37474 / 7162 | 96683 | |
| 7 | 7 | Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м³ основания | 5,22 | 3243,29 / 1568,1 | 258,39 / 70,09 | 16930 / 8185 | 1349 / 366 | 7396 | 8466 / 2032 | 27428 | |
| | 7.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 5,742 | 1288 | | | | 7395,7 | | 542324 | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 1. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Укладка трубопровода и фасонных частей** | | | | | | | | | | |
| 8 | 26 | Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/=ОТВОДЫ/ | шт. | 4 | 1622,49 / 1458,87 | 163,62 / 0,4 | 6490 / 5835 | 655 / 2 | 0 | 5779 / 981 | 13250 | |
| 9 | 27 | С1241-201-0406 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм | м | 1,2 | 534 | | 641 | | 641 | 51 | 692 | Казахстан |
| 10 | 28 | С1241-201-0402 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | м | 0,4 | 215 | | 86 | | 86 | 7 | 93 | Казахстан |
| 11 | 29 | С1242-301-0303 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40 | шт. | 1 | 6346 | | 6346 | | 6346 | 508 | 6854 | |
| 12 | 30 | С1242-301-0301 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 | | 1 | 3753 | | 3753 | | 3753 | | 4053 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 300 | | |
| 13 | 31 | Е11-230601-0103 Кзтр и Кзм=1,11 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | | 2 | 46010,55 | 15499,63 | 92021 | 31000 | 9973 | 63190 | 167628 | |
| | | | | м³ конструкций колодца | | 25524,23 | 6389,77 | 51048 | 12780 | | 12417 | | |
| | 31.1 | 222-519-0402 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0034 | 1668129 | | | | 5671,64 | | 22825 | Казахстан |
| 14 | 32 | С1212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,801 | 26384 | | 21134 | | 21134 | 1691 | | |
| 15 | 33 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 19864 | | 19864 | | 19864 | | 21453 | Казахстан |
| 16 | 34 | С1225-101-0108 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 2 | 16826 | | 33652 | | 33652 | 1589 | 36344 | Казахстан |
| 17 | 35 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 2 | 21080 | | 42160 | | 42160 | 2692 | 45533 | Казахстан |
| 18 | 36 | С1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 33698 | | 33698 | | 33698 | 3373 | 36394 | Казахстан |
| 19 | 37 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 6241 | | 6241 | | 6241 | 2696 | 6740 | Казахстан |
| 20 | 38 | Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,05 | Слои подстилающие бетонные =ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками | | 0,801 | 34978,41 | 12,6 | 28018 | 10 | 23744 | 499 | 34588 | |
| | | | | м³ подстилающего слоя | | 5322,56 | 0 | 4263 | 0 | | 4008 | | |
| | 38.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,817 | 26384 | | | | 21556,26 | 2562 | | Казахстан 100% |
| 21 | 39 | С1244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 | 25559 | | 25559 | | 25559 | | 27604 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 2. Укладка трубопровода и фасонных частей | | | | | | | | 2045 | 424051 | |
| | | | Раздел: 3. Сеть канализации К1 | | | | | | | | | | |
| 22 | 40 | Е11-010101-0431 Кзтр и Кзм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м³ грунта | 89,725 | 279,17 | 279,17 | 25049 | 25049 | 0 | 6992 | 34604 | |
| | | | | | | 0 | 108,24 | 0 | 9712 | | 2564 | | |
| 23 | 41 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами#Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 | м³ грунта | 2,775 | 2866,15 | 0 | 7954 | 0 | 0 | 5727 | 14775 | |
| | | | | | | 2866,15 | 0 | 7954 | 0 | | 1095 | | |
| 24 | 42 | Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2#Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м³ грунта | 72 | 60,94 | 60,94 | 4388 | 4388 | 0 | 920 | 5733 | |
| | | | | | | 0 | 17,75 | 0 | 1278 | | 425 | | |
| 25 | 43 | Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,11 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 8 | 1301,18 | 0 | 10410 | 0 | 0 | 7495 | 19337 | |
| | | | | | | 1301,18 | 0 | 10410 | 0 | | 1432 | | |
| 26 | 44 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,11 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 72 | 245,59 | 118,76 | 17683 | 8551 | 0 | 9300 | 29141 | |
| | | | | | | 126,83 | 52,56 | 9132 | 3784 | | 2159 | | |
| 27 | 45 | Е11-231401-0102 Кзтр и Кзм=1,11 | Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка | м трубопровода | 37 | 3278,92 | 26,21 | 121320 | 970 | 115547 | 5148 | 136585 | |
| | | | | | | 129,83 | 10,7 | 4804 | 396 | | 10117 | | |
| | 45.1 | 241-204-0103 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 37,74 | 3020 | | | | 113974,8 | | | Казахстан 100% |
| 28 | 54 | Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м³ основания | 1,11 | 3243,29 | 258,39 | 3600 | 287 | 1573 | 1800 | 5832 | |
| | | | | | | 1568,1 | 70,09 | 1741 | 78 | | 432 | | |
| | 54.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 1,221 | 1288 | | | | 1572,65 | | | Казахстан 100% |
| 29 | 55 | Е11-220301-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,037 | 681094,27 | 100375,18 | 25201 | 3714 | 924 | 21739 | 50695 | |
| | | | | | | 555762,57 | 37712,74 | 20563 | 1395 | | 3755 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 55.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0067 | 102092 | | | | 679,93 | | | |
| | 55.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0007 | 278998 | | | | 206,46 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Сеть канализации К1** | | | | | | | | | 296700 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 887094 | 268437 | 352831 | 282421 | 1263077 | |
| | | | | | | | | 265829 | 84922 | | 93562 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 18946 | | | | 1282020 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,9 % | | 11538 | | | | 1293558 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 25871 | | | | 1319429 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1431456 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057** | | | | | | | | | 1359883 | |
| | | | **Итого со скидкой 5%** | | | 12 % | | 163186 | | | | | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | 1523069 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Центральная коммерческая фирма "Тренада"**
**БИН 201240000127**

**Директор** _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

**Принял**

**Заказчик**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
**БИН 170740004628**

**Специалист отдела тех.надзора** _____ **Ельтай А.Ж.**
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "ALKHARU GROUP"**

**Эксперт** _____ **Мухтаров А.С.**
Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)**
**ТОО "АРХСТРОЙ-2005"**

**Эксперт** _____ **Джанаев А.О.**
Место печати (при наличии)
**Приказ №24 от 09.06.2023г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112; тел.8-7142-56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Владимировский Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 31.05.2023г.

# Акт выполненных работ №16

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 6-2 Тепловые сети работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Тепловые сети** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-240101-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | **Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка** | км трубопровода | 0,155 | 1482949,6 | 652895,26 | 229857 | 101199 | 1779 | 153907 | 414466 | |
| | | | | | | 818575,05 | 184402,06 | 126880 | 28582 | | 30701 | | |
| | 1.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0062 | 278998 | | | | 1729,79 | | | |
| 2 | 2 | С1241-102-0133 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0/45х3,0 мм** | м | 156,55 | 1413 | | 221205 | | 221205 | 17697 | 238901 | Казахстан |
| 3 | 3 | С1222-519-0201 | **Опоры скользящие** | т | 0,12384 | 976733 | | 120959 | | 120959 | 9677 | 130636 | Казахстан |
| 4 | 4 | С1222-519-0202 | **Опоры неподвижные** | т | 0,0024 | 976733 | | 2344 | | 2344 | 188 | 2532 | Казахстан |
| 5 | 5 | С1241-112-0121 | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,5 мм** | шт. | 10 | 489 | | 4890 | | 4890 | 391 | 5281 | |
| 6 | 6 | С1242-301-1205 | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40** | шт. | 4 | 3436 | | 13744 | | 13744 | 1100 | 14844 | |
| 7 | 10 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска кремнийорганическая** | $м^2$ | 28,27 | 46,87 | 2,32 | 1325 | 66 | 211 | 731 | 2221 | |
| | | | | | | 37,09 | 0,38 | 1049 | 11 | | 165 | | |
| | 10.1 | 261-107-0380 | Жидкость кремнийорганическая | кг | 0,0025 | 1083 | | | | 2,76 | | | |
| 8 | 11 | Е11-260101-1002 Кзтр и Кэм=1,11 | **Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна** | $м^3$ изоляции | 2,98 | 44386,08 | 1699,59 | 132271 | 5065 | 32923 | 73378 | 222101 | |
| | | | | | | 31638,55 | 760,93 | 94283 | 2268 | | 16452 | | |
| | 11.1 | 261-102-0108 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0286 | 175101 | | | | 5009,29 | | | |
| | 11.2 | 214-105-0103 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,0402 | 565637 | | | | 22755,58 | | | Казахстан 100% |
| 9 | 12 | С1234-202-0106 | **Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50** | $м^3$ | 4,2912 | 12267 | | 52640 | | 52640 | 4211 | 56851 | |
| 10 | 13 | Е11-260301-0701 Кзтр и Кэм=1,11 | **Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** | $м^2$ поверхности покрытия изоляции | 91,06 | 731,37 | 21,82 | 66599 | 1987 | 17914 | 36086 | 110900 | |
| | | | | | | 512,82 | 8,61 | 46697 | 784 | | 8215 | | |
| | 13.1 | 261-102-0108 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0428 | 175101 | | | | 7494,01 | | | |
| | 13.2 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 27,318 | 295 | | | | 8058,81 | | | |
| 11 | 14 | С1261-105-0190 | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | 1000 $м^2$ | 0,104719 | 552642 | | 57872 | | 57872 | 4630 | 62502 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | **Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,11** | **Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | 0,155 | 89432,74 | 0 | 13862 | 0 | 482 | 13246 | 29276 | |
| | | | | | | 86319,15 | 0 | 13379 | 0 | | 2168 | | |
| | 15.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | $м^3$ | 1,829 | 250 | | | | 457,25 | | | Казахстан 100% |
| 13 | 16 | **Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 155 | 124,69 | 1,65 | 19327 | 256 | 456 | 18243 | 40576 | |
| | | | | | | 120,1 | 0 | 18615 | 0 | | 3005 | | |
| | 16.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,031 | 579 | | | | 17,95 | | | Казахстан 100% |
| | 16.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0775 | 474 | | | | 36,73 | | | |
| 14 | 17 | **Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11** | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство** | $м^3$ | 1,32 | 38324,71 | 1393,98 | 50589 | 1840 | 40187 | 8445 | 63757 | |
| | | | | | | 6485,75 | 544,93 | 8561 | 719 | | 4723 | | |
| | 17.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,3464 | 26384 | | | | 35523,42 | | | Казахстан 100% |
| 15 | 18 | **Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,11** | **Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** | т конструкций | 0,01036 | 157109,15 | 10723,64 | 1628 | 112 | 113 | 973 | 2809 | |
| | | | | | | 135451,97 | 635,04 | 1403 | 7 | | 208 | | |
| | 18.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0001 | 813201 | | | | 42,12 | | | Казахстан 100% |
| | 18.2 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 289955 | | | | 42,06 | | | |
| | 18.3 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0 | 545661 | | | | 10,97 | | | |
| 16 | 19 | **С1222-525-0301** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 0,01036 | 1018274 | | 10549 | | 10549 | | 11393 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 844 | | |
| 17 | 20 | **Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,11** | **Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/=УПОРЫ САЛЬНИКА** | т конструкций | 0,00182 | 151984,57 | 10723,64 | 277 | 19 | 11 | 171 | 484 | |
| | | | | | | 135451,97 | 635,04 | 247 | 1 | | 36 | | |
| | 20.1 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0 | 289955 | | | | 7,39 | | | |
| 18 | 21 | **С1222-525-0401** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** | т | 0,00182 | 973520 | | 1772 | | 1772 | | 1914 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 142 | | |
| 19 | 22 | **Е11-221201-0106 Кзтр и Кэм=1,11** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка** | фланец | 4 | 3890,58 | 304,95 | 15562 | 1220 | 647 | 13638 | 31536 | |
| | | | | | | 3423,81 | 20,02 | 13695 | 80 | | 2336 | | |
| | 22.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0023 | 278998 | | | | 647,28 | | | |
| 20 | 23 | **С1241-116-0314** | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм** | шт. | 4 | 18934 | | 75736 | | 75736 | | 81795 | |
| | | | | | | | | | | | 6059 | | |
| 21 | 24 | **С1261-301-0254** | **Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /=ГРАНБУКСА** | т | 0,00486 | 449705 | | 2186 | | 2186 | | 2361 | |
| | | | | | | | | | | | 175 | | |
| 22 | 25 | **Е11-161201-0103 Кзтр и Кэм=1,05** | **Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм** | 1сальник | 4 | 10074,36 | 0 | 40297 | 0 | 19337 | 20541 | 65705 | |
| | | | | | | 5240,11 | 0 | 20960 | 0 | | 4867 | | |
| | 25.1 | 261-107-0431 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 38,8 | 423 | | | | 16412,4 | | | |
| 23 | 26 | **Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1,11** | **Постановка строительных болтов с гайками и шайбами** | шт | 16 | 220,32 | 1,32 | 3525 | 22 | 0 | 2424 | 6425 | |
| | | | | | | 219 | 0,6 | 3504 | 10 | | 476 | | |
| 24 | 27 | **С1217-101-0107** | **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный** | т | 0,002112 | 813201 | | 1717 | | 1717 | | 1854 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 137 | | |
| 25 | 28 | **Е11-061301-0302 Кзтр и Кэм=1,11** | **Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/=Заделка входа лотка в здание,В15** | $м^3$ | 0,13 | 76133,69 | 9721,01 | 9897 | 1264 | 5531 | 3276 | 14227 | |
| | | | | | | 23868,11 | 3823,94 | 3103 | 497 | | 1054 | | |
| | 28.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,132 | 30655 | | | | 4044,93 | | | Казахстан 100% |
| | 28.2 | 215-204-0303 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,007 | 102092 | | | | 716,69 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Тепловые сети** | | | | | | | | | 1615348 | |
| | | | **Раздел: 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 26 | 29 | **Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,11** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$** | $м^3$ грунта | 105,245 | 275,13 | 275,13 | 28956 | 28956 | 0 | 5051 | 36728 | |
| | | | | | | 0 | 66,65 | 0 | 7015 | | 2721 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 27 | 30 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ | 3,255 | 2492,31 | 0 | 8112 | 0 | 0 | 5841 | 15069 | |
| | | | | | | 2492,31 | 0 | 8112 | 0 | | 1116 | | |
| 28 | 31 | Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11 | Засыпка траншей и котлована бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м³ | 44,38 | 55,4 | 55,4 | 2459 | 2458 | 0 | 516 | 3213 | |
| | | | | | | 0 | 16,14 | 0 | 716 | | 238 | | |
| 29 | 32 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м³ | 44,38 | 245,59 | 118,76 | 10899 | 5271 | 0 | 5732 | 17962 | |
| | | | | | | 126,83 | 52,56 | 5629 | 2333 | | 1331 | | |
| 30 | 33 | Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м³ | 19,02 | 1301,18 | 0 | 24748 | 0 | 0 | 17819 | 45972 | |
| | | | | | | 1301,18 | 0 | 24748 | 0 | | 3405 | | |
| 31 | 34 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | Подготовка бетонная. Устройство | м³ | 0,62 | 33946,48 | 1720,35 | 21047 | 1067 | 18806 | 1273 | 24106 | |
| | | | | | | 1894,1 | 363,04 | 1174 | 225 | | 1786 | | |
| | 34.1 | 212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,6324 | 27500 | | | | 17391 | | | Казахстан 100% |
| 32 | 35 | Е11-061301-0302 Кзтр и Кэм=1,11 | Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм | м³ | 1,03 | 77004,56 | 9721,01 | 79315 | 10013 | 44718 | 25956 | 113693 | |
| | | | | | | 23868,11 | 3823,94 | 24584 | 3939 | | 8422 | | |
| | 35.1 | 215-204-0303 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,0556 | 102092 | | | | 5678,36 | | | |
| | 35.2 | 212-101-2013 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4 | м³ | 1,0455 | 31513 | | | | 32945,27 | | | Казахстан 100% |
| 33 | 36 | С1214-210-0501 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,062496 | 373303 | | 23330 | | 23330 | | 25196 | |
| | | | | | | | | | | | 1866 | | |
| 34 | 37 | С1214-203-0202 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12П-20П | т | 0,04408 | 492392 | | 21705 | | 21705 | | 23441 | |
| | | | | | | | | | | | 1736 | | |
| 35 | 38 | Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | м³ сборных конструкций | 23,5 | 16493,88 | 3844,35 | 387606 | 90342 | 150639 | 209360 | 644723 | |
| | | | | | | 6239,35 | 1310,61 | 146625 | 30799 | | 47757 | | |
| | 38.1 | 216-201-0501 | Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV | т | 0,799 | 159737 | | | | 127629,86 | | | |
| 36 | 39 | С1225-202-1104 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012 | м³ | 9,5 | 156908 | | 1490626 | | 1490626 | | 1609876 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 119250 | | |
| 37 | 40 | С1225-203-0103 | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012 | м³ | 14 | 75202 | | 1052828 | | 1052828 | | 1137054 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 84226 | | |
| 38 | 41 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | Подготовка бетонная. Устройство | м³ | 1,59 | 33946,48 | 1720,35 | 53975 | 2735 | 48228 | 3266 | 61820 | |
| | | | | | | 1894,1 | 363,04 | 3012 | 577 | | 4579 | | |
| | 41.1 | 212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 1,6218 | 27500 | | | | 44599,5 | | | Казахстан 100% |
| 39 | 42 | Е11-061301-0302 Кзтр и Кэм=1,11 | Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм | м³ | 4,104 | 72856,25 | 9721,01 | 299002 | 39895 | 161152 | 103420 | 434616 | |
| | | | | | | 23868,11 | 3823,94 | 97955 | 15693 | | 32194 | | |
| | 42.1 | 215-204-0303 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,2216 | 102092 | | | | 22625,22 | | | |
| | 42.2 | 212-101-1813 | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4 | м³ | 4,1656 | 27426 | | | | 114244,65 | | | Казахстан 100% |
| 40 | 43 | Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство | м³ | 0,903 | 38324,71 | 1393,98 | 34607 | 1259 | 27492 | 5777 | 43615 | |
| | | | | | | 6485,75 | 544,93 | 5857 | 492 | | 3231 | | |
| | 43.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,9211 | 26384 | | | | 24301,25 | | | Казахстан 100% |
| 41 | 44 | Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 324 | 1205,17 | 29,04 | 390475 | 9409 | 245582 | 127206 | 559095 | |
| | | | | | | 418,16 | 4 | 135484 | 1296 | | 41414 | | |
| | 44.1 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 777,6 | 295 | | | | 229392 | | | |
| 42 | 45 | Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | м³ сборных конструкций | 2,07 | 16493,88 | 3844,35 | 34142 | 7958 | 13269 | 18442 | 56791 | |
| | | | | | | 6239,35 | 1310,61 | 12915 | 2713 | | 4207 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 45.1 | 216-201-0501 | Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV | т | 0,0704 | 159737 | | | | 11242,29 | | | |
| 43 | 46 | С1225-202-1104 | **Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012** | м³ | 2,07 | 156908 | | 324800 | | 324800 | 25984 | 350784 | Казахстан |
| 44 | 47 | Е11-061301-0302 Кзтр и Кэм=1,11 | **Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/бетон кл.В7,5/** | м³ | 0,05 | 74979,63<br>23868,11 | 9721,01<br>3823,94 | 3749<br>1193 | 486<br>191 | 2070 | 1260<br>401 | 5410 | |
| | 47.1 | 215-204-0303 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,0027 | 102092 | | | | 275,65 | | | |
| | 47.2 | 212-101-1913 | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4 | м³ | 0,0508 | 29518 | | | | 1498,04 | | | Казахстан 100% |
| 45 | 48 | С1214-210-0501 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм** | т | 0,002181 | 373303 | | 814 | | 814 | 65 | 879 | |
| 46 | 52 | Е11-070404-0102 Кзтр и Кэм=1,11 | **Плиты покрытий. Установка** | м³ сборных конструкций | 2,18 | 11567,47<br>3990,94 | 5472,95<br>842,54 | 25217<br>8700 | 11931<br>1837 | 4586 | 12434<br>3012 | 40663 | |
| | 52.1 | 212-401-0107 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | м³ | 0,1064 | 28518 | | | | 3033,86 | | | Казахстан 100% |
| | 52.2 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0009 | 1029630 | | | | 897,84 | | | Казахстан 100% |
| 47 | 53 | С1225-202-0406 | **Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м² ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6** | шт. | 4 | 0 | | 0 | | | | 0 | Казахстан |
| 48 | 54 | С1225-202-0102 | **Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2** | шт. | 2 | 31498 | | 62996 | | 62996 | 5040 | 68036 | Казахстан |
| 49 | 55 | Е11-070403-0103 Кзтр и Кэм=1,11 | **Балки массой до 7 т. Установка** | м³ сборных конструкций | 0,52 | 16624,27<br>6625,37 | 5641,22<br>856,84 | 8645<br>3445 | 2934<br>446 | 2266 | 4591<br>1059 | 14295 | |
| | 55.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,0579 | 27443 | | | | 1589,72 | | | Казахстан 100% |
| | 55.2 | 215-204-0203 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,003 | 102092 | | | | 301,54 | | | |
| | 55.3 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,001 | 354275 | | | | 368,45 | | | |
| 50 | 56 | С1225-203-0705 | **Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5** | шт. | 1 | 38675 | | 38675 | | 38675 | 3094 | 41769 | Казахстан |
| 51 | 57 | Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 | **Люки. Установка** | шт. | 2 | 3355,25<br>2292,99 | 647,3<br>264,06 | 6711<br>4586 | 1294<br>528 | 830 | 5063<br>942 | 12716 | |
| | 57.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м³ | 0,016 | 24920 | | | | 398,72 | | | Казахстан 100% |
| 52 | 58 | С1244-202-0102 | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)** | комплект | 2 | 35152 | | 70304 | | 70304 | 5624 | 75928 | Казахстан |
| 53 | 65 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м³ | 0,3 | 26425<br>1894,1 | 1720,35<br>363,04 | 7928<br>568 | 516<br>109 | 6843 | 616<br>683 | 9227 | |
| | 65.1 | 212-101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,306 | 20126 | | | | 6158,56 | | | Казахстан 100% |
| 54 | 66 | Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,566 | 33855,37<br>15440,32 | 13515,13<br>5642,65 | 19162<br>8739 | 7650<br>3194 | 2773 | 11814<br>2478 | 33454 | |
| | 66.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,0753 | 26384 | | | | 1986,13 | | | Казахстан 100% |
| | 66.2 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,0023 | 102092 | | | | 231,14 | | | |
| 55 | 67 | С1225-101-0601 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10** | шт. | 1 | 15180 | | 15180 | | 15180 | 1214 | 16394 | Казахстан |
| 56 | 68 | С1225-101-0605 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1** | шт. | 2 | 10069 | | 20138 | | 20138 | 1611 | 21749 | Казахстан |
| 57 | 69 | С1225-101-0104 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3** | шт. | 1 | 9564 | | 9564 | | 9564 | 765 | 10329 | Казахстан |
| 58 | 70 | С1225-101-0101 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** | шт. | 1 | 9384 | | 9384 | | 9384 | 751 | 10135 | Казахстан |
| 59 | 71 | С1225-101-0105 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6** | шт. | 3 | 12351 | | 37053 | | 37053 | 2964 | 40017 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 60 | 72 | С1244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 | 25559 | | 25559 | | 25559 | 2045 | 27604 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | 5632358 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 5800340 | 337223 | 4617415 | 910496 | 7247706 | |
| | | | | | | | | 845702 | 105062 | | 536868 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 108716 | | | | 7356421 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,9 % | | 66208 | | | | 7422629 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 148453 | | | | 7571082 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057 | | | | | | | | | 8213910 | |
| | | | Итого со скидкой 5% | | | | | | | | | 7803215 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 936386 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 8739600 | |

**Сдал**

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 971240000127

Директор _____ Громченко О.Л.

**Принял**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004635

Специалист отдела тех.надзора _____ Ельтай А.Ж.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Эсперт _____ Мухтаров Д.С.
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "АРХСТРОЙ-2005"

Эксперт _____ Джанаев А.О.
Место печати (при наличии)
Приказ №24 от 09.06.2023г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112; тел.8-7142-56-86-34**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Владимировский Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Здания амбулаторий**
( наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 31.05.2023г.

# Акт выполненных работ №17

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Корректировочная смета №1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | Е11-080401-0305 Кзтр и Кзм=1,11 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 173,9406 | 7456,26 | 412,13 | 1296946 | 71687 | 768958 | 440007 | 1875909 | |
| | | | | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | | 2623,32 | 96,72 | 456302 | 16824 | | 138956 | | |
| | | | | | | | | | | | | 1875909 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. ОКНА** | | | | | | | | | | |
| 2 | 65 | Е11-100501-0106 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | | 57,14 | 3271,47 | 249,56 | 186932 | 14260 | 91367 | 79540 | 287790 | |
| | | | | $м^2$ | | 1422,91 | 123,78 | 81305 | 7073 | | 21318 | | |
| 3 | 66 | Е11-100501-0103 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | | 0,98 | 5150,38 | 252,4 | 5047 | 248 | 2575 | 2110 | 7730 | |
| | | | | $м^2$ | | 2270,74 | 122,11 | 2225 | 120 | | 573 | | |
| 4 | 67 | Прайс-лист ИП Байтас | Профильная ПВХ система Krauss 3-х камерная, 2,44$м^2$ | | 3 | 207600 | | 622800 | | 622800 | | 672624 | |
| | | | | шт | | | | | | | 49824 | | |
| 5 | 68 | Прайс-лист ИП Байтас | Профильная ПВХ система Krauss 3-х камерная, 2,5$м^2$ | | 15 | 211200 | | 3168000 | | 3168000 | | 3421440 | |
| | | | | шт | | | | | | | 253440 | | |
| 6 | 69 | Прайс-лист ИП Байтас | Профильная ПВХ система Krauss 3-х камерная, 2,52$м^2$ | | 1 | 214800 | | 214800 | | 214800 | | 231984 | |
| | | | | шт | | | | | | | 17184 | | |
| 7 | 70 | Прайс-лист ИП Байтас | Профильная ПВХ система Krauss 3-х камерная, 3,92$м^2$ | | 2 | 177600 | | 355200 | | 355200 | | 383616 | |
| | | | | шт | | | | | | | 28416 | | |
| 8 | 71 | Прайс-лист ИП Байтас | Профильная ПВХ система Krauss 3-х камерная, 2,02$м^2$ | | 2 | 182400 | | 364800 | | 364800 | | 393984 | |
| | | | | шт | | | | | | | 29184 | | |
| 9 | 72 | Прайс-лист ИП Байтас | Профильная ПВХ система Krauss 3-х камерная, 1,84$м^2$ | | 1 | 166800 | | 166800 | | 166800 | | 180144 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт | | | | | | | 13344 | | |
| 10 | 73 | Прайс-лист ИП Байтас | Профильная ПВХ система Krauss 3-х камерная, 0,32м² | шт | 3 | 37200 | | 111600 | | 111600 | 8928 | 120528 | |
| | | | Итого по разделу: 2. ОКНА | | | | | | | | | 5699840 | |
| | | | Раздел: 3. ПОЛЫ | | | | | | | | | | |
| 11 | 81 | Е11-110101-0901 Кзтр и Кзм=1,05 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м² изолируемой поверхности | 157,4 | 486,83<br>441,29 | 45,54<br>21,42 | 76627<br>69459 | 7168<br>3372 | 0 | 68461<br>11607 | 156695 | |
| 12 | 82 | С1234-102-0104 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50 | м³ | 7,87 | 39864 | | 313730 | | 313730 | 25098 | 338828 | Казахстан |
| 13 | 83 | Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,05 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м² стяжки | 157,4 | 1060,11<br>490,8 | 35,28<br>20,14 | 166861<br>77252 | 5553<br>3170 | 84056 | 75596<br>19396 | 261853 | |
| 14 | 84 | Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,05 К=10 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м² стяжки | 157,4 | 1454,93<br>60,69 | 60,49<br>33,3 | 229006<br>9553 | 9521<br>5241 | 209932 | 13906<br>19433 | 262345 | |
| 15 | 85 | Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,11 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,3177906 | 22726,56<br>20588,72 | 2095,84<br>898,21 | 7222<br>6543 | 666<br>285 | 13 | 6214<br>1075 | 14511 | |
| 16 | 86 | С1214-401-0115 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 4 мм х 80 мм | м² | 168,418 | 1800 | | 303152 | | 303152 | 24252 | 327404 | |
| 17 | 87 | Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,05 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м² покрытия | 157,4 | 9029,1<br>1508,37 | 192,91<br>85,05 | 1421180<br>237417 | 30364<br>13387 | 1153399 | 235755<br>132554 | 1789489 | |
| 18 | 88 | Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,05 К=10 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м² стяжки | 323,47 | 1454,93<br>60,69 | 60,49<br>33,3 | 470626<br>19631 | 19567<br>10772 | 431428 | 28579<br>39936 | 539141 | |
| 19 | 89 | Е11-110101-0901 Кзтр и Кзм=1,05 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м² изолируемой поверхности | 323,47 | 486,83<br>441,29 | 45,54<br>21,42 | 157475<br>142744 | 14731<br>6929 | 0 | 140693<br>23853 | 322021 | |
| 20 | 90 | С1234-102-0104 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50 | м³ | 16,1735 | 39864 | | 644740 | | 644740 | 51579 | 696319 | Казахстан |
| 21 | 91 | Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,11 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,6530859 | 22726,56<br>20588,72 | 2095,84<br>898,21 | 14842<br>13446 | 1369<br>587 | 27 | 12770<br>2209 | 29821 | |
| 22 | 92 | С1214-401-0115 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 4 мм х 80 мм | м² | 346,1129 | 1800 | | 623003 | | 623003 | 49840 | 672843 | |
| 23 | 93 | Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,05 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м² покрытия | 323,47 | 9029,1<br>1508,37 | 192,91<br>85,05 | 2920643<br>487912 | 62400<br>27511 | 2370330 | 484497<br>272410 | 3677550 | |
| 24 | 94 | Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,05 К=10 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м² стяжки | 46,31 | 1454,93<br>60,69 | 60,49<br>33,3 | 67378<br>2811 | 2801<br>1542 | 61766 | 4091<br>5717 | 77186 | |
| 25 | 95 | Е11-110101-0901 Кзтр и Кзм=1,05 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м² изолируемой поверхности | 46,31 | 486,83<br>441,29 | 45,54<br>21,42 | 22545<br>20436 | 2109<br>992 | 0 | 20143<br>3415 | 46103 | |
| 26 | 96 | С1234-102-0104 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50 | м³ | 2,3155 | 39864 | | 92305 | | 92305 | 7384 | 99689 | Казахстан |
| 27 | 97 | Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,11 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0934999 | 22726,56<br>20588,72 | 2095,84<br>898,21 | 2125<br>1925 | 196<br>84 | 4 | 1828<br>316 | 4269 | |
| 28 | 98 | С1214-401-0115 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 4 мм х 80 мм | м² | 49,5517 | 1800 | | 89193 | | 89193 | 7135 | 96328 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 99 | Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,05 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | $м^2$ покрытия | 46,31 | 9029,1 | 192,91 | 418138 | 8934 | 339351 | 69364 | 526502 | |
| | | | | | | 1508,37 | 85,05 | 69853 | 3939 | | 39000 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. ПОЛЫ | | | | | | | | | 9938897 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | | |
| 30 | 114 | Е11-150109-0501 Кзтр и Кэм=1,05 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов | $м^2$ поверхности облицовки | 60,1 | 5060,02 | 17,96 | 304107 | 1079 | 131751 | 137198 | 476610 | |
| | | | | | | 2849,86 | 3,68 | 171277 | 221 | | 35305 | | |
| 31 | 115 | С1234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | $м^3$ | 4,207 | 49780 | | 209424 | | 209424 | | 226178 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 16754 | | |
| 32 | 116 | С1231-101-0201 | Лист (сайдинг) | $м^2$ | 66,11 | 2604 | | 172150 | | 172150 | | 185922 | |
| | | | | | | | | | | | 13772 | | |
| 33 | 117 | С1234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | $м^3$ | 33,345 | 49780 | | 1659914 | | 1659914 | | 1792707 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 132793 | | |
| | | | Итого по разделу: 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | 2681417 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 5. Технологическое оборудование | | | | | | | | | | |
| 34 | 213 | Прайс-лист ТОО Тефа | Кушетка медицинская (смотровая с регулируемой головной секцией | шт | 8 | 980768,05 | | 7846144 | | 7846144 | | 7846144 | |
| | | | Отпускная цена | | | 980768 | | 7846144 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *7846144* | | | | | |
| 35 | 214 | Прайс-лист ТОО Тефа | Аппарат ультрозвуковой терапии Sonopulse, вариант исполнения Sonopulse Compact 1.0 | шт | 1 | 2258928,57 | | 2258929 | | 2258929 | | 2258929 | |
| | | | Отпускная цена | | | 2258929 | | 2258929 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *2258929* | | | | | |
| 36 | 215 | Прайс-лист ТОО Тефа | Вешалка гардеробная на 24 крючка, ЛДСП | шт | 3 | 60652,23 | | 181957 | | 181957 | | 181957 | |
| | | | Отпускная цена | | | 60652 | | 181957 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *181957* | | | | | |
| 37 | 216 | Прайс-лист ТОО Тефа | Стеллаж материальный, ЛДСП | шт | 3 | 76893,93 | | 230682 | | 230682 | | 230682 | |
| | | | Отпускная цена | | | 76894 | | 230682 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *230682* | | | | | |
| 38 | 217 | Прайс-лист ТОО Тефа | Стеллаж материальный, ЛДСП | шт | 3 | 76893,93 | | 230682 | | 230682 | | 230682 | |
| | | | Отпускная цена | | | 76894 | | 230682 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *230682* | | | | | |
| 39 | 218 | Прайс-лист ТОО Тефа | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15-САША | шт | 2 | 326279,64 | | 652559 | | 652559 | | 652559 | |
| | | | Отпускная цена | | | 326280 | | 652559 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *652559* | | | | | |
| 40 | 219 | Прайс-лист ТОО Тефа | Стол лабораторный с двумя раковинами 800х600х900 | шт | 2 | 826767,86 | | 1653536 | | 1653536 | | 1653536 | |
| | | | Отпускная цена | | | 826768 | | 1653536 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1653536* | | | | | |
| 41 | 220 | Прайс-лист ТОО Тефа | Светильник хирургический передвижной смотровой Эмалед 100-01П | шт | 2 | 1298251,43 | | 2596503 | | 2596503 | | 2596503 | |
| | | | Отпускная цена | | | 1298251 | | 2596503 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *2596503* | | | | | |
| 42 | 221 | Прайс-лист ТОО Тефа | Стол-стул для забора крови | шт | 1 | 310539,43 | | 310539 | | 310539 | | 310539 | |
| | | | Отпускная цена | | | 310539 | | 310539 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *310539* | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 43 | 222 | Прайс-лист ТОО Тефа | Подставка под бикс с одной полкой | шт | 7 | 348191,25 | | 2437339 | | 2437339 | | 2437339 | |
| | | | Отпускная цена | | | 348191 | | 2437339 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *2437339* | | | | | |
| 44 | 223 | Прайс-лист ТОО Тефа | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | шт | 3 | 374412,89 | | 1123239 | | 1123239 | | 1123239 | |
| | | | Отпускная цена | | | 374413 | | 1123239 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1123239* | | | | | |
| 45 | 224 | Прайс-лист ТОО Тефа | Стол лабораторный с двумя раковинами 800х600х900 | шт | 1 | 826767,86 | | 826768 | | 826768 | | 826768 | |
| | | | Отпускная цена | | | 826768 | | 826768 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *826768* | | | | | |
| 46 | 225 | Прайс-лист ТОО Тефа | Подставка для ШС-80-01 СПУ | шт | 3 | 261529,71 | | 784589 | | 784589 | | 784589 | |
| | | | Отпускная цена | | | 261530 | | 784589 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *784589* | | | | | |
| 47 | 226 | Прайс-лист ТОО Тефа | Весы электронные ВМЭН-150-50/100-Д1-А с ростомером | шт | 5 | 305316,79 | | 1526584 | | 1526584 | | 1526584 | |
| | | | Отпускная цена | | | 305317 | | 1526584 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1526584* | | | | | |
| 48 | 227 | Прайс-лист ТОО Тефа | Секундомер Интеграл-с-01 электронный с поверкой | шт | 4 | 74336,82 | | 297347 | | 297347 | | 297347 | |
| | | | Отпускная цена | | | 74337 | | 297347 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *297347* | | | | | |
| 49 | 228 | Прайс-лист ТОО Тефа | Термометр электронный цифровой | шт | 4 | 1960,75 | | 7843 | | 7843 | | 7843 | |
| | | | Отпускная цена | | | 1961 | | 7843 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *7843* | | | | | |
| 50 | 229 | Прайс-лист ТОО Тефа | Кресло гинекологическое (бежевое) | шт | 1 | 901286,3 | | 901286 | | 901286 | | 901286 | |
| | | | Отпускная цена | | | 901286 | | 901286 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *901286* | | | | | |
| 51 | 230 | Прайс-лист ТОО Тефа | Дефибрилятор-монитор ДКИ-Н-10 Аксион | шт | 1 | 1751068,12 | | 1751068 | | 1751068 | | 1751068 | |
| | | | Отпускная цена | | | 1751068 | | 1751068 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1751068* | | | | | |
| 52 | 231 | Прайс-лист ТОО Тефа | Кровать медицинская (204Е спинки и боковые ограждения | шт | 4 | 902848,57 | | 3611394 | | 3611394 | | 3611394 | |
| | | | Отпускная цена | | | 902849 | | 3611394 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *3611394* | | | | | |
| 53 | 232 | Прайс-лист ТОО Тефа | Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный 1-15-01 Генерис | шт | 1 | 31344,89 | | 31345 | | 31345 | | 31345 | |
| | | | Отпускная цена | | | 31345 | | 31345 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *31345* | | | | | |
| 54 | 233 | Прайс-лист ТОО Тефа | Биологический микроскоп МХ-100 | шт | 1 | 1369724,83 | | 1369725 | | 1369725 | | 1369725 | |
| | | | Отпускная цена | | | 1369725 | | 1369725 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1369725* | | | | | |
| 55 | 234 | Прайс-лист ТОО Тефа | Тележка для перевозки больных со съемными носилками, с головным подъемом), матрас из медицинской клеенки | шт | 1 | 233076,25 | | 233076 | | 233076 | | 233076 | |
| | | | Отпускная цена | | | 233076 | | 233076 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *233076* | | | | | |
| 56 | 235 | Прайс-лист ТОО Тефа | Кресло-коляска инвалидное | | 1 | 230080,91 | | 230081 | | | | 230081 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт | | | | | | 230081 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 230081 | | 230081 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *230081* | | | | | |
| | | | Итого по разделу: 5. Технологическое оборудование | | | | | | | | | 31093215 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 6. Наружные сети водопровода и канализации | | | | | | | | | | |
| 57 | 295 | С1244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 | 25559 | | -25559 | | -25559 | -2045 | -27604 | Казахстан |
| 58 | 296 | Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,028 | 554034,24<br>301341,07 | 252693,17<br>81324,18 | 15513<br>8438 | 7075<br>2277 | 0 | 10607<br>2090 | 28210 | |
| 59 | 297 | Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,11 | 587232,99<br>313210,24 | 274022,75<br>82639,72 | 64596<br>34453 | 30142<br>9090 | 0 | 43108<br>8616 | 116320 | |
| 60 | 298 | С1241-201-0410 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм | м | 28,28 | 1259 | | 35605 | | 35605 | 2848 | 38453 | Казахстан |
| 61 | 299 | С1241-201-0413 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм | м | 111,1 | 4054 | | 450399 | | 450399 | 36032 | 486431 | Казахстан |
| 62 | 300 | Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,138 | 98720,76<br>86319,15 | 0<br>0 | 13623<br>11912 | 0<br>0 | 1711 | 11793<br>2033 | 27449 | |
| 63 | 301 | Е11-220801-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм/тройник/. Установка | т фасонных частей | 0,033 | 116825,77<br>70563,81 | 4630,53<br>2102,56 | 3855<br>2329 | 152<br>69 | 1374 | 2374<br>498 | 6727 | |
| 64 | 302 | С1241-505-0404 | Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 1 | 207562 | | 207562 | | 207562 | 16605 | 224167 | |
| 65 | 303 | С1241-515-0201 | Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 1 | 151884 | | 151884 | | 151884 | 12151 | 164035 | |
| 66 | 304 | Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,11 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 1 | 3822,26<br>3050,5 | 273<br>117,28 | 3822<br>3051 | 273<br>117 | 499 | 3136<br>557 | 7515 | |
| 67 | 305 | С1244-404-0109 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм | шт. | 1 | 57226 | | 57226 | | 57226 | 4578 | 61804 | Казахстан |
| 68 | 306 | Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,05 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 1 | 3038,1<br>2559,12 | 175,31<br>37,88 | 3038<br>2559 | 175<br>38 | 304 | 2545<br>447 | 6030 | |
| 69 | 307 | СПрайс ТОО KAMD-Market | Кран шаровый ALSO Д40 | шт | 1 | 9614 | | 9614 | | 9614 | 769 | 10383 | |
| 70 | 308 | Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,05 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 1 | 5447,05<br>4526,34 | 404,76<br>83,88 | 5447<br>4526 | 405<br>84 | 516 | 4518<br>797 | 10762 | |
| 71 | 309 | СПрайс ТОО KAMD-Market | Кран шаровый ALSO Д100 | шт | 1 | 16192 | | 16192 | | 16192 | 1295 | 17487 | |
| 72 | 310 | С1244-201-0306 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный | комплект | 1 | 12795 | | 12795 | | 12795 | 1024 | 13819 | Казахстан |
| 73 | 327 | Е11-230601-0103 Кзтр и Кэм=1,11 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | $м^3$ конструкций колодца | 1,2 | 46010,55<br>25524,23 | 15499,63<br>6389,77 | 55213<br>30629 | 18600<br>7668 | 5984 | 37914<br>7450 | 100577 | |
| 74 | 328 | С1225-101-0801 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | 15180 | | 15180 | | 15180 | 1214 | 16394 | Казахстан |
| 75 | 329 | С1225-101-0105 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 2 | 12351 | | 24702 | | 24702 | 1976 | 26678 | Казахстан |
| 76 | 330 | С1225-101-0605 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 1 | 10069 | | 10069 | | 10069 | 806 | 10875 | Казахстан |
| 77 | 331 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 6241 | | 6241 | | 6241 | 499 | 6740 | Казахстан |
| 78 | 332 | С1212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 4,005 | 26384 | | 105668 | | 105668 | | 114121 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 8453 | | |
| 79 | 333 | Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,05 | Слои подстилающие бетонные =ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 3,204 | 34978,41<br>5322,56 | 12,6<br>0 | 112071<br>17053 | 40<br>0 | 94977 | 16030<br>10248 | 138349 | |
| 80 | 334 | С1244-201-0306 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный | комплект | 1 | 12795 | | 12795 | | 12795 | 1024 | 13819 | Казахстан |
| 81 | 335 | Е11-010101-0221 Кзтр и Кзм=1,11 | Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 $м^3$ | $м^3$ грунта | 64 | 129,46<br>6,85 | 122,61<br>22,32 | 8285<br>438 | 7847<br>1428 | 0 | 1344<br>771 | 10400 | |
| 82 | 336 | Е11-010205-0303 Кзтр и Кзм=1,11 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 3,2 | 4816,3<br>4816,3 | 0<br>0 | 15412<br>15412 | 0<br>0 | 0 | 11097<br>2121 | 28630 | |
| 83 | 337 | Е11-010205-0503 Кзтр и Кзм=1,11 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | $м^3$ грунта | 25,6 | 1860,19<br>1860,19 | 0<br>0 | 47621<br>47621 | 0<br>0 | 0 | 34287<br>6553 | 88461 | |
| 84 | 338 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 3,2 | 26425<br>1894,1 | 1728,35<br>363,04 | 84560<br>6061 | 5505<br>1162 | 72994 | 6573<br>7291 | 98424 | |
| 85 | 340 | СПрайс ТД Фермер | Горловина на пластиковый подземный резервуар | шт | 2 | 210000 | | 420000 | | 420000 | 33600 | 453600 | |
| | | | Итого по разделу: 6. Наружные сети водопровода и канализации | | | | | | | | | 2299056 | |
| | | | Раздел: 7. Тепловые сети | | | | | | | | | | |
| 86 | 351 | Е11-231201-0101 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 | Люки. Установка | шт. | 2 | 3355,25<br>2292,99 | 647,3<br>264,06 | -6711<br>-4586 | -1294<br>-528 | -830 | -5063<br>-942 | -12716 | |
| 87 | 352 | С1244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 2 | 35152 | | -70304 | | -70304 | -5624 | -75928 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 7. Тепловые сети | | | | | | | | | -88644 | |
| | | | Раздел: 8. Модульная котельная(6-6) | | | | | | | | | | |
| 88 | 525 | Ц13-370101-0105 Кзтр и Кзм=1,08 | Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 1 | 108475,49<br>65811,74 | 13409,79<br>3990,36 | 108475<br>65812 | 13409<br>3990 | 29254 | 42579<br>12084 | 163138 | |
| 89 | 526 | Прайс-лист | Блочно-модульная котельная Energomodul | шт | 1 | 33113738,74 | | 33113739 | | 33113739 | | 33113739 | |
| | | | Отпускная цена | | | 33113739 | | 33113739 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *33113739* | | | | 33276877 | |
| | | | Итого по разделу: 8. Модульная котельная(6-6) | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 9. Благоустройство территории | | | | | | | | | | |
| 90 | 556 | Е11-270701-0201 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 196,32 | 1347,73<br>400,01 | 214,53<br>63,57 | 264586<br>78530 | 42117<br>12480 | 143940 | 98291<br>29030 | 391908 | |
| | | | Итого по разделу: 9. Благоустройство территории | | | | | | | | | 391908 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 83325741<br>2194328 | 377098<br>139924 | 16547360<br>64206954 | 2141885<br>1700849 | 87168475 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | 64206954 | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 344423 | | | | 87512903 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,9 % | | 209754 | | | | 87722657 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 470314 | | | | 88192971 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к= 1,04505387 | | | | | | | | | 95 681 057 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого со скидкой 5%** | | | | | | | | | 90 897 004 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 10 907 640 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 101 804 644 | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
**БИН 171240004623**

**Директор** _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

**Принял**

**Заказчик**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
**БИН 170730004623**

**Специалист отдела тех.надзора** _____ **Ельтай А.Ж.**
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "ALKHARU GROUP"**

**Эксперт** _____ **Мадиев А.С.**
Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)**
**ТОО "АРХСТРОЙ-2005"**

**Эксперт** _____ **Джанаев А.О.**
Место печати (при наличии)
**Приказ №24 от 09.06.2023г.**