Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Владимировский Костанайского района»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за февраль 2024 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
	Договор №101	31.05.2023г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Владимировский Костанайского района»	525 732 289,50	30 839 892							3 700 787	34 540 678,54

Сдал
Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял
Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625
Зам. руководителя _____ **Муханов Б.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ALKHARU GROUP"
Эксперт _____ **Молдатаев Д.С.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112; тел.8-7142-56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Владимировский Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания амбулаторий**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№101** от **31.05.2023г.**

Акт выполненных работ №27

за **февраль 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КРОВЛЯ										
1	67	С1224-105-0111	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	69,29	1989		137818		137818	11025	148843	Казахстан
			Итого по разделу: 1. КРОВЛЯ									148843	
			Раздел: 2. ДВЕРИ										
2	87	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,11	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м^2	81,69	2455,95 1699,65	122,31 51,73	200627 138844	9992 4226	51791	128763 26352	355742	
3	88	С1223-201-0102	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м^2	5,04	9366		47205		47205	3776	50981	Казахстан
4	89	С1223-201-0103	**Блок дверной.внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м^2	71,61	7373		527981		527981	42238	570219	Казахстан
5	90	С1223-201-0104	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	м^2	5,04	14971		75454		75454	6036	81490	Казахстан
6	91	С1223-502-0902	**Ручка раздельная**	пара	40	3246		129840		129840	10387	140227	
7	92	С1223-502-0303	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4**	шт.	40	3390		135600		135600	10848	146448	
8	93	С1223-502-0201	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	84	527		44268		44268	3541	47809	
			Итого по разделу: 2. ДВЕРИ									1392916	
			Раздел: 3. ОКНА										
9	99	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм$_к$ и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	38,58	1496,76 325,83	7,27 3,47	57745 12571	281 134	44894	11434 5534	74713	
10	100	С1223-501-0112	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 150 мм**	м	38,58	998		38503		38503	3080	41583	
11	101	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,05	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	38,58	2201,09 647,03	5,94 1,62	84918 24962	229 62	59726	20020 8395	113333	
			Итого по разделу: 3. ОКНА									229629	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. ПОЛЫ										
12	116	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,05	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	48,6255	2428,57 393,4	17,07 6,41	118090 19129	830 312	98131	18274 10909	147273 147273	
			Итого по разделу: 4. ПОЛЫ										
			Раздел: 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
13	129	Е11-150109-0503 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов /+ фасонный элемент и планка/**	м	241	4584,63 2086,3	13,85 2,3	1104896 502798	3338 554	598760	402682 120606	1628184 1628184	
			Итого по разделу: 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
			Раздел: 6. КРЫЛЬЦО КР-1										
14	130	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство**	$м^3$	2,536	42257,75 6666,83	891,92 346,64	107166 16907	2262 879	87997	16185 9868	133219	
15	131	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03069	481766		14785		14785	1183	15968	
16	137	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,11	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,20618	36118,18 17518,91	15649,81 4832,14	7447 3612	3226 996	608	3180 850	11477	
17	138	Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,11	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,20618	4568,67 3459,69	732,04 2	942 713	151 0	78	492 115	1549	
18	139	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1766	1018274		179827		179827	14386	194213	Казахстан
19	140	С1222-525-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,02958	973520		28797		28797	2304	31101	Казахстан
20	141	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,1	33946,48 1894,1	1720,35 363,04	3395 189	172 36	3033	205 288	3888	
21	142	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство**	$м^3$	0,24	42257,75 6666,83	891,92 346,64	10142 1600	214 83	8328	1532 934	12608	
22	143	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0038	399352		1518		1518	121	1639	Казахстан
23	144	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02412	1341310,62 364395,24	1981,38 849,58	32352 8789	47 20	23515	8017 3230	43599	
24	147	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,11	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,64636	130748,6 98462,55	29091,69 8710,18	84511 63642	18804 5630	2065	47798 10585	142894	
25	148	С1222-525-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,00636	973520		6192		6192	495	6687	Казахстан
26	149	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,64	1018274		651695		651695	52136	703831	Казахстан
27	150	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	8,265	4950,15 1629,17	21,99 5,41	40913 13465	182 45	27266	12429 4267	57609	
28	153	Е11-090401-0201 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	$м^2$ покрытия	44,97	931,3 552,44	222,52 73,9	41881 24843	10006 3323	7031	19435 4905	66221	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	154	С1224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	16,25	3816		62010		62010	4961	66971	
30	155	С1224-103-0110	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	28,72	4120		118326		118326	9466	127792	Казахстан
31	156	Е11-090302-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06314	130748,6 98462,55	29091,69 8710,18	8255 6217	1837 550	202	4669 1034	13958	
32	157	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05999	1018274		61086		61086	4887	65973	Казахстан
33	158	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0063	463375		2919		2919	234	3153	Казахстан
			Итого по разделу: 6. КРЫЛЬЦО КР-1									1704350	
			Раздел: 7. КРЫЛЬЦО КР-2										
34	159	Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,72	42257,75 6666,83	891,92 346,64	114941 18134	2426 943	94381	17360 10584	142885	
35	160	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03654	481766		17604		17604	1408	19012	
36	166	Е11-090301-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,20718	36118,18 17518,91	15649,81 4832,14	7483 3630	3242 1001	611	3195 854	11532	
37	167	Е11-090501-0202 Кзтр и Кзм=1,11	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,20718	4568,67 3459,69	732,04 2	947 717	151 0	78	495 115	1557	
38	168	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1776	1018274		180845		180845	14468	195313	Казахстан
39	169	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,02958	973520		28797		28797	2304	31101	Казахстан
40	170	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	33946,48 1894,1	1720,35 363,04	3395 189	172 36	3033	205 288	3888	
41	171	Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,24	42257,75 6666,83	891,92 346,64	10142 1600	214 83	8328	1532 934	12608	
42	172	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0038	399352		1518		1518	121	1639	Казахстан
43	173	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02412	1341310,62 364395,24	1981,38 849,58	32352 8789	47 20	23515	8017 3230	43599	
44	176	Е11-090302-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,38349	130748,6 98462,55	29091,69 8710,18	50141 37759	11156 3340	1225	28359 6280	84780	
45	177	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00636	973520		6192		6192	495	6687	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	178	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,37713	1018274		384022		384022	30722	414744	Казахстан
47	179	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	8,825	4950,15 1629,17	21,99 5,41	43685 14377	194 48	29114	13271 4557	61513	
48	182	Е11-090401-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	47,61	931,3 552,44	222,52 73,9	44339 26302	10594 3518	7443	20576 5193	70108	
49	183	С1224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	17,01	3816		64910		64910	5193	70103	
50	184	С1224-103-0110	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	30,6	4120		126072		126072	10086	136158	Казахстан
51	185	Е11-090302-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06314	130748,6 98462,55	29091,69 8710,18	8255 6217	1837 550	202	4669 1034	13958	
52	186	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05999	1018274		61086		61086	4887	65973	Казахстан
53	187	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0063	463375		2919		2919	234	3153	Казахстан
			Итого по разделу: 7. КРЫЛЬЦО КР-2									1390311	
			Раздел: 8. КРЫЛЬЦО КР-3										
54	188	Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,97	42257,75 6666,83	891,92 346,64	83248 13134	1757 683	68357	12573 7666	103487	
55	189	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0238	481766		11466		11466	917	12383	
			Итого по разделу: 8. КРЫЛЬЦО КР-3									115870	
			Раздел: 9. КРЫЛЬЦО КР-4										
56	195	Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,39	42257,75 6666,83	891,92 346,64	100996 15934	2131 828	82931	15254 9300	125550	
57	196	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03282	481766		15812		15812	1265	17077	
			Итого по разделу: 9. КРЫЛЬЦО КР-4									142627	
			Раздел: 10. КРЫЛЬЦО КР-5										
58	202	Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,21	42257,75 6666,83	891,92 346,64	135647 21401	2863 1113	111384	20487 12491	168625	
59	203	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03069	481766		14785		14785	1183	15968	
60	209	Е11-090301-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,24964	36118,18 17518,91	15649,81 4832,14	9017 4373	3907 1206	736	3850 1029	13896	
61	210	Е11-090501-0202 Кзтр и Кзм=1,11	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,24964	4568,67 3459,69	732,04 2	1141 864	182 0	94	596 139	1876	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	211	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2102	1018274		214041		214041	17123	231164	Казахстан
63	212	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03944	973520		38396		38396	3072	41468	Казахстан
64	213	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,2	33946,48 1894,1	1720,35 363,04	6789 379	344 73	6066	411 576	7776	
65	214	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,48	42257,75 6666,83	891,92 346,64	20284 3200	428 166	16656	3063 1868	25215	
66	215	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0076	399352		3035		3035	243	3278	Казахстан
67	216	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03216	1341310,62 364395,24	1981,38 849,58	43137 11719	63 27	31354	10689 4306	58132	
68	219	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,51984	130748,6 98462,55	29091,69 8710,18	67968 51185	15123 4528	1661	38442 8513	114923	
69	220	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00848	973520		8255		8255	660	8915	Казахстан
70	221	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,51136	1018274		520705		520705	41656	562361	Казахстан
71	222	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	9,03	4950,15 1629,17	21,99 5,41	44700 14711	199 49	29790	13579 4662	62941	
72	225	Е11-090401-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	36,9	931,3 552,44	222,52 73,9	34365 20385	8211 2727	5769	15947 4025	54337	
73	226	С1224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	14,5	3816		55332		55332	4427	59759	
74	227	С1224-103-0110	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	22,4	4120		92288		92288	7383	99671	Казахстан
75	228	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06472	130748,6 98462,55	29091,69 8710,18	8462 6372	1883 564	207	4786 1060	14308	
76	229	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06112	1018274		62237		62237	4979	67216	Казахстан
77	230	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0072	463375		3336		3336	267	3603	Казахстан
			Итого по разделу: 10. КРЫЛЬЦО КР-5									1615432	
			Раздел: 11. ПАНДУС ПН-1										
78	231	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	1,65	37317,28 3000,22	2635,16 584,71	61574 4950	4348 965	52275	5383 5357	72314	
79	232	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02736	481766		13181		13181	1054	14235	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 11. ПАНДУС ПН-1									86549	
			ИТОГО:					7026946	123043	5779293	937854	8601984	
								1124602	39318		637184		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		129030					
			Итого с временными									8731011	
			Зимние удорожания			0,9 %		78579					
			Итого с зимними удорожаниями									8809590	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		176192					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8985782	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									9 748 726	
			Итого со скидкой 5%									9 261 290	
			НДС			12 %		1 111 355					
			Итого с НДС									10 372 645	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 941240000124

Громченко О.Л.

Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004623

Специалист отдела тех.надзора Ельтай А.Ж.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Эксперт Молдахан Д.С.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "АРХСТРОЙ-2005"

Эксперт Джанаев А.О.

Место печати (при наличии)

Приказ №24 от 09.06.2023г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112; тел.8-7142-56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Владимировский Костанайского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание амбулатории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№101** от **31.05.2023г.**

Акт выполненных работ №28

за **февраль 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Водопровод и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-бытовой В1										
1	1	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,05	**Смесители. Установка**	шт.	34	1361,76 / 1325,94	0,18 / 0	46300 / 45082	6 / 0	1212	44180 / 7238	97718	
	1.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,442	579				255,92			Казахстан 100%
	1.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,884	605				534,82			
	1.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,374	626				234,12			Казахстан 100%
2	2	С1244-104-0403	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	шт.	31	11364		352284		352284	28183	380467	
3	3	С1244-104-0508	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	3	11437		34311		34311	2745	37056	
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-бытовой В1									515241	
			Раздел: 2. Водопровод горячего водоснабжения Т3										
4	4	Е11-170801-0201 Кзтр и Кэм=1,05	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	3	6034,69 / 5871,36	61,36 / 25,17	18104 / 17614	185 / 76	306	17336 / 2835	38275	
	4.1	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,045	6798				305,91			
5	5	513-106-0103 РСНБ РК 2022	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**	комплект	3	48523		145569		145569		145569	
			Отпускная цена			48523		145569					
			Сметная стоимость оборудования					***145569***					
			Итого по разделу: 2. Водопровод горячего водоснабжения Т3									183844	
			Раздел: 3. Канализация хозяйственно-бытовой К1										
6	6	Е11-170101-0111 Кзтр и Кэм=1,05	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**		3	13112,19	49,49	39337	148	36574	2631	45325	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		871,33	23,7	2614	71		3357		
	6.1	244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	3	12029				36087			
7	7	**Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**		8	18075,86	82,76	144607	663	120665	23114	181139	
				комплект		2909,92	38,32	23279	307		13418		
8	8	**С1244-101-0301**	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**		8	19691		157528		157528		170130	
				комплект							12602		
9	9	**Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1,05**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**		27	4088,02	125,81	110377	3397	7250	99383	226541	
				комплект		3693,69	62,28	99730	1682		16781		
	9.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0097	286428				2784,08			
	9.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,972	626				608,47			Казахстан 100%
	9.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	5,4	472				2548,8			
10	10	**С1244-101-0103**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм**		26	14550		378300		378300		408564	
				комплект							30264		
11	11	**С1244-101-0201**	**Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, В 495 мм**		1	5865		5865		5865		6334	**Казахстан**
				комплект							469		
12	12	**С1244-104-0101**	**Пьедестал для умывальника**		27	5326		143802		143802		155306	**Казахстан**
				шт.							11504		
13	13	**Е11-170501-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Мойки на одно отделение. Установка**		4	2009,41	25,88	8038	103	1141	6703	15920	
				комплект		1698,31	11,56	6793	46		1179		
14	14	**С1244-102-0501**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм**		4	6557		26228		26228		28326	**Казахстан**
				шт.							2098		
15	15	**Е11-170101-0110 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**		3	2515,41	318,22	7546	955	966	5966	14593	
				комплект		1875,26	153,91	5626	462		1081		
	15.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0006	185698				111,42			
	15.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0002	1789060				375,7			
	15.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,21	579				121,59			Казахстан 100%
	15.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,42	605				254,1			
16	16	**С1244-102-0802**	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм**		3	15649		46947		46947		50703	
				шт.							3756		
17	17	**С1244-104-0605**	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**		34	1264		42976		42976		46414	**Казахстан**
				шт.							3438		
			Итого по разделу: 3. Канализация хозяйственно-бытовой К1									1349295	
			ИТОГО:					1708119	5457	1356355	199313	2048380	
								200738	2644	145569	140948		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							145569			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		28542					
			Итого с временными									2076921	
			Зимние удорожания			0,9 %		17382					
			Итого с зимними удорожаниями									2094303	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		38975					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2133278	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									2314405	
			Итого со скидкой 5%									2198685	
			НДС			12 %		263842					
			Итого с НДС									2462527	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 951240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Специалист отдела тех.надзора _____ **Ельтай А.Ж.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Эксперт _____ **Мухтаров Д.С.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "АРХСТРОЙ-2005"

Эксперт _____ **Джанаев А.О.**
Место печати (при наличии)
Приказ №24 от 09.06.2023г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112; тел.8-7142-56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Владимировский Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания амбулаторий**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№101** от **31.05.2023г.**

Акт выполненных работ №29

за **февраль 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Корректировочная смета №1 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
1	1	Е11-150108-1401 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	486	2091,9	211,7	1016663	102886	0	769435	1928987	
						1880,2	98,8	913777	48017		142889		
2	2	Е11-100404-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	1389	2549,48	20,45	3541228	28405	1494633	1826716	5797381	
						1452,98	8,27	2018189	11487		429437		
			Итого по разделу: 1. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									7726368	
			Раздел: 2. Вентиляция										
3	3	Е11-200701-0403 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	3	1977,39	83,49	5932	251	1383	4271	11019	
						1432,99	19,89	4299	60		816		
4	4	Прайс	Зонт наружный кровельный с полимерным покрытием 350х350	шт	3	45747		137241		137241		148220	
											10979		
5	5	Е11-200701-0401 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	1141,62	69,73	4566	279	640	3653	8877	
						911,9	19,89	3648	80		658		
6	6	Прайс	Зонт наружный кровельный с полимерным покрытием 350х350	шт	4	36108		144432		144432		155987	
											11555		
7	7	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	60	17740,12	189,63	1064407	11378	978145	60839	1215266	
						1248,08	86,1	74885	5166		90020		
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									1539369	
			Раздел: 3. ОБЪЕДИНЕНИЕ КР-1 и КР-2										
8	8	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	5,072	42257,75	891,92	214331	4524	175993	32371	266438	
						6666,83	346,64	33814	1758		19736		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06138	481766		29571		29571	2366	31937	
10	10	Е11-090401-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	44,97	931,3 552,44	222,52 73,9	41881 24843	10006 3323	7031	19435 4905	66221	
11	11	С1224-103-0110	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	44,97	4120		185276		185276	14822	200098	Казахстан
12	12	Е11-070519-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	15,4	22036,18 804,76	123,96 50,62	339357 12393	1909 780	325055	15544 28392	383293	
13	13	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	15,4	24659		379749		379749	30380	410129	
			Итого по разделу: 3. ОБЪЕДИНЕНИЕ КР-1 и КР-2									1358116	
			Раздел: 4. КРЫЛЬЦО КР-3										
14	14	Е11-070519-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,9	22036,18 804,76	123,96 50,62	107977 3943	607 248	103427	4946 9034	121957	
15	15	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	4,9	24659		120829		120829	9666	130495	
			Итого по разделу: 4. КРЫЛЬЦО КР-3									252452	
			Раздел: 5. КРЫЛЬЦО КР-4										
16	16	Е11-070519-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,3	22036,18 804,76	123,96 50,62	116792 4265	657 268	111870	5350 9771	131913	
17	17	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	5,3	24659		130693		130693	10455	141148	
			Итого по разделу: 5. КРЫЛЬЦО КР-4									273061	
			Раздел: 6. КРЫЛЬЦО КР-5										
18	18	Е11-070519-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,3	22036,18 804,76	123,96 50,62	204936 7484	1153 471	196299	9387 17146	231469	
19	19	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	9,3	24659		229329		229329	18346	247675	
			Итого по разделу: 6. КРЫЛЬЦО КР-5									479144	
			Раздел: 7. ПАНДУС ПН-1										
20	20	Е11-070519-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	13,2	22036,18 804,76	123,96 50,62	290878 10623	1636 668	278618	13323 24336	328537	
21	21	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	13,2	24659		325499		325499	26040	351539	
22	22	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		1,92	37317,28	2635,16	71649	5060	60829	6264	84146	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		3000,22	584,71	5760	1123		6233		
23	23	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03168	481766		15262		15262	1221	16483	
			Итого по разделу: 7. ПАНДУС ПН-1									780705	
			Раздел: 8. Электроосвещение										
24	24	Ц13-080305-0417 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на закладных деталях в подвесных потолках	шт.	100	4614,72	1289,3	461472	128930	619	311193	834478	
						3319,23	1002,89	331923	100289		61813		
			Итого по разделу: 8. Электроосвещение									834478	
			Раздел: 9. Наружные сети водопровода и канализации										
25	25	СПрайс ТД Фермер	Пластиковый подземный резервуар 10000л "Мега 10"	шт	1	3341866,88		3341867		3341867	267349	3609216	
			Итого по разделу: 9. Наружные сети водопровода и канализации									3609216	
			Раздел: 10. Благоустройство территории										
26	26	У86-010605-0103 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	2	243317	1653	486634	3306	408022	69551	600680	
						37653	562	75306	1124		44495		
27	27	У86-010605-0601 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	173450	1332	173450	1332	140018	29596	219290	
						32100	423	32100	423		16244		
28	28	Е11-270701-0201 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	137,034	1347,73	214,53	184685	29398	100472	68609	273557	
						400,01	63,57	54815	8711		20263		
29	29	Е11-110101-2501 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	5,153	1825,04	197,63	9404	1018	30	8114	18919	
						1621,5	53,61	8356	276		1401		
30	30	С1255-102-0202	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	5,153	6271		32314		32314	2585	34899	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Благоустройство территории									1147345	
			ИТОГО:					13408304	332735	9455146	3258597	18000254	
								3620423	184272		1333353		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		270004				18270259	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		164432				18434691	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		368694				18803385	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												20 399 900	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									19 379 905	
			НДС			12 %		2 325 589					
			Итого с НДС									21 705 506,54	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 970140000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004623

Специалист отдела тех.надзора _____ **Ельтай А.Ж.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Эксперт _____ **Мусаев А.С.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "АРХСТРОЙ-2005"

Эксперт _____ **Джанаев А.О.**
Место печати (при наличии)
Приказ №24 от 09.06.2023г.