29018451 6087664

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050140011681-20211223-80154281
1.1. Номер учетной системы 31
2. Дата выписки 23.12.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 09.12.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050140011681
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик ТОО "КазПромСтройГрупп"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0013829
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ516017121000001055
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190240037042
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Санкибай батыра, 10
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Реконструкция сетей водоснабжения пос. Заречный-1 г. Актобе
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050140011681

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 190240037042
26.2 Наименование ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

25.2 Наименование ТОО "КазПромСтройГрупп"

25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокен батыра, дом 21

города Актобе

26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Санкибай батыра, 10

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер Доп. согл. №313/7 к договору № 313 от 16.07.2019 г

27.4. Дата 20.08.2021

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 31

32.2 Дата 09.12.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция сетей водоснабжения пос. Заречный -1 г. Актобе			Штука	1	12625208.63	12625208.63			12625208.63	12%	1515025.04	14140233.67			1	
							Всего по счету:	12625208.63		0.00	12625208.63		1515025.04	14140233.67				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

qDmf8exm297M/I/JJ6foK/FLxfABcHpsEpakVjNmILXE
aPZTx/QbMuQELJmh//Yz
CGCpYFD8BSdc1mKTeJVzIg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

Молдыбаев Кайрат Сагинаевич

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Санкибай батыра, 10**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21**	**050140011681**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 313 от 16.07.2019 г. доп.согл. №313/7 от 20.08.2021 г.	

Номер документа	Дата составления
31	09.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция сетей водоснабжения пос. Заречный-1 г. Актобе			шт	1	14 140 233,67	14 140 233,67	1 515 025,04
				Итого	1	x	14 140 233,67	1 515 025,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.12.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 313 от 16.07.2019 г. доп.соглашение № 313/7 от 20.08.21 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на реконструкцию сетей водоснабжения пос. Заречный-1 г. Актобе

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1. Наружные сети водопровода									
		Раздел 2. Монтаж трубопроводов									
10	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,095	559294,51 / 339424,82	196517,9 / 54168,97	1171722 / 711095	411705 / 113484	48922 / –	816333 / 159044	2147099
12	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,095	126363,72 / 65597,61	– / –	264732 / 137427	– / –	127305 / –	136053 / 32063	432848
15	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,764	100431,46 / 65597,5	– / –	378024 / 246909	– / –	131115 / –	244440 / 49797	672261
18	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	4,64	69823,71 / 54664,66	– / –	323982 / 253644	– / –	70338 / –	251108 / 46007	621097
21	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,19	58468,42 / 54663,16	– / –	11109 / 10386	– / –	723 / –	10282 / 1711	23102
24	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	7,695	58470,57 / 54664,72	– / –	449931 / 420645	– / –	29286 / –	416439 / 69310	935680
		Раздел 6. Разные работы									
69	2304-0102-0208	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	-4	107231 / –		-428924 / –		-428924 / –	– / -34314	-463238
71	2304-0502-1406	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20℃ до +200 ℃, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	-1	37492 / –		-37492 / –		-37492 / –	– / -2999	-40491
134	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2138 / 1714	123 / 25	2138 / 1714	123 / 25	301 / –	1704 / 307	4149
		Раздел 7. Переключение к вновь построенному водопроводу									
136	1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	19833,43 / 5420,86	9764,66 / 2792,97	19833 / 5421	9765 / 2793	162677 / –	8132 / 2237	30201
		Раздел 8. Отмостка									
137	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1722,7	691,16 / 32,14	202,62 / 61,46	1190668 / 55374	349051 / 105869	786243 / –	174142 / 109185	1473995
138	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1722,7	1480,94 / 42,62	104,4 / 29,24	2551212 / 73421	179852 / 50370	2297939 / –	133694 / 214792	2899698
139	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-3445,4	166,3 / 0,11	0,0 / –	-572957 / -380	-86 / –	-572491 / –	-410 / -45869	-619236
		Раздел 9. Камера									

140	1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобето стройство в грунтах мокрых (камера 3*2) НР = 99 %	м3 железо-бетонных и бетонных конструкций колодца	9,31	117716,86 / 11953,38	3676,15 / 1596,46	1095944 / 111286	34225 / 14863	950433 / –	124888 / 97667	1318499
141	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	2495,25	204,75	9981	819	492	8634	20104
142	2302-0103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16 DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2167,5 / 6920	12,75	8670 / 27680	51	– / 27680	1489 / –	29894
143	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	– / 19408		– / 38816		– / 38816	2214 / –	41921
144	2106-0304-0501	Лестницы металлические	т	0,05	– / 631979		– / 31599		– / 31599	3105 / –	34127
145	1116-0401-0212	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электро-сварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка гильз НР = 98 %	м трубопровода	0,8	– / 29850	455	– / 23880	364	– / 20609	2528 / 2935	28960
146	2302-0101-0637	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3633,75 / 12068	110	2907 / 24136	88	– / 24136	2145 / –	26067
147	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	– / 6311,25	2126,5	– / 25245	8506	– / 2308	1931 / 16633	45228
148	2304-0102-0208	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	3607,75 / 107231	592,5	14431 / 428924	2370	– / 428924	3350 / –	463238
149	1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	– / 19833,5	9764,5	– / 39667	19529	– / 9296	34314 / 16264	60405
150	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	10,7	5421 / 691,31 / 32,15	2793 / 202,71 / 61,4	10842 / 7397 / 344	5586 / 2169 / 657	– / 4884 / –	4474 / 1081 / 678	9156
151	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	10,7	1480,93	104,39	15846	1117	14273	831	18011
152	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-21,4	42,62 / 166,31 / 0,09	29,25 / 0,05 / –	456 / -3559 / -2	313 / -1 / –	– / -3556 / –	1334 / -2 / -285	-3846
		Раздел 10. Восстановление асфальтобетонного покрытия									
153	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	44	3151,36	1099,93	138660	48397	84310	16839	167939
154	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	880	135,3 / 814,78	219,07 / 258,2	5953 / 717005	9639 / 227215	– / 445854	12440 / 122091	906224
155	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	880	49,93 / 1417,56	78,54 / 104,4	43936 / 1247453	69111 / 91872	– / 1118075	67128 / 68296	1421009
156	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	1760	42,62 / 158,36 / 0,11	29,24 / 0,02 / –	37506 / 278712 / 194	25731 / 41 / –	– / 278477 / –	105260 / 210 / 22314	301236
157	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	880	1480,94 / 42,62	104,4 / 29,24	1303225 / 37506	91872 / 25731	1173847 / –	68296 / 109722	1481243
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**10 774 590**				
		Накладные расходы	**тенге**				2 638 910				
		Сметная прибыль	тенге				1 073 080				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1	**тенге**				**14 486 579**				

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**14486579**
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	188326
Итого с временными	**тенге**	**14674905**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	тенге	457637
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге	302651
Итого в текущих ценах с 26.03.18г	**тенге**	**15435192,63**
Коэффициент договорной цены	тенге	12625208,64
НДС(12%)	тенге	1515025,04
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**14 140 233,67**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель отдела _____ Танкиев А.К.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ТенгриСтройИнвест"

_____ Дошниязов Н.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ Умбеталиев М. Ж.