Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 08 » декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазПромСтройГрупп», Актюбинская область, г.Актобе, 12 мкр, 6В тел 8713223-26-66**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Молдыбаева Кайрат Сагынаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкцию сетей водоснабжения пос. Заречный-1 г. Актобе»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: **Государственное учреждение «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», БИН 190240037042, тел.: 87132416820, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 10**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «АСУ-К», ТОО «ИнжСтройЭксперт», ТОО «ФасадОтделСтрой»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «ТенгриСтройИнвест», №0000048 05,12.2016года
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом: **ГУ «Отдел строительства г.Актобе**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная

способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КС 7-3	шт	644		0	
КС 10-6	шт	76		0	
КС 10-9	шт	76		76	
КС15 -6	шт	111		0	
Плита днища ПН-15	шт	111		111	
Плита днища ПН-10	шт	76		40	
Кольцо опорное КО-6	шт	322		0	
КС20-9	шт	270		405	
Плита днища ПН-20	шт	135		135	
КС 15-9	шт	222		333	
Плита перекрытий ПП-10-1	шт	76		40	
Плита перекрытий ПП-20-1	шт	135		135	
Плита перекрытий ПП-1,5-1	шт	111		111	
Труба SDR-17 ДУ-110х6,6мм	м	4686,4		5201,4	
Труба SDR-17 ДУ-160х9,5мм	м	3801,64		3801,64	
Труба SDR-17 ДУ-225х13,4мм	м	2115,95		2294,95	
Труба SDR-17 ДУ-315х12,1мм	м	52		52	
Труба SDR-17 ДУ-32х2мм	м	7771,95		7771,95	
Гидранты пожарные подземные Н=2000мм	к-т	72		72	
Счетчики воды одноструйные модели DN-15	шт	680		680	
Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100для воды PN16 DN-50	шт	54		54	
Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100для воды PN 16 DN-100	шт	46		46	
Задвижки фланцевые с	шт	23		23	

обрезиненным клином модели 6100для воды PN16 DN-150					
Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100для воды PN16 DN-200	шт	18		18	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусматривается замена существующего водопровода на водопровод из полиэтиленовых труб Д225х13.4, Д160х9.5, Д110х6.6 SDR17, установка запорной арматуры в колодцах, промывка и перевязка трубопровода.

Проект реконструкции системы водоснабжения п.Заречный-1 предусматривает прокладку водопроводных сетей по всем улицам поселка. Подключения осуществляются к существующим водопроводным сетям с устройством водопроводных колодцев с запорной арматурой. Проектом предусмотрена полная замена существующих трубопроводов на современные трубы из долговечных материалов. Наружные сети водопровода приняты кольцевые с учетом установки на сети пожарных гидрантов для наружного пожаротушения, расстояния между которыми приняты согласно п. 11.16 СНиП РК 4.01-02-2009. Водопроводные сети запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 по ГОСТ 18599- 2001 "питьевая", прошедшая государственную регистрацию и имеющая свидетельство о государственной регистрации. Соединения трубопроводов в колодцах осуществлять при помощи стальных фасонных частей, которые необходимо покрыть усиленной антикоррозийной изоляцией. В наивысших точках сети устанавливаются вантузы для выпуска воздуха, а в низших -запорная арматура для опорожнения сети. Опорожнение сетей производить в дренажные колодцы. Водопроводные колодцы выполнять из сборных железобетонных колец Ф2000-1500 мм, согласно т.п. 901-09.11-84, для варианта в мокрых грунтах. При строительстве узловых колодцев предусмотреть водоотлив 4х4м,с глубины 3.0 метра. В мокрых грунтах предусматривается гидроизоляция дна и стен колодцев на 0.5 метра выше уровня грунтовых вод. На углах поворота сетей и в точках перелома водопровода, установить бетонные упоры от воздействия гидравлических ударов.

Данным проектом предусматривается подключение жилых домов к центральной

сети водоснабжения, с учетом установки приборов учета водопотребления и вентилем .На основании постановления »О внесении изменений в СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Сети водопровода доводятся до ограждения жилых домов. Установка колодцев выполняется из расчета подключения 1х-4х домов взависимости от плана поселка. Трубопроводы подводящей сети к жилымдомам и общественным зданиям приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 "питьевая". Соединение полиэтиленовых трубопроводов принято на сварке и стальных, чугунных фасонных частей. Переход поселковых улиц осуществлять открытым способом в полиэтиленовых футлярах, которые предусмотрены во избежание повреждения полиэтиленовых трубопроводов от воздействия транспортных нагрузок. Водоразборные колонки, расположенные на существующем водопроводе демонтировать. Временно, до полного подключения жилых домов к водопроводной сети, в поселке оставить существующие водопроводные колонки. Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с. Наружное пожаротушение производить при помощи пожарных рукавов от гидрантов. Монтаж, испытание и приемку работ наружных сетей водоснабжения производить согласно СНиП 3.05.04 -85 и СН РК 4.01-05-2002.*

Пересечение трубами стен колодцев предусматривается в футляре из стальных труб ГОСТ 10704-91. Зазор между футляром и трубопроводом заделывается эластичными материалами, предотвращающими попадание влаги внутрь футляра.

При прокладке трубопровода в траншее предусмотреть песчаную подушку b=10 см с планировкой. Подбивка грунтом трубопровода производится ручным не механизированным инструментом. При засыпке трубопроводов над верхом трубы устраивается защитный слой из песчаного грунта или мягкого местного грунта толщиной b=30 см. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом производят ручным инструментом.

По трассе предусматриваются мероприятия по понижению уровня грунтовых вод.

Для стальных труб предусмотреть битумно-полимерную изоляцию типа "весьма усиленная".

Монтаж трассы вести согласно СНиП 3.05.04-85, СН РК 4.01-05-2009.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **<u>август 2019г;</u>**

месяц, год

окончание работ: **<u>декабрь 2021г.</u>**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 8 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата

МП (*при наличии*)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция сетей водоснабжения пос. Заречный-1 г. Актобе»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик

(ген. подрядчик)

Молдыбаев Кайрат Сагинаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя

МП (при наличии)