Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Форма КС-3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DHR group" Алматинская обл. г. Алматы ул. НУРЛЫ ЖОЛ д. 16 кв. (офис) 2а БИН 200340023020 БИК KCJBKZKX ИИК KZ648562203126878703 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство производственного корпуса и инфраструктуры под производство индустриальных АКБ, производительностью 210000 шт/год, расположенного по адресу г.Талдыкурган, Восточная промышленная зона, участок 84В. Сети электроснабжения 10кВ

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	финансирования: наименован.	финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№04/09/23	04.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**11 000 000**	9 821 429							1 178 571	**11 000 000**
Итого:	**11 000 000**	9 821 429	-	-	-	-	-	-	**1 178 571**	**11 000 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «DHR group» , БИН 200340023020

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Шакенов Насибулла Гизатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD" , БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Райхан Хусаиновна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DHR group" Алматинская обл. г. Алматы ул. НУРЛЫ ЖОЛ д. 16 кв. (офис) 2а БИН 200340023020 БИК KCJBKZKX ИИК KZ648562203126878703 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство производственного корпуса и инфраструктуры под производство индустриальных АКБ, производительностью 210000 шт/год, расположенного по адресу г.Талдыкурган, Восточная промышленная зона, участок 84В. Сети электроснабжения 10кВ**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения 10 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №04/09/23 от 04.09.2023

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **4-1-1 Кабельные линии 10 кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		55,76	51,51	51,51	14 360,60	14 360,60	-	2 571,40	18 286,40	
				м³ грунта	-	-	12,81	-	3 571,80	-	1 354,40	-	
2	2	С3411-102-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние пе ревозки 15 км		1 463,60	17,40	-	127 333,60	-	-	-	137 520,20	
				т·км	-	-	-	-	-	-	10 186,60	-	
3	3	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		55,76	8,19	7,18	2 282,20	2 000,60	17,20	618,80	3 133,00	
				м³ грунта	-	0,95	2,13	264,20	595,00	-	232,00	-	
4	4	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		173,20	41,91	41,91	36 296,00	36 296,00	-	6 500,20	46 220,40	
				м³ грунта	-	-	10,42	-	9 027,20	-	3 424,20	-	
5	5	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,09	608,73	-	9 389,80	-	-	6 760,60	17 442,40	
				м³ грунта	-	608,73	-	9 389,80	-	-	1 292,00	-	
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 2		58,40	264,75	-	77 307,00	-	-	55 661,00	143 605,60	
				м³ грунта	-	264,75	-	77 307,00	-	-	10 637,60	-	
7	8	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		158,66	10,92	10,92	8 665,80	8 666,00	-	1 877,00	11 386,80	
				м³ грунта	-	-	3,29	-	2 606,80	-	844,00	-	
8	9	Е11-010104-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		158,66	5,39	5,39	4 279,00	4 279,00	-	926,60	5 621,20	
				м³ грунта	-	-	1,62	-	1 286,80	-	415,60	-	
9	10	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		158,66	49,29	23,49	39 102,80	18 634,40	-	20 849,20	64 748,20	
				м³ уплотненного грунта	-	25,80	10,70	20 468,40	8 488,20	-	4 796,20	-	
10	11	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную Группа грунтов 2		17,63	264,75	-	23 335,80	-	-	16 801,80	43 348,60	
				м³ грунта	-	264,75	-	23 335,80	-	-	3 211,00	-	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									491 312,80	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
17	22	Ц13-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена. Монтаж в траншее		740,20	256,72	85,98	1 900 263,60	636 394,30	299 233,30	883 480,50	3 006 440,70	

				м (фаза)	-	130,32	35,45	964 636,00	262 423,10	-	222 696,60	-	
18	23	С1243-127-0725	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг(В)-LS 3х240/35 (мк)-10		0,74	1 500 939,70	-	11 109 955,70	-	11 109 955,70	-	11 998 752,20	Казахстан
				км	-	-	-	-	-	-	888 796,50	-	
19	24	Ц13-080201-2509 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования		2,00	15 564,34	11 045,37	124 514,75	88 362,75	147,75	56 505,00	195 501,25	
				шт.	-	4 500,50	5 309,38	36 004,00	42 475,00	-	14 481,50	-	
20	25	Ц13-080201-2710 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования		1,00	2 260,94	25,67	29 392,23	333,77	5 055,85	17 386,85	50 521,38	
				шт.									
21	26	С1243-903-3003	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/3XI-H1-L12B, напряжение 10 кВ		2,00	28 038,50	-	224 308,00	-	224 308,00	-	242 252,75	
				шт.	-	-	-	-	-	-	17 944,75	-	
22	27	С1243-903-5903	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-12/3x120-240, напряжение 10 кВ		1,00	17 180,85	-	223 351,00	-	223 351,00	-	241 219,08	
				шт.							232285		
24	29	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		351,60	62,49	38,49	109 857,40	67 661,80	-	51 657,00	174 435,80	
				м кабеля	-	24,00	16,81	42 195,60	29 548,40	-	12 921,40	-	
25	30	Ц13-080201-0402 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель		1 054,80	32,25	20,25	170 076,00	106 777,40	-	79 152,20	269 164,00	
				м кабеля	-	12,00	8,84	63 298,60	46 632,80	-	19 935,80	-	
26	31	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		6,48	13 257,80	-	429 420,20	-	429 420,20	-	463 773,80	Казахстан
				1000 шт.	-	-	-	-	-	-	34 353,60	-	
27	32	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		346,60	1,59	0,17	2 762,40	298,00	-	1 875,20	5 008,40	
				м кабеля	-	1,42	0,08	2 464,40	138,60	-	370,80	-	
28	33	С1249-101-0102	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м		346,60	228,00	-	395 124,00	-	395 124,00	-	426 734,00	
				м	-	-	-	-	-	-	31 610,00	-	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	17 073 803,36	
			ИТОГО:					15 061 377,88	984 064,62	12 686 613,00	1 202 623,35	17 565 116,16	
								1 239 363,80	406 793,70		1 511 789,55		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего								1 511 789,55		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения		1,92%		308 224						
			Итого								17 873 340		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		0,60%		98 169						
			Итого								17 971 509		
			Непредвиденные работы и затраты		2%		329 194						
			Всего								18 300 704		
			НДС		12%		2 196 084						
			Итого с НДС								20 496 788		
			Итого к ОПЛАТЕ согласно договора подрядчика с НДС				0,537				11 000 000		
			НДС, 12%		12%						*1 178 571*		

Сдал (Подрядчик)

ТОО «DHR group» , БИН 200340023020

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Насибулла Гизатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD" , БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акиазарова Райхан Хусаиновна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП