Возврат.

Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"
Субподрядчик: «Самұрық Строй-01»
Наименование стройки: "Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"
Договор субподряда: №158 от 02.06.2023г.

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		158	02.06.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"	360 638 785,10	120 767 529,68			-	-	-	-	14 492 103,56	135 259 633,24

Генеральный подрядчик:

ТОО "Мелиоратор" БИН 000340001900

Производственный директор _____ Абылаев С.М.

Субподрядчик:

ТОО «Самұрық Строй-01» БИН 000340001900

Директор _____ Ерденов Х. С.

Пров: Жастыбаев А.
Усенов А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"
Субподрядчик: «Самұрық Строй-01»
Наименование стройки: "Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс
Договор субподряда: №158 от 02.06.2023г.

Акт выполненных работ №4
за декабрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	7,00
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-01			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ //Тепломагистраль, I - очередь, ул. Ленина от ТК-8.16 до ТК-4.14//			
1	1107-0601-0103 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство//ДЕМОНТАЖ		290	5 321 689,00
2	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022	Фундаменты железобетонные. Разборка	$м^3$ сборных конструкций	407	41 943 186,00
		ИТОГО по акту	$м^3$		47 264 875,00
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-02			
		Прокладка трубопровода тепловых сетей //Тепломагистраль, I - очередь, ул. Ленина от ТК-8.16 до ТК-4.14//			
		Раздел 2: Корректировочная смета № 1			
1	1124-0108-0111 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная	км труб	1	9 138 174,00
		ИТОГО по акту			9 138 174,00
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//4-1 ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА ОТ ТК-8.16 ДО ТК-9.09 (ПЕРЕМЫЧКА			
		Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	1107-0601-0103 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство//ДЕМОНТАЖ		300	5 505 196,29

			м^3 сборных конструкций		
2	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022	Фундаменты железобетонные. Разборка		120	12 366 540,00
			м^3		
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		1425	261 630,00
			т		
4	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		7125	569 430,00
			т·км		
5	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		172,992	31 762,00
			т		
6	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		864,96	69 128,00
			т·км		
		Раздел 2: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
7	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		2204	884 509,28
			м^3 грунта		
8	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		99,86	407 384,14
			м^3 грунта		
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		66	183 454,21
			м^3 грунта		
10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2137	177 883,79
			м^3 грунта		
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2137	994 666,76
			м^3 уплотненного грунта		
12	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/		1124,7	524 976,28
			м^3 грунта		
13	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		9278,97	741 575,08
			т·км		
		Раздел 3: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		7,8	275 803,34
			м^3		
15	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м^3. Устройство		50	2 342 444,67

		ИТОГО по акту	$м^3$		
					25 336 383,84
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-02			
		Прокладка трубопровода тепловых сетей работы//4-1 ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА ОТ ТК-8.16 ДО			
		Раздел 1: Демонтажные работы			
1	1216-0101-2402 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	4	19 031,00
2	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	2	5 749,00
3	1216-0101-1509 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	247,42	1 092 636,61
4	1216-0101-2202 РСНБ РК 2022	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	$м^2$ наружной площади разобранной изоляции	1116,666667	705 622,00
5	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	22,33707	24 920,11
6	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	111,6853	9 770,35
		Раздел 2: Монтажные работы			
7	1124-0108-0111 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,273	2 494 721,33
8	1124-0101-0413 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка	км трубопровода	0,072	779 613,75
11	1124-0108-0220 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка	шт.	12	2 063 437,77
18	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	273	4 428,06
21	1116-1101-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое// до 500 мм	м трубопровода	273	127 015,65

25	1312-1001-0612 РСНБ РК 2022	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 530 мм. Присоединение к действующей магистрали		4	858 235,33
			присоединение		
26	1312-1001-0608 РСНБ РК 2022	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 273 мм. Присоединение к действующей магистрали		2	251 914,00
			присоединение		
		ИТОГО по акту			8 437 094,96
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-02			
		Прокладка трубопровода тепловых сетей //Тепломагистраль, I - очередь, ул.Горняков, от П-2 до К-1//			
		Раздел 2: Корректировочная смета № 2			
2	1124-0108-0107 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,32	1 496 107,00
		Итого по АКТУ:			1 496 107,00
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**91 672 634,80**

		ВСЕГО по гл 1-7	91 672 635
		в том числе оборудования	-
		Временные здания и сооружения 1,04%	953 395
		Итого	92 626 030
		Дополнительные затраты (зимние) 1,29%	-
		Итого	92 626 030
		Непредвиденные работы изатраты 2%	1 852 521
		Итого	94 478 551
		в том числе в текущих ценах на 2022г. 100%. К=1,0450539	98 735 178
		С понижающим коэффициентом	93 798 419
		С понижающим коэффициентом субподряда - 27%	68 472 846
		ИТОГО с учётом коэффициента приведения к договорной стоимости 2023 года	120 767 529,68
		НДС (12 %)	14 492 103,56
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	135 259 633,24

Генподрядчик :
ТОО «Мелиоратор»
г. Кызылорда, пос.Тасбугет, ул. М.Шокая 18
БИН 000340001900
ИИК KZ876010201000023063
КФ АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX
Производственный директор
_____ Абылаев С.М.

Субподрядчик:
ТОО «Самұрық Строй-01»
г. Кокшетау, ул. Янко 116
БИН 021240007357
ИИК KZ898562203111787478
Банк: АО «БанкЦентрКредит» БИК: KCJBKZKX
Директор
_____ Ерденов Х. С.