Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма от 28.03.2023 № 183

Декларация о соответствии

«17» ноября 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. М. Шокая 18, ГСЛ № 21018965 от 27.05.2021г.**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **производственного директора Абылаева Сабырлы Мухамедияровича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий» 1 участок, Пусковой комплекс № 1**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Руденские тепловые сети», РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, Строение 2/2, директор Абылкаиров Олег Юрьевич**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Самурык Строй-01», ГСЛ №01578 от 05.03.2021;
(наименование организации)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокше Техстрой» ГСЛ №21006756 от 11.02.2021 г.;
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Фирма "Казэнергоналадка", рабочий проект №4095-КЭН-2**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Руденские тепловые сети», 20 января 2022 года; дополнение к заданию на проектирование от 11 ноября 2022 г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно
целевой продукции или основным видам услуг):

1. Теплосеть ул. Топоркова от ТК-1.02 до ТК-1.04 (12:195:061:008:328) общая протяженность тепловой сети составляет 629,8 метров по трассе (1259,6 метров в трубе), фактически реконструирован участок тепло магистрали, I - очередь, ул. Топоркова от П-1 до т. 2 (между ТК-1.04 и ТК-1.05). -595,62 метров по трассе (1191,24 метров в трубе)

Теплосеть ул. Топоркова от П-1 до 1.10 12:195:012:000 (180:0:3437-3) общая протяженность тепловой сети составляет 221,5 метров по трассе (443 метра в трубе), фактически реконструирован участок тепло магистрали, I - очередь, ул. Топоркова от П-1 до т. 2 (между ТК-1.04 и ТК-1.05). -9,28 метров по трассе (18,56 метров в трубе)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность тепловой сети 2хØ630	м	579		604,9	
Количество колодцев	шт.	9		6	
Количество компенсаторов	шт.	10		10	
Количество вводов	шт.	3		3	
Количество задвижек	шт.	22		19	

2. Теплосеть ул. Топоркова от ТК-1.01 до П-1 (МСБ) (12:195:061:008:328) общая протяженность тепловой сети составляет 410,77 метров по трассе (821,4 метров в трубе), фактически реконструирован участок тепло магистрали, I - очередь, ул. Топоркова (перемычка) от т.1 (врезка II- очередь) до т.2 (между ТК-1.03 и ТК-1.04)- 410,77 метров по трассе (821,4 метров в трубе)

Теплосеть ул. Топоркова от ТК-1.02 до ТК-1.04 (12:195:061:008:328) общая протяженность тепловой сети составляет 629,8 метров по трассе (1259,6 метров в трубе), фактически реконструирован участок тепло магистрали, I - очередь, ул. Топоркова (перемычка) от т.1 (врезка II- очередь) до т.2 (между ТК-1.03 и ТК-1.04)-68,78 метров по трассе (137,56 метров в трубе)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность тепловой сети 2Ø630	м	435		479,5	
Количество колодцев	шт.	10		4	
Количество компенсаторов	шт.	8		8	
Количество вводов	шт.	2		2	
Количество задвижек	шт.	20		14	

3. Теплосеть ул. Ленина от ТК-4.14 до ТК-8.16 (12:195:061:008:343) общая протяженность тепловой сети составляет 743,7 метров по трассе (1468 метров в трубе), фактически реконструирован участок тепло магистрали, I - очередь, ул. Ленина от ТК-8.16 до ТК-4.14 – 743,7 метров по трассе (1468 метров в трубе)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность тепловой сети 2хØ530	м	727		743,7	
Количество колодцев	шт.	7		7	
Количество компенсаторов	шт.	18		18	
Количество вводов	шт.	9		9	
Количество задвижек	шт.	38		18	

4. Теплосеть ул. Ленина перемычка (12:195:061:008:341) общая протяженность тепловой сети составляет 251,3 метров по трассе (502,6 метров в трубе), фактически реконструирован участок тепло магистрали, I - очередь, ул. Ленина от ТК-8.16 до ТК-9.09 (перемычка) – 251,3 метров по трассе (502,6 метров в трубе)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность тепловой сети 2Ø530	м	268,6		251,3	
Количество колодцев	шт.	4		2	
Количество компенсаторов	шт.	0		0	
Количество вводов	шт.	4		4	
Количество задвижек	шт.	37		32	

5. Теплосеть по ул. М. Гвардия ТК1.07до ТК3.22 (12:195:061:008:324) общая протяженность тепловой сети составляет 1038,38 метров по трассе (2076,76 метров в трубе), фактически реконструирован участок тепло магистрали, I - очередь, ул. М. Гвардия от ТК-1.07 до ТК-3.21– 1038,38 метров по трассе (2076,76 метров в трубе)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность тепловой сети 2Ø325	м	380,5		365,6	

Протяженность тепловой сети 2Ø273	м	687,5		672,78	
Количество колодцев	шт.	78		44	
Количество компенсаторов	шт.	36		36	
Количество вводов	шт.	39		39	
Количество задвижек	шт.	110		80	

6. Теплосеть П-2 до ТК4.07 (12:195:061:008:334) общая протяженность тепловой сети составляет 845 метров по трассе (1690 метров в трубе), фактически реконструирован участок тепло магистрали, I - очередь, ул. Горняков, от П-2 до К-1– 357,5 метров по трассе (715 метров в трубе)
Теплосеть квартал 38 12:195:009:000 (249:0:3349-3) общая протяженность тепловой сети составляет 986 метров по трассе (1972 метров в трубе), фактически реконструирован участок тепло магистрали, I - очередь, ул. Горняков, от П-2 до К-1– 207,84 метров по трассе (715 метров в трубе)
Теплосеть к детской больнице квартал 38 12:195:009:000 (249:0:3348-3) общая протяженность тепловой сети составляет 62 метра по трассе (124 метра в трубе), фактически реконструирован участок тепло магистрали, I - очередь, ул. Горняков, от П-2 до К-1– 15 метров по трассе (30 метров в трубе)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность тепловой сети 2Ø530	м	360		357,5	
Протяженность тепловой сети 2Ø219	м	196		207,84	
Протяженность тепловой сети 2Ø108	м	15		15	
Количество колодцев	шт.	8		2	
Количество компенсаторов	шт.	6		6	
Количество вводов	шт.	5		5	
Количество задвижек	шт.	16		8	

7. Теплосеть ул. Топоркова от ТК-1.18 до ТК-1.24 (12:195:061:008:338) общая протяженность тепловой сети составляет 749,5 метров по трассе (1499 метров в трубе), фактически реконструирован участок тепло магистрали, I - очередь, ул. Топоркова от ТК-1.18 до ТК-1.24 -490,52 метров по трассе (981,04 метров в трубе)
Теплосеть ул. Топоркова от ТК-1.26 до ТК-1.29 12:195:009:000: (180:0:3451-3) общая протяженность тепловой сети составляет 399 метров по трассе (798 метров в трубе), фактически реконструирован участок тепло магистрали, I - очередь, ул. Топоркова от ТК-1.18 до ТК-1.24 -19,5 метров по трассе (39 метров в трубе)

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность тепловой сети 2Ø630	м	443,5		510,02	
Количество колодцев	шт.	2		0	
Количество компенсаторов	шт.	6		6	
Количество вводов	шт.	4		4	
Количество задвижек	шт.	12		10	

8. Теплосеть ул. Марите от ТК-1.26 до ТК-6.04 (12:195:061:008:332) общая протяженность тепловой сети составляет 578 метров по трассе (1156 метров в трубе), фактически реконструирован участок тепло магистрали, I - очередь, ул. Марите, от ТК-1.26 до ТК-6.04 -578 метров по трассе (1156 метров в трубе)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность тепловой сети 2Ø426	м	512		578	
Количество колодцев	шт.	18		4	
Количество компенсаторов	шт.	6		6	
Количество вводов	шт.	6		6	
Количество задвижек	шт.	20		12	

9. Теплосеть ул. Марите от ТК-6.04 до ТК-8.28 (12:195:061:008:337) общая протяженность тепловой сети составляет 181,28 метров по трассе (362,56метров в трубе), фактически реконструирован участок тепло магистрали, I - очередь, ул. Марите, от ТК- ТК-6.04 до ТК-8.28 -181,28 метров по трассе (362,56 метров в трубе)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность тепловой сети 2Ø426	м	181,5		181,28	
Количество колодцев	шт.	6		2	
Количество компенсаторов	шт.	2		2	
Количество вводов	шт.	2		2	
Количество задвижек	шт.	4		8	

10. Теплосеть ул. Ленина от ТК-4.14 до ТК-8.16 (12:195:061:008:336) общая протяженность тепловой сети составляет 419 метров по трассе (838 метров в трубе), фактически реконструирован участок тепло магистрали, I - очередь, ул. Ленина, от ТК-8.28 до ТК-8.29– 162,8 метров по трассе (325,6 метров в трубе)					
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность тепловой сети 2Ø426	м	162,8		162,8	
Количество колодцев	шт.	2		1	
Количество компенсаторов	шт.	2		2	
Количество вводов	шт.	1		1	
Количество задвижек	шт.	10		10	

По проекту протяженность реконструируемых тепловых сетей – 4 933,4 метров (по трассе). По факту прокладки – 5 115,22 метров (по трассе)

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Произведена прокладка тепловых сетей подземная, канальная/бесканальная, стальные предизолированные трубы, изготовленные индустриально, в заводских условиях, с тепловой изоляцией из жесткого пенополиуретановая (ППУ) и внешней защитной оболочки из плотного полиэтилена с системой ОДК.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 год**
(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2024 год**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 месяцев**;

фактически, месяц: **20 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Для местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 91% и фактически применено 91% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий» 1 участок, Пусковой комплекс № 1**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию.

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Подрядчик (генеральный подрядчик) генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликпаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 08.02.2021 № 53

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«17» ноября 2025 г.

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью "IT Invest company" директор Мамбеталиев Абилхан Сеитович, РК, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз ,5**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **Тілеубай Бахтияра Токушулы аттестат № KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г., № KZ07VJE0006917 от 12.10.2021 года, № KZ06VJE00068959 от 14.09.2021 г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании договора **№ 352/23 ТН ПК1 от 30.06.2023 г.**

(№ договора и дата)

по объекту: **«Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г. Рудного и пос. Горняцкий» 1 участок, Пусковой комплекс № 1**

(наименование и местонахождение объекта)

Заказчиком которого является **Товарищество с ограниченной ответственностью «Руденские тепловые сети», директор Абылкаиров Олег Юрьевич**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», ГСЛ №21018965, от 27.05.2021 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **генерального директора Нарбаева Еркебулана Еликбаевича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями)

ТОО «Самурык Строй-01», ГСЛ №01578 от 05.03.2021 г.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Сабырбаева Адил Рахмановича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Кокше Техстрой» ГСЛ №21006756 от 11.02.2021 г.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора директора Сабырбаевой Нурсулу Султанхановны**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 год**
(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2024 год**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 месяцев**;
фактически, месяц: **20 месяцев**;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Сметная стоимость строительства – **5 497 944,594 тыс. тенге, в том числе**
Стоимость строительно-монтажных работ (включая оборудование, затраты на вневедомственную экспертизу) – **5 357 682,643 тыс. тенге,**
Затраты заказчика на технический надзор – **104 417 ,998 тыс. тенге,**
Затраты заказчика на авторский надзор – **35 876,953 тыс. тенге**.

4.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
Сметная стоимость строительства: – **4 980 718,422 тыс. тенге, в том числе**
Стоимость строительно-монтажных работ (включая оборудование) – **4 759 205,208 тыс.тенге,**
Затраты заказчика на технический надзор – **88 045,296 тыс.тенге,**
Затраты заказчика на авторский надзор – **31 886,675 тыс.тенге,**
Стоимость проектно-сметной документации – **101 581,243 тыс.тенге**

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией
ТОО "Фирма "Казэнергоналадка", рабочий проект №4095-КЭН-2
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Руденские тепловые сети», 20 января 2022 года; дополнение к заданию на проектирование от 11 ноября 2022 г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 91% и фактически применено 91% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО "IT Invest company", директор Мамбеталиев Абилхан Сеитович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись дата) Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору:

Эксперт технического надзора Тлеубай Б. Т., аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись)

(подпись дата) Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«17» июня 2025 г.

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Казэнергоналадка" директор Цой Дмитрий Анатольевич, РК, г. Алматы, ул. Сейфуллина, дом №410**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице **эксперта авторского надзора Кусаинов Нурлан Айдарович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании **Приказ №19-П от 27.06.2025 г.**
(№ договора и дата)

по объекту: **«Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г. Рудного и пос. Горняцкий» 1 участок, Пусковой комплекс № 1**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Товарищество с ограниченной ответственностью «Руденские тепловые сети», директор Абылкаиров Олег Юрьевич**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Мелиоратор», ГСЛ №21018965, от 27.05.2021 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **генерального директора Нарбаева Еркебулана Еликбаевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) субподрядными организациями

ТОО «Самурык Строй-01», ГСЛ №01578 от 05.03.2021 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Сабырбаева Адил Рахмановича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Кокше Техстрой» ГСЛ №21006756 от 11.02.2021 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Сабырбаевой Нурсулу Султанхановны**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 год**
(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2024 год**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 месяцев**;

фактически, месяц: **20 месяцев**;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Казэнергоналадка", город Алматы (гос. Лицензия на проектирование 1 категории от 22 сентября 1998 года ГСЛ№ 08676, выданная Агенством РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, рабочий проект №4095-КЭН-2

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Руденские тепловые сети», 20 января 2022 года; дополнение к заданию на проектирование от 11 ноября 2022 г.**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:
Организация
Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма"Казэнергоналадка"
Генеральный директор Цой Дмитрий Анатольевич _____

(подпись, печать)

«05» ноября **2025г.**

Эксперт по авторскому надзору: **Кусаинов Нурлан Айдарович (Приказ №19-П от 27.06.2025г.)** _____

(подпись, печать)