Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KEREISTROY"
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Тургай, Ерейментауского района (привязка)

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
070240017539	250140017494			3	26.06.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Тургай, Ерейментауского района (привязка)	**6 700 000**	**6 700 000**	**6 700 000**				**0**	**6 700 000**

Заказчик
ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Директор _____ **Курмангожин Б. Е.**

Подрядчик
ТОО "KEREISTROY"
БИН 250140017494

Директор _____ **Смаков Е.А.**

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KEREISTROY"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Тургай, Ерейментауского района (привязка)
Договор подряда №3 от 26 июня 2025г.

Акт выполненных работ №4
за октябрь 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 г.

№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Локальная смета 02-01-01 - Строительные работы					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-01:				**2 412 206**
	Раздел 6.	**Стены и перегородки**				**2 412 206**
	Подраздел 6.1.	**Кладка. Армирование и крепление**				**1 589 740**
42	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	52,02	30 558	1 589 740
	Подраздел 6.2.	**Пояс-обвязка ПО-1**				**524 741**
56	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	5,358	97 936	524 741
	Подраздел 6.3.	**Пояс-обвязка ПО-2**				**297 725**
59	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	3,04	97 936	297 725
	Локальная смета 02-01-02 - Архитектурные решения					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-02:				**626 416**
	Раздел 4.	**Полы**				**626 416**
	Подраздел 4.1.	**Тип А**				**626 416**

1	2	3	4	5	6	7
78	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	217,43	710	154 375
84	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	217,43	2 171	472 041
	Локальная смета 02-01-06 - Внутренние сети водопровода и канализации					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-06:				**528 420**
	Раздел 6.	**Канализация К1**				**528 420**
	Подраздел 6.2.	**Трубы и фасонные изделия**				**528 420**
51	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	80	3 496	279680
52	С1241-203-0306 241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	79,84	1 065	85030
53	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	45	3 638	163710
	Локальная смета 02-01-07 - Отопление и вентиляция					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-07:				**1 012 730**
	Раздел 1.	**Отопление**				**1 012 730**
1	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	48,18	3 104	149551
2	С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	292	2 231	651452
14	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	31,118	6 804	211 727
	Локальная смета 02-01-03 - Силовое электрооборудование и электроосвещение					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-03:				**1 898 778**
	Раздел 1.	**Щитовое оборудование, провода, кабели**				**1 898 778**
15	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2 226	853	1898778

1	2	3	4	5	6	7
	Локальная смета 04-01 - Наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ и наружное освещение					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 04-01:				**90 077**
	Подраздел 1.4.	**Наружные сети КЛ-10кВ**				**90 077**
18	**У6101-0104-0102** **6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**1,75**	**139**	**243**
19	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**1,2**	**98**	**118**
20	**У6101-0106-0108** **6101-0106-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	**м^3**	**1,2**	**48**	**58**
21	**У6101-0201-0102** **6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**0,05**	**11 730**	**587**
22	**У6101-0206-0101** **6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**0,66**	**3 784**	**2497**
23	**У6124-0201-0201** **6124-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**10**	**827**	**8270**
24	**У6124-0201-0104** **6124-0201-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**10**	**2 027**	**20270**
25	**У6124-0201-0804** **6124-0201-0804** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**3**	**2 566**	**7698**
26	**У6124-0201-0711** **6124-0201-0711** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**16**	**3 146**	**50336**

Всего по акту:	**6 568 627**
в том числе:	
стоимость оборудования	0
строительно-монтажные работы	6 568 627
Итого:	6 568 627
Сметная прибыль (2)%	131 373

1	2	3	4	5	6	7
	Итого					**6 700 000**
	НДС (12 %)					0
	Итого					**6 700 000**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "KEREISTROY"
БИН 250140017494

Директор _____ **Смаков Е.А.**

Принял (Заказчик)
ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Директор _____ **Курмангожин Б. Е.**