Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик 1 : **Совет дома**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик 2: **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KERUEN SARAY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Оператор по финансированию **АО "Социально-предпринимательска корпорация Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Модернизация жилого дома по адресу: г. Хромтау, ул. Есет-Батыра, д.7А**

(наименование, адрес)

Объект : **Модернизация жилого дома по адресу: г. Хромтау, ул. Есет-Батыра, д.7А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№73 П от 27.09.2023г.**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Ремонтно-строительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 02.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Фасад, наружная отделка										
1	53	Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,05 ОПр п.3.11	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	9	3724,75	52,49	33523	472	12929	14667	52045	
						2235,69	27,75	20121	250		3855		
2	54	Е11-460101-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Перекрытия. Восстановление балконных плит	$м^3$	0,3	92728,24	23604,62	27818	7081	8935	10688	41586	
						39341,12	10143,3	11802	3043		3080		
3	55	Е11-460201-0601 Кзтр и Кзм=1,11	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$	$м^3$	0,97	50556,25	22,38	49040	22	28194	14993	69156	
						21468,35	0	20824	0		5123		
4	56	Е11-060401-0101 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	3,7	40881,09	2433,8	151260	9005	120620	17074	181801	
						5847,42	561,78	21635	2079		13467		
5	57	Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,05 ОПр п.3.11	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	527,4	1769,81	52,64	933398	27762	235985	499384	1547404	
						1269,72	45,39	669650	23939		114622		
6	58	Е11-150402-0201 Кзтр и Кзм=1,05 ОПр п.3.11	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвинилловая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	527,4	978,26	6,19	515934	3265	374892	100229	665456	
						261,24	2,71	137778	1429		49293		
			Итого по разделу: 3. Фасад, наружная отделка									2557448	
			Раздел: 4. Отмостка										
7	59	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	$м^2$ основания	3,6	10506,23	3240,67	37822	11666	20992	7157	48577	
						1434,41	1326,76	5164	4776		3598		
8	60	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Отмостка бетонная. Устройство	$м^3$	18,7	34462,08	2074,08	644441	38785	566792	33811	732512	
						2078,27	432,92	38864	8096		54260		
			Итого по разделу: 4. Отмостка									781089	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Проемы										
9	61	С1223-102-0207	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	$м^2$	11,52	34956		402693		402693		434908	
											32215		
10	62	Е11-100501-0105 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 ОПр п.3.11	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	$м^2$	11,52	4572,98	306,72	52681	3533	24666	18852	77256	
						2125,14	147,63	24482	1701		5723		
	62.1	261-104-0120	Блоки оконные	$м^2$	11,52								
11	63	Е11-100501-0402 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 ОПр п.3.11	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м**	м	9,6	5211,79	17,35	50033	167	46404	2550	56790	
						360,71	8,09	3463	78		4207		
12	64	Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,05 ОПр п.3.11	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство**	м	9,6	2264,71	7,1	21741	68	14862	4918	28792	
						709,49	1,94	6811	19		2133		
13	65	Е11-090403-0403 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 ОПр п.3.11	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	7,56	4178,2	88,37	31587	668	3881	19675	55363	
						3576,49	38,25	27038	289		4101		
	65.1	261-104-0121	Блоки дверные	$м^2$	7,56								
14	66	С1223-207-0102	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	$м^2$	7,56	72945		551464		551464		595581	
											44117		
15	67	Е11-090403-0501 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	**Доводчики дверные (дверь до 100 кг). Установка**	шт.	3	8410,72	3,53	25232	11	18957	4511	32123	
						2088,19	0	6265	0		2380		
16	68	С1248-405-0603	**Замок механическим с кодовым замком**	шт.	3	12928		38784		38784		41887	
											3103		
17	69	Е11-090403-0401 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 ОПр п.3.11	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	40,04	4567,29	83,63	182874	3349	25596	111864	318317	
						3844,38	35,91	153929	1438		23579		
	69.1	261-104-0121	Блоки дверные	$м^2$	40,04								
18	70	С1223-207-0103	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	$м^2$	40,04	27378		1096215		1096215		1183912	
											87697		
19	71	Е11-090403-0501 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	**Доводчики дверные (дверь до 60 кг). Установка**	шт.	20	7497,72	3,53	149954	71	108120	30070	194426	
						2088,19	0	41764	0		14402		
20	72	Е11-080201-0703 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,142272	1141577,25	17535,53	162414	2495	148197	9050	185181	
						82397,82	5945,84	11723	846		13717		
21	73	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05 ОПр п.3.11	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	3,84	121,32	3,94	466	15	183	194	713	
						69,63	0,45	267	2		53		
22	74	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 Коэффициенты по тех. части-1 ОПр п.3.11	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	3,84	198,96	5,72	764	22	430	227	1070	
						81,38	0,9	312	3		79		
			Итого по разделу: 5. Проемы									3206319	
			Раздел: 6. Подвал										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	75	Е11-130601-0207 Кзтр и Кзм=1.05 ОПр п.3.11	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	184,15	591,6	0	108943	0	0	78439	202373	
						591,6	0	108943	0		14991		
24	76	Е11-150203-0204 Кзтр и Кзм=1.05 ОПр п.3.11	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	184,15	2093,25	128,5	385472	23663	83799	214059	647493	
						1509,69	104,78	278009	19295		47962		
	76.1	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм. из углеродистой стали обыкновенного качества. без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²	10,2019								
25	77	Е11-131001-0301 Кзтр и Кзм=1.05 ОПр п.3.11	Поверхности потолка. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м² поверхности	736,6	2474,81	38,94	1822945	28683	923917	632763	2652165	
						1181,57	11,53	870344	8493		196457		
			Итого по разделу: 6. Подвал									3502031	
			Раздел: 7. Внутренняя отделка										
26	78	Е11-150203-0203 Кзтр и Кзм=1.05 ОПр п.3.11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1111,8	2062,28	128,5	2292843	142866	493895	1276255	3854626	
						1489,55	104,78	1656082	116494		285528		
	78.1	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²	61,5937								
27	79	Е11-150206-0202 Кзтр и Кзм=1,05 ОПр п.3.11	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	1111,8	1039,79	7,43	1156039	8261	485568	478873	1765705	
						595,62	2,6	662210	2891		130793		
28	80	Е11-150405-0105 Кзтр и Кзм=1.05 ОПр п.3.11	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	1111,8	644,71	5,39	716789	5993	228875	348944	1150992	
						433,46	2,45	481921	2724		85259		
29	81	Е11-150204-0101 Кзтр и Кзм=1.05 ОПр п.3.11	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	21,5	4688,3	64,3	100798	1382	23251	55442	168739	
						3542,58	38,96	76165	838		12499		
30	82	Е11-150203-0701 Кзтр и Кзм=1.05 Изм. и доп. вып. 25 ОПр п.3.11	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	21,5	2069,96	33,5	44504	720	9915	24563	74592	
						1575,28	11,46	33869	246		5525		
31	83	Е11-150405-0105 Кзтр и Кзм=1.05 ОПр п.3.11	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	21,5	644,71	5,39	13861	116	4426	6748	22258	
						433,46	2,45	9319	53		1649		
32	84	Е11-150203-0204 Кзтр и Кзм=1.05 ОПр п.3.11	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	29,37	2093,23	128,5	61478	3774	13365	34140	103269	
						1509,69	104,78	44340	3077		7650		
	84.1	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм. из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²	1,6271								
33	85	Е11-150206-0205 Кзтр и Кзм=1.05 ОПр п.3.11	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	29,37	1136,63	7,43	33383	218	8950	17490	54943	
						824,48	2,6	24215	76		4070		
34	86	Е11-150405-0102 Кзтр и Кзм=1.05 ОПр п.3.11	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	29,37	480,07	4,88	14100	143	5469	6157	21877	
						288,98	2,22	8487	65		1620		
			Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка									7217001	
			Раздел: 8. Полы										
35	87	Е11-110101-1103 Кзтр и Кзм=1,05 ОПр п.3.11	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	63,6	1114,84	41	70904	2608	34398	25507	104125	
						532,99	24,02	33898	1528		7713		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	88	Е11-110101-1104 Ктр и Кэм=1,05 ОПр п.3.11 Коэффициенты по тех. части-2	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	63,6	888,81	43,35	56528	2757	51326	2852	64130	
						38,5	23,83	2445	1516		4750		
37	89	Е11-110101-2103 Ктр и Кэм=1,05 ОПр п.3.11	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной до 15 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	63,6	4253,2	738,97	270504	46998	97406	119872	421686	
						1982,69	635,06	126099	40390		31230		
			Итого по разделу: 8. Полы									589860	
			Раздел: 9. Лестничный марш										
38	90	Е11-070108-0103 Ктр и Кэм=1,11 ОПр п.3.11	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	13160,04	6984,36	26320	13969	767	10457	39719	
						5792,35	1469,74	11585	2939		2942		
	90.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	2								
39	91	С1222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	3,348	14919		49949		49949		53945	Казахстан
											3996		
40	92	Е11-070519-0102 Ктр и Кэм=1,11 ОПр п.3.11	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	110,12	25904,89	160,92	2852646	17721	2510756	238615	3338562	
						2943,79	65,75	324170	7240		247301		
			Итого по разделу: 9. Лестничный марш									3432226	
			Раздел: 10. Крыльцо										
41	93	Е11-010205-0302 Ктр и Кэм=1.11 ОПр п.3.11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,5	2734,44	0	6836	0	0	4922	12699	
						2734,45	0	6836	0		941		
42	94	Е11-010205-0502 Ктр и Кэм=1.11 ОПр п.3.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,16	1426,87	0	228	0	0	164	423	
						1426,87	0	228	0		31		
43	95	Е11-060101-0115 Ктр и Кэм=1.11 ОПр п.3.11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	2,34	36604,21	3179,58	85654	7440	70509	6723	99767	
						3292,6	697,27	7705	1632		7390		
44	96	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0546	331233		18085		18085		19532	
											1447		
45	97	Е11-080101-0307 Ктр и Кэм=1.11 ОПр п.3.11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,76	1252,83	35,8	7216	206	4368	1922	9869	
						458,7	4,78	2642	28		731		
46	98	Е11-110101-2707 Ктр и Кэм=1.05 ОПр п.3.11	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	5,98	6134,53	234,6	36684	1403	25382	7565	47789	
						1655,44	101,43	9900	607		3540		
47	99	Е11-090302-0112 Ктр и Кэм=1,11 ОПр п.3.11	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,322	44143,47	21180,29	14214	6820	3638	4161	19845	
						11664,04	6283,97	3756	2023		1470		
	99.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,322								
48	100	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,288	446725		128657		128657		138950	Казахстан
											10293		
49	101	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,034	578162		19658		19658		21231	
											1573		
50	102	Е11-090302-0201 Ктр и Кэм=1,11 ОПр п.3.11	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,29864	122278,55	23438,27	36517	7000	927	22071	63275	
						95737,12	6907,06	28591	2063		4687		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	102.1	261-102-0522	Конструкции стальные	т	0,2986								
51	103	Е11-090701-0127 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,29864	290360,73 263622,78	19599,64 4905,7	86713 78728	5853 1465	2132	57739 11556	156008	
52	104	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,20856	437427		91230		91230	7298	98528	Казахстан
53	105	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,06144	437241		26864		26864	2149	29013	Казахстан
54	106	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02864	479350		13729		13729	1098	14827	Казахстан
55	107	Е11-460901-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Анкера химические инъекционные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	32	291,41 290,12	1,29 0,57	9325 9284	41 18	0	6697 1282	17304	
	107.1	217-103-0200	Анкер химический	шт.	32								
56	108	С1243-907-6106	Шпильки М12х160	шт.	32	466		14912		14912	1193	16105	
57	109	С1217-103-0204	Анкер химический HIT-HY 270 500/2, 500 мл	шт.	2	15037		30074		30074	2406	32480	Казахстан
58	110	Е11-120101-0716 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	7,4	4384,07 1123,35	37,48 14,23	32442 8313	277 105	23852	6061 3080	41583	
59	111	Е11-100104-0206 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Потолки. Подшивка профилированным листом оцинкованным	м² потолков	3	3073,98 420,2	5,91 2,63	9222 1261	18 8	7944	914 811	10947	
60	112	С1214-204-0722 Коэффициент к объему	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	3,45	4598		15863		15863	1269	17132	
61	113	Е11-120101-2003 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	2,7	1213,66 545,25	16,29 5,29	3277 1472	44 14	1761	1070 348	4695	
62	114	С1224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,7	2014		5438		5438	435	5873	Казахстан
63	115	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05 ОПр п.3.11	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	18	121,32 69,64	3,93 0,46	2184 1254	71 8	860	909 248	3341	
64	116	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 ОПр п.3.11 Коэффициенты по тех. части-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	18	198,96 81,38	5,72 0,9	3581 1465	103 16	2013	1066 372	5019	
65	117	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	2,4	36604,21 3292,6	3179,58 697,27	87850 7902	7631 1673	72317	6894 7580	102324	
66	118	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0247	354275		8751		8751	700	9451	
67	119	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	4,08	1252,83 458,7	35,79 4,78	5112 1871	146 20	3094	1362 518	6992	
68	120	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,05 ОПр п.3.11	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		5,98	6134,53	234,6	36684	1403	25382	7565	47789	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ покрытия		1655,44	101,43	9900	607		3540		
69	121	Е11-070519-0104 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3	22133,04	149,19	66399	448	63302	2038	73912	
						883,09	60,37	2649	181		5475		
70	122	Е11-090302-0401 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04936	49637,05	17072,27	2450	843	277	1146	3884	
						26943,98	5316,09	1330	262		288		
	122.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0494								
71	123	С1222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,03768	970424		36566		36566		39491	Казахстан
											2925		
72	124	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01168	479350		5599		5599		6047	Казахстан
											448		
73	125	Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,08	222274,81	1421,68	17782	114	14520	2297	21685	
						39351,28	523,23	3148	42		1606		
74	126	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,08	11969,79	107,6	958	9	832	87	1129	
						1462,64	45,71	117	4		84		
75	127	Е11-120101-0716 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	3,12	4755,52	37,48	14837	117	11215	2555	18783	
						1123,36	14,23	3505	44		1391		
76	128	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1,4	5413,07	26,56	7578	37	5038	1809	10138	
						1787,94	6,45	2503	9		751		
77	129	Е11-120101-2001 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	2,2	3763,41	3009,98	8280	6622	162	2039	11144	
						679,74	607,69	1495	1337		825		
78	130	С1224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,2	1510		3322		3322		3588	Казахстан
											266		
79	131	Е11-100104-0206 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$ потолков	5,5	447,86	5,91	2463	33	120	1674	4468	
						420,2	2,63	2311	14		331		
80	132	С1231-303-0101	Металлический сайдинг	$м^2$	5,5	3621		19916		19916		21509	Казахстан
											1593		
81	133	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05 ОПр п.3.11	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,584	121,32	3,93	435	14	171	181	665	
						69,64	0,46	250	2		49		
82	134	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 Коэффициенты по тех. части-1 ОПр п.3.11	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	3,584	198,96	5,72	713	21	401	212	999	
						81,38	0,9	292	3		74		
			Итого по разделу: 10. Крыльцо									1270233	
			Раздел: 11. Монтажные работы										
			ИТОГО:					16943918	455051	10336152	5173954	22556207	
			В том числе :					6152721	268017		1769439		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 0,9% К=0,8			0,72%		162404,69					
			Итого с временными									22718611,69	
			Удорожание в зимнее время			0,72%		163574,00					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними									22882185,69	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		457643,71					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23339829,41	
			Переходящий коэффициент на 2023 год			*1,079*						*25183676,33*	
			НДС			12 %		3022041,16					
			Итого с НДС									28205717,49	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "KERUEN SARAY"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утепов Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)1

Совет дома

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Оператор по финансированию ТОО "Специально-предпринимательская корпорация Актобе"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алдашев А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)2

Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Казмагамбетов А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора