SANA 2025.3Д от 17.03.2025 г.

Цена региона Карагандинская область г.Караганда, г.Шахтинск, г.Темиртау,

Приложение Г к НДЦС РК

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутренней системы отопления в здании КГУ "Общеобразовательная школа № 16" отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области. Корректировка сметной документации

Наименование объекта: КГУ "Общеобразовательная школа № 16" отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области". Карагандинская область, г. Сарань, п. Актас, ул. Космическая, строение 11

Генподрядчик: ТОО "Ulytau Building" БИН: 050340015760

Субподрядчик: ТОО "BUILD CONSTRUCTION 2025" БИН: 111140016054

Акт приемки выполненных работ Форма 2 Ноябрь 2025 г.

Ремонт внутренней системы отопления
(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Система отопления,				

1	1116-0201-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр 25 мм	м трубопровода	12	2151	25 812
2	1116-0201-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр 32 м	м трубопровода	12	2151	25 812
3	1116-0201-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр40 мм	м трубопровода	10	2151	21 510
4	1116-0202-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения из трубы стальной бесшовной, диаметр50 мм	м трубопровода	5	3909	19 545
5	1116-0202-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения из трубы стальной бесшовной, диаметр 65 мм	м трубопровода	5	4593	22 965
6	1118-0301-0101 Кклим = 1,06	Установка радиатора чугунного	кВт	14	318,45	4 458
7	1118-0701-0105 Кклим = 1,06	Установка крана воздушного	шт	3	779	2 337
8	1116-0402-0101 Кклим = 1,06	Установка клапана, регулирующего балансировочного на резьбовом соединении, диаметр от 15 до 25 мм	шт	4	2000	8 000
9	1116-0701-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	18	379	6 822

10	1116-0701-0102 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	21	393	8 253
11	1126-0101-1001 Кклим = 1,12	Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука	м трубопровода	5	1891	9 455
12	1113-0203-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	16	265	4 240
13	1113-0203-0531 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м3	11	250	2 750
Тепловой узел						
14	1116-0401-0103 Кклим = 1,06	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 100 мм	шт	1	26590	26 590
15	1116-0401-0102 Кклим = 1,06	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм	шт	1	9315	9 315
16	1118-0701-0102 Кклим = 1,06	Установка манометра с трехходовым краном	комплект	1	20415	20 415
17	1118-0701-0104 Кклим = 1,06	Установка термометра в оправе прямого или углового	комплект	1	1861	1 861

		ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге			220 140
		НДС 12%	тенге			26 417
		ИТОГО С НДС 12%	тенге			246 557

Принял:
Генподрядчик: ТОО "Ulytau Building"

Директор **Каракулова М. Б.**

Сдал:
Субподрядчик: ТОО "BUILD CONSTRUCTION 2025

Директор **Рустембеков А. С.**