Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Приозерск"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Договор № 11 от 30 января 2017 г.

ГУ "Отдел строительства города Приозерск""
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

ПК "Аспап"
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО "БанкЦентрКредит"

АКТ № 5 от 5 июня 2017 г.

выполненных объемов работ за июнь 2017 г.

Объект: "Реконструкция (восстановление) жилого дома по ул. Весенняя, 1 г. Приозерск (завершение)"

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	154 154 688,99
2	Ранее заактированные суммы по выполненным объемам работ	145 454 737,00
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	138 182 000,00
4	Виды выполняемых работ	Реконструкция
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	154 154 688,99
6	Сумма выполненных работ за июнь 2017 г.	8 699 951,99
7	Удержание резерва 5%	434 997,60
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	8 264 954,39
9	В том числе НДС 12%	885 530,83

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Приозерск"

_____ Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап" _____ Т. М. Ашимов

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Приозерск"

Геподрядчик: ПК "Аспап"

Объект: "Реконструкция (восстановление) жилого дома по ул. Весеняя 1 города Приозерск (завершение)"

Акт выполненных работ

за июнь 2017 г.

Составлен(а) в базисных ценах 2001 г. по состоянию на 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛС №2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (вместо оклейки стен обоями)	125,15	335,38	2,63	41972	329	8961	0,45	56
		м2		74,78	0,99	9359	124	94,5	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41972	329			56
			Тенге			9359	124			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41972				
	Материалы -		Тенге			32284				
	Всего заработная плата -		Тенге				9483,00			
		Накладные расходы -	Тенге			8961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1344,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				10827,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			53989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				10827,00			
		РАЗДЕЛ 2.ЛС №2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		СТРЕМЯНКА,ПОРУЧНИ,ЛЕСТНИЦА ЛМ-1.								
2	Е0113-26-6 к=2 к объему т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	48,74	27,29	0,03	1330	1	189	0,02	1
		м2		4,78	--	233	--	81	--	--
		ПАНДУС								
3	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска закладных деталей, количество окрасок 2	1,1	-164,61	-0,09	-180	--	-129	-0,74	-1
		м2		-124,20	-0,02	-136	--	94,5	--	--
4	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска закладных деталей, количество окрасок 2	1,1	167,69	0,09	184	--	129	0,74	1
		м2		124,20	0,02	136	--	94,5	--	--
5	Е0106-36-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Железнение поверхности	45,72	-67,34	-0,29	-3079	-13	-2554	-0,33	-15
		м2		-59,00	-0,11	-2697	-5	94,5	--	--
6	Е0111-27-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток (крыльцо входа и пандус)	80	243,71	20,99	19497	1679	12061	0,83	67
		м2		128,34	7,85	10267	628	110,7	0,04	3
7	С143021-10	Плитка бетонная	81,6	554,00	--	45206	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		БУДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ								
8	Е0112-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	5,1	-801,96	-9,53	-4090	-49	-273	-0,27	-1
		м2		-46,32	-3,57	-236	-18	107,1	-0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0112-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	5,1	901,23	9,53	4596	49	273	0,27	1
		м2		46,32	3,57	236	18	107,1	0,02	--
10	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,71	-446,86	-128,16	-764	-219	-404	-1,03	-2
		м2		-174,40	-44,59	-298	-76	108	-0,17	--
11	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,71	477,51	128,16	817	219	404	1,03	2
		м2		174,40	44,59	298	76	108	0,17	--
		ОТМОСТКА								
12	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	11,8	2350,95	--	27741	--	7977	3,73	44
		м3		610,65	--	7206	--	110,7	--	--
13	Е0127-55-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	118	385,17	--	45450	--	4020	0,17	20
		м2		28,46	--	3359	--	119,7	--	--
		Обшивка балконов профлистом (доп.работа)								
14	Е0109-43-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Обшивка балконов профлистом	163,7	353,00	156,36	57786	25596	26887	1,08	177
		м2		165,60	37,17	27109	6086	81	0,13	21
15	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный	181,05	896,00	--	162223	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство ограждения (доп.работа)								
16	У1-32-35	Ограда металлическая, строительные работы	57	9923,28	288,74	565627	16458	125750	9,10	519
		м		1506,45	69,37	85868	3954	140	0,34	19
17	У1-32-36	Ограда металлическая, монтаж металлоконструкций	57	25345,42	69,82	1444689	3980	380950	43,00	2451
		м		7404,60	21,32	422062	1215	90	0,08	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2367031	47701			3263
			Тенге			553406	11878			48
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			864557				
	Материалы -		Тенге			467406				
	Всего заработная плата -		Тенге				108812,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			162223				
	Местные материалы -		Тенге			112567				
		Накладные расходы -	Тенге			147443				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22117,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1072720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							731
		Сметная заработная плата -	Тенге				130928,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1502475				
	Материалы -		Тенге			1023728				
	Всего заработная плата -		Тенге				456472,00			
		Накладные расходы -	Тенге			407837				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61176,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114619				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2024931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2857
		Сметная заработная плата -	Тенге				517647,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3097651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3589
		Сметная заработная плата -	Тенге				648576,00			

РАЗДЕЛ 3.ЛС №2-1-9. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

18	Сирайс-лист ЭЦ "220 VOLT" 2011гт.ч.п .2.2 сб.21 к=1,02	Светильник потолочно-настенный для люминисцентных ламп ЛПОО-136	30,6	753,85	--	23068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0121-18-14	Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой	30	340,11	70,90	10203	2127	7909	1,20	36
		шт		201,15	42,97	6035	1289	108	0,19	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Спрайс-лист ЭЦ "220 VOLT" 2011гт.ч.п .2.2 сб.21 к=1,02	Светильник потолочный для ламп накаливания НПП 2603А	17,34	231,53	--	4015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Спрайс-лист ЭЦ "220 VOLT" 2011гт.ч.п .2.2 сб.21 к=1,02	Светильник потолочный для ламп накаливания НБП 02 1х60-002УХЛ2	59,16	539,67	--	31927	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0121-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	75	197,28	71,95	14796	5396	10556	0,63	47
		шт		99,88	44,92	7491	3369	97,2	0,20	15
23	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	3	561,00	--	1683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	30	99,00	--	2970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	75	24,00	--	1800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	30	14,00	--	420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151706-100	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, типа МО36-60	0,3	215,00	--	65	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			90946	7523			83
			Тенге			13525	4658			20
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			90946				
	Материалы -		Тенге			3951				
	Всего заработная плата -		Тенге				18183,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65947				
		Накладные расходы -	Тенге			18465				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2770,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6565				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			115976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				20953,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			115976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				20953,00			
		РАЗДЕЛ 4.ЛС №2-1-10. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
28	СПрайс 2011г.РК ТОО "Связь Плюс"	Распределительная коробка на 10 пар KSC 03-001	6	751,73	--	4510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-698-1	Монтаж распределительной коробки	6	92,40	--	554	--	486	0,50	3
		шт		90,00	--	540	--	90	--	--
30	СПрайс 2011г.РК ТЦ "220В"	Розетка телефонная ТР4-014	42	266,66	--	11200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0110-349-7	Монтаж и подключение телефонной розетки RJ11	42	107,30	--	4507	--	4200	1,00	42
		шт		99,00	--	4158	--	101	--	--
32	СПрайс 2011г.РК ТОО "KAZCENTRE LECTROPROV OD"	Муфта разветвительная на 20 пар ВССК 20 (13/25Е)-1эп	3	2117,63	--	6353	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0110-893-1 8	Муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20пар	3	1708,60	546,00	5126	1638	4052	6,00	18
		шт		1100,00	128,00	3300	384	110	0,74	2
34	СПрайс 2011г.РК ТЦ "220В"	Труба гладкая жесткая d 20 мм ПВХ	160	42,75	--	6840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	160	34,20	1,20	5472	192	3557	0,14	22
		м		23,20	0,20	3712	32	95	--	--
36	СПрайс 2011г.РК ТЦ "220В"	Труба гладкая жесткая d 32 мм ПВХ	50	73,65	--	3682	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	50	39,00	1,50	1950	75	1240	0,16	8
		м		25,90	0,20	1295	10	95	--	--
38	СПрайс 2011г.РК ТЦ "220В"	Кабель проводного вещания с медными жилами КРВПМ 1х2х0,5	200	10,58	--	2116	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	200	19,60	0,50	3920	100	3135	0,10	20
		м		16,40	0,10	3280	20	95	--	--
40	С151604-101	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10х2	0,025	90100,00	--	2253	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
41	С151604-103	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20х2	0,09	203600,00	--	18324	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-401-1	Монтаж кабелей с креплением накладными скобами	115	175,20	75,70	20148	8706	10193	0,44	51
		м		72,70	20,60	8361	2369	95	0,12	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			96955	10711			164
			Тенге			24646	2815			16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			96955				
	Материалы -		Тенге			6321				
	Всего заработная плата -		Тенге				27461,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55278				
		Накладные расходы -	Тенге			26863				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4029,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7429				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			131247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата -	Тенге				31490,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			131247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата -	Тенге				31490,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2596905	66263			3567
			Тенге			600936	19474			85
Стоимость монтажных работ -			Тенге			187901				
Материалы -			Тенге			10271				
Всего заработная плата -			Тенге				45644,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			121225				
		Накладные расходы -	Тенге			45328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6799,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13994				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			247223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				52443,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			906529				
Материалы -			Тенге			499691				
Всего заработная плата -			Тенге				118295,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			162223				
Местные материалы -			Тенге			112567				
		Накладные расходы -	Тенге			156405				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23461,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63776				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1126709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							792
		Сметная заработная плата -	Тенге				141755,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1502475				
Материалы -			Тенге			1023728				
Всего заработная плата -			Тенге				456472,00			
		Накладные расходы -	Тенге			407837				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61176,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114619				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2024931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2857
		Сметная заработная плата -	Тенге				517647,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3398862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3957
		Сметная заработная плата -	Тенге				711846,00			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					3398862				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 0,88%		**29910**	**скидка**	**29910**	**3398862**				
	Итого с зимними удорожаниями 1,78%		**61032**	**скидка**	**61032**	**3398862**				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		**34288**	**скидка**	**34288**	**3398862**				
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		**13715**	**скидка**	**2980,53**	**3409596,47**				
	Итого с учетом скидки		**3537807**	**скидка**	**128210,53**	**3409596,47**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013			**К=2,23355**		**7615504,20**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**2%**			**7767814,28**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12%**			**932137,71**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**8699951,99**				

Сдал: Прораб ПК "Аспап" _____ Аксев Т.А.

Принял: Техназдор ТОО "ТехноЭкспертKZ" _____ Шабдыкеев Б.К.

Представитель Заказчика _____

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Приозерск"

Геподрядчик: ПК "Аспап"

Объект: "Реконструкция (восстановление) жилого дома по ул. Весеняя 1 города Приозерск (завершение)"

Акт выполненных работ

за май 2017 г.

Составлен(а) в базисных ценах 2001 г. по состоянию на 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛС №2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел 2. СТЕНЫ. ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	4,3	17100,92	496,82	73534	2136	15035	21,56	93
				3309,75	186,75	14232	803	100	0,92	4
		м3								
2	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	1462,83	-164,72	-50,15	-240960	-73361	-161950	-0,53	-781
				-92,03	-18,68	-134624	-27326	100	-0,09	-135
		м2								
3	Е0134-57-2 т.ч. п-1 25 К=1,15 и К=1 25 Кнр=0,9	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 110 мм	1462,83	129,17	2,90	188954	4242	184458	0,79	1159
				126,27	1,10	184712	1609	99	0,01	8
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21528	-66982			471
			Тенге			64319	-24914			-123
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			-7038				
	Всего заработная плата -		Тенге				39406,00			
	Местные материалы -		Тенге			31228				
		Накладные расходы -	Тенге			37543				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5631,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							367
		Сметная заработная плата -	Тенге				45037,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			62615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							367
		Сметная заработная плата -	Тенге				45037,00			
		РАЗДЕЛ 2. ЛС №2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел 4. ЛЕСТНИЦЫ								
4	Е0113-26-6 к=2 к объему т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	224,38	27,29	0,03	6123	6	869	0,02	5
		м2		4,78	--	1073	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6123	6			5
			Тенге			1073	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6123				
	Материалы -		Тенге			5044				
	Всего заработная плата -		Тенге				1073,00			
		Накладные расходы -	Тенге			869				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1204,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1204,00			
		РАЗДЕЛ 3. ЛС №2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел 6. ОКНА								
5	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2	739,16	1,55	1478	3	379	1,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				176,21	0,59	352	1	107,1	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1478	3			2
			Тенге			352	1			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1478				
	Материалы -		Тенге			1123				
	Всего заработная плата -		Тенге				354,00			
		Накладные расходы -	Тенге			379				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1968				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				410,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1968				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				410,00			

РАЗДЕЛ 4. ЛС №2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел 7. ДВЕРИ

6	С12022-1	Двери металлические, входные	4	-25100,00	--	-100400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках , площадь проема до 3 м2	19,14	671,57	39,81	12855	762	4847	1,32	25
				219,42	15,05	4200	288	108	0,07	1
		м2								
8	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	8,7	4010,00	--	34871	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
9	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	204,33	4250,00	--	868403	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
10	Е0110-28-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	6,84	-2136,20	-5,80	-14612	-40	-1696	-1,51	-10
				-227,45	-2,20	-1556	-15	108	-0,01	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	46	-1380,00	--	-63480	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	5	-1960,00	--	-9800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0110-23-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	4	460,92	38,61	1844	154	1017	1,41	6
		м2		220,72	14,60	883	58	108	0,07	--
14	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	4	12300,00	--	49200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			778881	877			21
			Тенге			3527	331			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			879281				
	Материалы -		Тенге			-4317				
	Всего заработная плата -		Тенге				3859,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			879194				
		Накладные расходы -	Тенге			4167				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				625,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			936455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4484,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-100400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-100400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-6024				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-106424				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			830031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4484,00			

РАЗДЕЛ 5. ЛС №2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0115-152-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке (тепловой пункт, водомерный узел, электрощитовая)	157,81	19,54	0,15	3083	24	2364	0,11	17
		м2		15,79	0,06	2492	10	94,5	--	--
16	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	370,22	325,10	2,10	120357	777	25586	0,39	144
		м2		65,03	0,79	24075	292	105	--	1
17	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	452,13	282,87	2,91	127892	1317	21917	0,30	135
		м2		50,20	1,10	22696	497	94,5	0,01	2
18	Е0115-166-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Улучшенная окраска масляная по штукатурке стен	119,44	221,08	2,35	26407	281	10265	0,54	64
		м2		90,05	0,90	10755	107	94,5	--	1
19	Е0115-18-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	96,39	2174,08	2,63	209563	253	39923	2,59	249
		м2		437,29	0,99	42151	95	94,5	--	--
20	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (вместо оклейки стен обоями)	3941,42	335,38	2,63	1321862	10346	282224	0,45	1768
		м2		74,78	0,99	294757	3892	94,5	--	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1809165	12998			2378
			Тенге			396926	4895			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1809165				
	Материалы -		Тенге			1389178				
	Всего заработная плата -		Тенге				401821,00			
	Местные материалы -		Тенге			10063				
		Накладные расходы -	Тенге			382279				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57342,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131487				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2322930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							481
		Сметная заработная плата -	Тенге				85514,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13476				
	Материалы -		Тенге			268				
	Всего заработная плата -		Тенге				13154,00			
	Местные материалы -		Тенге			55				
		Накладные расходы -	Тенге			15153				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2273,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1718				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				15427,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			273764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							551
		Сметная заработная плата -	Тенге				100941,00			
		РАЗДЕЛ 7.ЛС №2-1-4. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
26	Е0118-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	5	969,28	2,02	4846	10	384	0,37	2
				66,63	--	333	--	115,2	--	--
		комплект								
27	Е0118-22-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка термометров в оправе прямых	6	72,96	--	438	--	442	0,37	2
				63,96	--	384	--	115,2	--	--
		комплект								
28	С131205-4	Термометры прямые в оправе	6	352,00	--	2112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	Ц0111-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Приборы, устанавливаемые на трубопроводах на закладных устройствах - расширителей	6	72,29	--	434	--	277	0,33	2
				56,93	--	342	--	81	--	--
		шт								
30	Е0118-16-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15988,39	200,32	31977	401	1887	4,24	8
				743,57	75,32	1487	151	115,2	0,36	1
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка кранов шаровых диам. 65 мм	3	981,63	112,66	2945	338	1925	2,99	9
		1шт		514,91	42,19	1545	127	115,2	0,20	1
32	Прайс-лист ООО "Инженерна я сантехника К" 2011г.	Стоимостькрана шарового латунного диам.65мм	3	3244,92	--	9735	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-19-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка клапанов балансировочных диам. 25 мм	1	1208,78	63,61	1209	64	351	1,61	2
		1шт		282,04	22,50	282	22	115,2	0,11	--
34	Прайс-лист ТОО НПФ "Эргономик а" 2011г.	Стоимость ручного резьбового балансировочного клапана MSV-C в комплекте с измерительными ниппелями диам. 25мм	1	3491,99	--	3492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установкакранов шаровых диам. 25 мм	11	521,42	49,05	5736	540	3955	1,69	19
		1шт		292,39	19,69	3216	217	115,2	0,09	1
36	Прайс-лист ООО "Инженерна я сантехника К" 2011г.	Стоимость крана шарового латунного диам.25мм BUGATTI	11	712,61	--	7839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка кранов шаровых диам. 15 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
		1шт		292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	--
38	Прайс-лист ООО "Инженерна я сантехника К" 2011г.	Стоимость крана шарового латунного диам.15мм BUGATTI	4	712,61	--	2850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
39	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка клапанов обратных диам. 25 мм	3	521,42	49,05	1564	147	1079	1,69	5
				292,39	19,69	877	59	115,2	0,09	--
		1шт								
40	Прайс-лист ООО "Инженерна я сантехника К" 2011г.	Стоимость клапанов обратных диам.25мм BUGATTI	3	742,13	--	2226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	Ц0111-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг - труба кольцевая	9	129,51	14,70	1166	132	435	0,58	5
				56,93	2,81	512	25	81	0,02	--
		шт								
42	Ц0111-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг - штуцер	9	129,51	14,70	1166	132	435	0,58	5
				56,93	2,81	512	25	81	0,02	--
		шт								
43	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	10	960,53	26,00	9605	260	1841	0,83	8
				150,08	9,74	1501	97	115,2	0,05	--
		м								
44	Е0116-7-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	7	372,70	5,24	2609	37	571	0,39	3
				68,83	1,97	482	14	115,2	0,01	--
		м								
45	Е0116-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	7	339,70	5,24	2378	37	571	0,39	3
				68,83	1,97	482	14	115,2	0,01	--
		м								
46	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	14	12,59	--	176	--	198	0,06	1
				12,29	--	172	--	115,2	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	10	12,73	--	127	--	142	0,06	1
		м		12,29	--	123	--	115,2	--	--
48	Е0113-17-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	3,78	24,85	0,06	94	--	21	0,03	--
		м2		6,73	0,03	25	--	81	--	--
49	Е0126-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами теплоизоляционными толщиной 40 мм	15	100,78	10,59	1512	159	808	0,32	5
		м		55,89	3,94	838	59	90	0,02	--
50	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	0,143	4400,00	--	629	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			98950	2452			86
			Тенге			14283	889			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2765				
	Материалы -		Тенге			1134				
	Всего заработная плата -		Тенге				1417,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1148				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			235				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				1589,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2235				
	Материалы -		Тенге			583				
	Всего заработная плата -		Тенге				923,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			629				
		Накладные расходы -	Тенге			828				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1047,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			93950				
	Материалы -		Тенге			51611				
	Всего заработная плата -		Тенге				12832,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28254				
	Местные материалы -		Тенге			3				
	Сдача и испытание -		Тенге			76				
		Накладные расходы -	Тенге			14783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2217,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6524				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			115257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				15050,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			122651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				17686,00			
		РАЗДЕЛ 8.ЛС №2-1-5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ								
51	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	25	623,70	14,12	15593	353	3380	0,55	14
				100,35	5,29	2509	132	128	0,03	1
			м							
52	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	113	12,59	--	1423	--	1600	0,06	7
				12,29	--	1389	--	115,2	--	--
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			17016	353			20
			Тенге			3898	132			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17016				
	Материалы -		Тенге			12759				
	Всего заработная плата -		Тенге				4030,00			
	Местные материалы -		Тенге			6				
		Накладные расходы -	Тенге			4981				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				747,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4777,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			23316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4777,00			
		РАЗДЕЛ 9.ЛС №2-1-6. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ								
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ								
53	Прайс-лист ООО "УСТК" РФ 2011г.	Стоимость водонагревателя ARISTON емкостью 100 литров	6	-38166,73	--	-229000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Прайс-лист ООО "УСТК" РФ 2011г.	Стоимость водонагревателя ARISTON емкостью 80 литров	6	32329,09	--	193975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0116-29-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	25	12,59	--	315	--	354	0,06	1
		м		12,29	--	307	--	115,2	--	--
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ								
56	Е0116-29-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	25	12,59	--	315	--	354	0,06	1
		м		12,29	--	307	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-34396	--			3
			Тенге			615	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-34396				
	Материалы -		Тенге			13				
	Всего заработная плата -		Тенге				615,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-35026				
	Местные материалы -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			708				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2021				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-35709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				721,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-35709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				721,00			
		РАЗДЕЛ 10.ЛС №2-1-7. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
57	Е0116-16-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установкавентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	1	638,79	15,41	639	15	358	1,82	2
		1шт		305,33	5,63	305	6	115,2	0,03	--
58	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0116-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 50 мм	1	346,57	6,73	347	7	203	1,04	1
		1шт		173,36	2,81	173	3	115,2	0,01	--
60	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	7360,00	--	7360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0116-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 50 мм	1	346,57	6,73	347	7	203	1,04	1
		1шт		173,36	2,81	173	3	115,2	0,01	--
62	Прайс-лист 00О "ПРОМРЕСУР С-KZ" 2011г. РК	Клапан обратный поворотный фланцевый диам 50мм 19ч21бр	1	2116,36	--	2116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С130809-93	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	2	2550,00	--	5100	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
64	С130809-90	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	4	1410,00	--	5640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			34948	29			4
			Тенге			652	11			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34948				
	Материалы -		Тенге			651				
	Всего заработная плата -		Тенге				663,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33616				
		Накладные расходы -	Тенге			764				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2143				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				778,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			37855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				778,00			

РАЗДЕЛ 11.ЛС №2-1-8. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ

65	Е0116-21-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кпр=0,9	Установка воронок сливных диам. 100 мм	3	196,59	1,96	590	6	537	0,95	3
				155,25	--	466	--	115,2	--	--
		1воронка								
66	С131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	3	7790,00	--	23370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
67	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	367,00	--	1101	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
68	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	492,00	--	2952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С130810-150	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныепереходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16МПа, 108х6-89х6 мм	12	796,00	--	9552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	3	243,00	--	729	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	24	401,00	--	9624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	71	12,73	--	904	--	1006	0,06	4
		м		12,29	--	873	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			48822	6			7
			Тенге			1339	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48822				
	Материалы -		Тенге			136				
	Всего заработная плата -		Тенге				1339,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47328				
	Местные материалы -		Тенге			13				
		Накладные расходы -	Тенге			1542				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				231,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3022				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			53386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1570,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			53386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1570,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2955482	-48042			3501
			Тенге			574305	-17828			-88
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1134				
	Всего заработная плата -		Тенге				1417,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1148				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			235				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				1589,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2879302				
	Материалы -		Тенге			1467682				
	Всего заработная плата -		Тенге				522427,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			879823				
	Местные материалы -		Тенге			41292				
		Накладные расходы -	Тенге			496211				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74432,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3578043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3479
		Сметная заработная плата -	Тенге				596859,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-100400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-100400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-6024				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-106424				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			173816				
	Материалы -		Тенге			65437				
	Всего заработная плата -		Тенге				32633,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74173				
	Местные материалы -		Тенге			79				
	Сдача и испытание -		Тенге			76				
		Накладные расходы -	Тенге			37931				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5690,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12705				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			224452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				38323,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3700219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3680
		Сметная заработная плата -	Тенге				636771,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					3700219				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 0,88%		**32562**	**скидка**	**32562**	**3700219**				
	Итого с зимними удорожаниями 1,78%		**66443**	**скидка**	**66443**	**3700219**				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		**37328**	**скидка**	**37328**	**3700219**				
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		**14931**	**скидка**	**2320**	**3712830**				
	Итого с учетом скидки		**3851483**	**скидка**	**138653**	**3712830**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013			**К=2,23355**		**8292790**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**2%**			**8458646**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12%**			**1015038**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**9473684**				

Сдал: Прораб ПК "Аспан" _____ Акеев Т.А.

Принял: Техназдор ТОО "ТехноЭкспертКZ" _____ Шабдыкеев Б.К.

Представитель Заказчика _____

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Приозерск"

Геподрядчик: ПК "Аспап"

Объект: "Реконструкция (восстановление) жилого дома по ул. Весеняя 1 города Приозерск (завершение)"

Акт выполненных работ

за апрель 2017 г.

Составлен(а) в базисных ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОЛЫ								
		ТИП П1								
1	Е0106-36-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий м2	7,868432	67,34	0,29	530	2	440	0,33	3
				59,00	0,11	464	1	94,5	--	--
		ТИП П1а								
2	Е0111-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток полов м2	90,901096	1979,26	14,65	179917	1332	20419	1,22	111
				197,43	5,49	17947	499	110,7	0,03	2
3	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Устройство плинтусов из плиток керамических м	96,355162	262,02	0,40	25247	39	5121	0,27	26
				47,87	0,14	4613	13	110,7	--	--
		ТИП П2								
4	Е0111-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток полов м2	9,757891	1979,26	14,65	19313	143	2192	1,22	12
				197,43	5,49	1927	54	110,7	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Устройство плинтусов из плиток керамических	10,343364	262,02	0,40	2710	4	550	0,27	3
		м		47,87	0,14	495	1	110,7	--	--
		ТИП ПЗ								
6	Е0111-11-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм - неопорбетон	5,43543	357,52	16,79	1943	91	499	0,52	3
		м2		76,59	6,30	416	34	110,7	0,03	--
7	Е0111-11-6 к=2 к объему т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	10,87086	61,74	0,84	671	9	12	0,01	--
		м2		0,72	0,31	8	3	110,7	--	--
8	Е0111-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	5,43543	56,36	6,94	306	38	313	0,30	2
		м2		49,43	2,59	269	14	110,7	0,01	--
9	Прайс лист ТОО "ВОСТОК-УНИВЕРСАЛ" г.Усть-Каменогорск	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем типа ППЖ	0,271772	12274,86	--	3336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Устройство цементных выравнивающих стяжек толщиной 15 мм	5,43543	216,86	12,44	1179	68	389	0,41	2
		м2		60,03	4,67	326	25	110,7	0,02	--
11	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,43543	-31,81	-0,84	-173	-5	-6	-0,01	--
		м2		-0,72	-0,31	-4	-2	110,7	--	--
12	Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Устройство гидроизоляции оклеечной из рубероида на битумной мастике первый слой	5,43543	382,02	23,03	2076	125	647	0,48	3
		м2		98,84	8,64	537	47	110,7	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0111-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток полов	5,43543	1979,26	14,65	10758	80	1221	1,22	7
		м2		197,43	5,49	1073	30	110,7	0,03	--
14	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,761556	262,02	0,40	1510	2	306	0,27	2
		м		47,87	0,14	276	1	110,7	--	--
		ТИП П4								
15	Е0111-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	93,541162	56,36	6,94	5272	649	5386	0,30	28
		м2		49,43	2,59	4623	242	110,7	0,01	1
16	Прайс лист ТОО "ВОСТОК-УНИВЕРСАЛ" г.Усть-Каменогорск	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем типа ППЖ	4,677058	12274,86	--	57410	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	93,541162	779,78	6,13	72942	573	7206	0,44	41
		м2		67,28	2,31	6293	216	110,7	0,01	1
18	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	99,153632	125,78	0,20	12471	20	2052	0,10	10
		м		18,61	0,09	1845	9	110,7	--	--
		ТИП П5								
19	Е0111-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток полов	33,233772	1979,26	14,65	65778	487	7465	1,22	41
		м2		197,43	5,49	6561	182	110,7	0,03	1
20	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство плинтусов из плиток керамических	35,227798	262,02	0,40	9231	14	1872	0,27	10
		м		47,87	0,14	1687	5	110,7	--	--
		ТИП П6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	423,031752	-31,81	-0,84	-13455	-354	-486	-0,01	-2
		м2		-0,72	-0,31	-306	-132	110,7	--	-1
22	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	423,031752	779,78	6,13	329872	2591	32588	0,44	186
		м2		67,28	2,31	28459	978	110,7	0,01	5
23	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	448,413657	125,78	0,20	56401	90	9280	0,10	46
		м		18,61	0,09	8344	39	110,7	--	--
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
24	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1262,268	-306,50	-2,10	-386885	-2651	-87237	-0,39	-492
		м2		-65,03	-0,79	-82085	-997	105	--	-5
25	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1541,54	-264,27	-2,91	-407383	-4490	-74728	-0,30	-461
		м2		-50,20	-1,10	-77381	-1696	94,5	-0,01	-8
26	Е0115-166-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Улучшенная окраска масляная по штукатурке стен	407,246	-216,22	-2,35	-88056	-957	-35000	-0,54	-219
		м2		-90,05	-0,90	-36670	-367	94,5	--	-2
27	Е0115-18-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	328,65	-2174,08	-2,63	-714512	-863	-136117	-2,59	-850
		м2		-437,29	-0,99	-143715	-325	94,5	--	-2
28	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1433,02221	325,10	2,10	465872	3009	99038	0,39	559
		м2		65,03	0,79	93189	1132	105	--	6
29	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1750,07293	282,87	2,91	495039	5097	84837	0,30	523
		м2		50,20	1,10	87849	1925	94,5	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0115-166-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Улучшенная окраска масляная по штукатурке стен	462,336494	221,08	2,35	102214	1086	39735	0,54	249
		м2		90,05	0,90	41631	416	94,5	--	2
31	Е0115-18-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	373,108364	2174,08	2,63	811168	979	154530	2,59	965
		м2		437,29	0,99	163156	368	94,5	--	2
		БУДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ								
32	Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен наружных простых при высотеэтажа до 4 м	5,1975	8271,56	419,80	42991	2182	5311	5,22	27
		м3		804,71	157,50	4182	819	106,2	0,76	4
33	Е0107-44-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	124,10	83,04	248	166	144	0,17	--
		шт		27,43	29,81	55	60	126	0,13	--
34	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,082	23200,00	--	1902	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0107-45-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2	2	801,75	248,04	1604	496	1147	2,17	4
		шт		367,43	87,81	735	176	126	0,38	1
36	С143017-9	Сплошные плоские плиты толщиной 8 см	4,08	1360,00	--	5549	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0112-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	0,357	13240,86	258,95	4727	92	261	4,17	1
		м3		584,78	98,44	209	35	107,1	0,48	--
38	Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	5,1	164,11	19,93	837	102	258	0,28	1
		м2		39,85	7,45	203	38	107,1	0,04	--
39	Е0112-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	76,5	5,56	0,18	426	13	15	--	--
		м2		0,13	0,06	10	5	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0112-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	5,1	801,96	9,53	4090	49	273	0,27	1
		м2		46,32	3,57	236	18	107,1	0,02	--
41	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,71	446,86	128,16	764	219	404	1,03	2
		м2		174,40	44,59	298	76	108	0,17	--
42	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	1,71	11200,00	--	19152	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0115-60-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	41,6	220,96	2,50	9192	104	4245	0,65	27
		м2		107,64	0,34	4478	14	94,5	0,05	2
45	Е0115-152-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	44,7	19,52	0,15	872	7	670	0,11	5
		м2		15,79	0,06	706	3	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1217019	10639			2897
			Тенге			142938	3961			38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1454609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3179
		Сметная заработная плата -	Тенге				170188			

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСИВЕННО-ПИТЬЕВОЙ

46	С130902-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	10700,00	--	32100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	981,63	112,66	2945	338	1925	2,99	9
		1шт		514,91	42,19	1545	127	115,2	0,20	1
48	Прайс-лист ЗАО "ТЕПЛОВОДОМЕР" 2011г. РФ без НДС	Счетчик холодной воды крыльчатый муфтовый диам.15мм ВСХ-15	42	948,83	--	39851	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Прайс-лист ЗАО "ТЕПЛОВОДОМЕР" 2011г. РФ без НДС	Счетчик холодной воды крыльчатый муфтовый диам.40мм ВСХ-20	1	1680,00	--	1680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0116-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	43	86,34	1,96	3713	84	3845	0,47	20
		1счетчик		77,63	--	3338	--	115,2	--	--
51	Е0118-21-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	8273,63	139,56	8274	140	375	1,59	2
		1фильтр		271,69	53,44	272	53	115,2	0,25	--
52	Е0118-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	42	4899,32	63,61	205771	2672	8350	0,86	36
		1фильтр		150,08	22,50	6303	945	115,2	0,11	5
53	Прайс-лист 00О "ПРОМРЕСУРС-KZ" 2011г. РК	Клапан обратный поворотный фланцевый диам.80мм 19ч21бр	1	3259,19	--	3259	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0116-18-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка клапанов приемных диам. 80 мм	1	1012,90	46,24	1013	46	487	2,36	2
		1шт		406,24	16,88	406	17	115,2	0,09	--
55	С130903-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	84	225,00	--	18900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка манометров с трехходовым краном	1	865,17	1,96	865	2	54	0,25	--
		комплект		46,58	--	47	--	115,2	--	--
57	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	169	367,00	--	62023	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	437,00	--	1311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	7	502,00	--	3514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	12	377,00	--	4524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			397675	3283			70
			Тенге			11964	1142			6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			437547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				15372			
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
62	С сб.СН РК 8.02.13-2004 сб.5.5 тб.45 п.6	Плита электрическая 4-х конфорочная	42	37175,50	--	1561371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0121-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка электрических плит	42	385,79	129,18	16203	5425	12337	1,45	61
		шт		250,99	51,20	10541	2150	97,2	0,25	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1577574	5425			61
			Тенге			10541	2150			11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1591623				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				14542			
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
64	Е0117-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	21	9194,48	49,05	193084	1030	11243	2,55	54
		комплект		445,05	19,69	9346	413	115,2	0,09	2
65	Е0117-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	21	5987,64	26,91	125740	565	9912	2,24	47
		комплект		398,48	11,25	8368	236	115,2	0,05	1
66	Е0117-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	**Установка моек на одно отделение**	21	4022,73	17,38	84477	365	7898	1,79	38
		комплект		320,85	5,62	6738	118	115,2	0,04	1
67	Е0117-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	**Установка купальных стальных ванн**	21	9832,17	117,43	206476	2466	10290	2,24	47
		комплект		380,36	45,00	7988	945	115,2	0,21	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			609777	4426			185
			Тенге			32439	1713			8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			688068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				40054			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5398881	32734			3213
			Тенге			537736	12350			62
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4171847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3553
		Сметная заработная плата -	Тенге				240156			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.									
	Итого прямых затрат					4171847				
	Накладные расходы		555119,59							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		263557,79							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					4171847				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,8%		22972,00	скидка 22972		4171847				
	Итого с зимними удорожаниями 2,64%		46875,00	скидка 46875		4171847				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		26334,00	скидка 26334		4171847				
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		10534,00	скидка 10534		4171847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с учетом дополнительной скидки			**скидка 50394**		**4121453**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015			**К=2,23355**		**9214212**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**2%**			**9398496**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12%**			**1127820**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**10526316**				

Сдал: Прораб ПК "Аспап"_____ Акеев Т.А.

Принял: Техназдер ТОО "ТехноЭкспертKZ"_____ Шаодыкеев Б.К.

Представитель Заказчика_____