**Наименование стро Строительство 5 этажного 3-х секционного жилого дома типа В-10 (пр. Сатпаева д. 149, корпус 1)**

**Наименование объе Пятиэтажный 4-х секционный жилой дом тип В-10**

**Генподрядчик: ТОО "KARAGANDY SAULET-KURYLYS" БИН: 040140005586**

**Субподрядчик: ТОО "Казполиамид" БИН: 111140016054**

**АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** **Форма 2 Март 2017 г.**

**Строительство 5 этажного 3-х секционного жилого дома типа В-10 (пр. Сатпаева д. 149, корпус 1)**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| | | **Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
| | | **Каркас** | | | | | | | | |
| | | **Колонны** | | | | | | | | |
| 2 | Е0107-43-5 | **Колонны железобетонные. Установка на нижестоящие колонны масса до 3 т /колонны верхние на полимерацетатный раствор/** | шт | 83 | 318,45 | -- | 7643 | -- | -- | 26431 |
| | | | | | 318,45 | -- | 7643 | -- | | |
| 3 | Е0107-43-4 | **Колонны железобетонные. Установка на нижестоящие колонны масса до 2 т /колонны верхние на полимерацетатный раствор/** | шт | 78 | 318,45 | -- | 7643 | -- | -- | 24839 |
| | | | | | 318,45 | -- | 7643 | -- | | |
| | | **Ригели сборные** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0107-44-5 | Укладка ригелией, масса до 1 т. | шт | 98 | 148,67 | -- | 14867 | -- | -- | 14570 |
| | | | | | 148,67 | -- | 14867 | -- | | |
| 5 | Е0105-14-2 | Устройство опорных конструкций под сборные ригели для переноса нагрузки от плит и монолитного ригеля на нижестоящие конструкции неучтенные расценкой Е0107-44-5, из расчета 50кг на 1 м сборного ригеля. | т | 74,7 | 1322,55 | -- | 20359 | -- | -- | 98794 |
| | | | | | 1322,55 | -- | 20359 | -- | | |
| | | **Перекрытие** | | | | | | | | |
| 6 | Е0107-45-5 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадье до 5 м2 | шт | 72 | 279,14 | -- | 34055 | -- | -- | 20098 |
| | | | | | 279,14 | -- | 34055 | -- | | |
| 7 | У0107-45-6 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадье до 10 м2 | шт | 84 | 657,20 | -- | 19540 | -- | -- | 55205 |
| | | | | | 657,20 | -- | 19540 | -- | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | тенге | | | | | | | 239937 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 104106 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 177856 | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | тенге | | | | | | | **239 937** |
| | **НК Казахстан** | **НДС 12%** | тенге | | | | | | | **28 792** |
| | | **ИТОГО С НДС 12%** | тенге | | | | | | | **268 730** |

**Принял:**

**Генподрядчик: ТОО "KARAGANDY SAULET-KURYLYS"** **Директор Каскенов М.К.**

**Сдал:**

**Субподрядчик: ТОО "Казполиамид"** **Директор Кузатбеков Д.Н.**