НЦЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.

Наименование стройки - Наружные инженерные сети водопровода, расположенного по адресу: г. Караганда, по улице Рижская

Наименование объекта - Наружные инженерные сети водопровода, расположенного по адресу: г. Караганда, по улице Рижская

Генподрядчик: ТОО "Ulytau Building", БИН: 050340015760

Субподрядчик: ТОО "KRK-ADAL CONSTRUCTION" БИН 240440010228

Акт приемки выполненных работ Форма 2 Декабрь 2025 г.

Наружные сети водоснабжения

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.03.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**270198**
	Раздел 1.	**Раздел Земляные работы**				**249457**
		РАЗРАБОТКА КОЛОДЦЕВ				
1	**1129-0202-0123** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 3 группы. Разработка в котлованах с откосами**	**м^3 грунта**	**139,514**	**6**	**837**
2	**1101-0205-0303** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**12,686**	**347**	**4 402**
3	**6101-0106-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**493,4**	**1**	**493**
4	**6101-0206-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**59,8**	**134**	**8 013**
5	**6101-0107-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**50,66**	**12**	**608**
6	**1129-0202-0123** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 3 группы. Разработка в котлованах с откосами**	**м^3 грунта**	**613,716**	**6**	**3 682**

1	2	3	4	5	6	7
7	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	132	347	45 804
8	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	60	1	60
9	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	19,8	134	2 653
10	1101-0205-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	50	18	900
11	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	6 196,294	12	74 356
		Разработка траншеи вручную				
12	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	$м^3$	374,4	289	108 202
	Раздел 2.	Строительные решения				9915
13	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	7,0944	1 175	8 336
14	1123-1201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Люки полимерные. Установка	шт.	4	160	640
15	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2 за 2 раза*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ115/стремянки/	$м^2$	4,2784	5	21
16	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,046	671	31
17	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	30,144	21	633
	Подраздел 2.1.	Отмостка колодца				254
18	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,53	342	181
19	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,53	137	73
	Раздел 3.	Раздел Трубопроводы				10826
20	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	20	113	2 260
21	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	4	178	712
22	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	109	436

1	2	3	4	5	6	7
23	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 32 мм	шт.	4	111	444
24	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 32 мм	шт.	4	55	220
25	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	102	408
26	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	4	219	876
27	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	4	70	280
28	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,12	23 591	2 831
		ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге			270 198
		НДС 12%	тенге			32 424
		ИТОГО С НДС 12%	тенге			302 622

Принял:

Генподрядчик: ТОО "Ulytau Building"

Директор **Каракулов Б. Д.**

Сдал:

Субподрядчик: ТОО "KRK-ADAL CONSTRUCTION"

Директор **Ермаганбетов Р. Ж..**