Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны" Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улицы Сауран на участках от ул. Керей-Жанибек хандар до ул. 24 и от ул. 26 до ул.27

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2015 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		1993	27.11.2014				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	156 100 283,4	156 100 283,4									16 725 030,4

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта:"Строительство улицы Сауран на участках от улицы Керей-Жанибек хандар до ул.№24 и от ул.№26 до ул.№27"

АКТ

приемки выполненных работ

за май 2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение								
						с начала строительства			с начала года			за май 2015 года		
			Объем	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
	Раздел 1. Восстановление оси	км	1,033	45 156	46 646,0	0,52	23 435,9	50,2%	0,52	23 435,9	50,2%	0,519	23 435,9	50,2%
	Раздел 2. Подготовительные работы	тенге			15 872 106,5		580 164,0			580 164,0			580 164,0	
1	разборка бордюра	пм	503,6	2 080,3	1 047 639,1	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	
2	разборка поребрика	пм	829,4	2 203,1	1 827 251,1	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	
3	разборка брусчатки	м2	191,7	4 332,8	830 597,8	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	
4	разборка оснований щебеночных на тротуаре	м3	718,7	2 469,0	1 774 470,3	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	
5	фрезерование а/б покрытия толщ. 11 см	м2	3873,3	484,7	1 877 388,5	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	
6	разборка оснований щебеночных	м3	1355,7	2 469,0	3 347 223,3	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	
7	разборка оснований цементно-бетонных	м3	9,3	4 061,1	37 768,2	-	-	-	-	-	-		-	
8	разборка дорожных знаков на стойках	шт	8	3 603,5	28 828,0	-	-	-	-	-	-		-	
9	снятие плодородного слоя грунта	м3	1726,4	273,0	471 307,2	1 726,40	471 307,2	100,0%	1 726,40	471 307,2	100,0%	1726,4	471 307,2	100,0%
10	валка деревьев диам 24-32 см	шт	271	1 046,7	283 655,7	104,00	108 856,8	38,4%	104,00	108 856,8	38,4%	104	108 856,8	38,4%
11	пересадка деревьев	шт	9	48 446,9	436 022,1	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	
12	ремонт существующих колодцев	шт	48	81 457,4	3 909 955,2	-	-		-	-			-	
	Раздел 3. Переустройство линии электроснабжения	тенге			79 081 960,3		-			-			-	
	Переустройство кабельной линии 10кВ				-					-			-	
23	земляные работы	м3	6,75	2 520,5	17 013,4	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
24	протаскивание в ст.футляр трубы п/э д.160 мм	пм	972	1 650,8	1 604 577,6	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
25	покрытие кирпичом	пм	38	425,1	16 153,8	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
26	прокладка кабеля ААБлУ 3х120 мм2 в трубе	пм	14	3 711,1	51 955,4	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
27	прокладка кабеля ААБлУ 3х120 мм2 в траншеи	пм	12	3 704,8	44 457,6	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
28	прокладка кабеля ААБлУ 3х120 мм2 в ТП	пм	34	3 748,4	127 445,6		-						-	0,0%
29	прокладка кабеля ААБлУ 3х120 мм2 в канале	пм	880	3 650,6	3 212 528,0		-						-	0,0%
30	прокладка кабеля ААБлУ 3х240 мм2 в траншеи	пм	26	5 945,9	154 593,4		-						-	0,0%
31	прокладка кабеля ААБлУ 3х240 мм2 в ТП	пм	4	5 989,4	23 957,6		-						-	0,0%
32	прокладка кабеля ААБлУ 3х240 мм2 в канале	пм	110	5 891,6	648 076,0		-						-	0,0%
33	монтаж соединительной муфты на 240 мм2	шт	6	100 176,7	601 060,2		-						-	0,0%
34	монтаж концевой муфты на 120 мм2	шт	2	67 422,9	134 845,8		-						-	0,0%
	Раздел 4. Основной проезд	тенге			449 736 675,4		2 510 000,0			2 510 000,0			2 510 000,0	
35	земляное полотно	м3	39469	502,0	19 813 438,0	5 000,00	2 510 000,0	12,7%	5 000,00	2 510 000,0	12,7%	5000	2 510 000,0	12,7%
36	установка бордюра ГП	пм	3456	18 196,4	62 886 758,4	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
37	устройство дренажа мелкого заложения	пм	1617,8	2 347,0	3 796 976,6		-	0,0%		-	0,0%		-	0,0%
	Новая дорожная одежда- тип I основная дорога													
38	устройство дополнительного слоя основания из песка - 30 см	м3	7697,9	3 506,0	26 988 837,4	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
39	устройство прослойки из геотекстиля	м2	26256,6	267,8	7 031 517,5	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
40	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной смеси С4 - 25 см	м2	25479	2 344,4	59 732 967,6	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
41	устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС - 22 см с пропиткой битумом	м2	24153,4	3 129,6	75 590 480,6	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
42	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б толщ 9 см	м2	23027,3	3 647,0	83 980 563,1	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
43	устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА а/б толщ 6 см	м2	23027,3	3 056,3	70 378 337,0								-	0,0%
	Новая дорожная одежда- тип II въезды во дворы													

44	устройство дополнительного слоя основания из песка - 20 см	м3	544,2	3 506,0	1 907 965,2	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
45	устройство прослойки из геотекстиля	м2	2721	267,8	728 683,8	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
46	устройство основания из щебеночно-гравийной смеси С4 - 15 см	м2	2721	1 501,4	4 085 309,4	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
47	устройство верхнего слоя покрытия из м/ а/б толщ 6 см	м2	2721	2 960,8	8 056 336,8	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
	Новая дорожная одежда- тип III парковки и остановки													
48	устройство дополнительного слоя основания из песка - 30 см	м3	753,63	3 506,0	2 642 226,8	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
49	устройство основания из щебеночно-гравийной смеси С4 - 20 см	м2	2512,1	2 100,6	5 276 917,3	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
50	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б толщ 9 см	м2	2512,1	3 647,1	9 161 879,9	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
51	устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА а/б толщ 6 см	м2	2512,1	3 056,2	7 677 480,0								-	0,0%
	Раздел 5. Дорожные знаки и турникеты	**тенге**			**54 504 278,4**		-			-			-	
	Раздел 7. Электроснабжение	**тенге**			**53 631 436,4**		-			-			-	
	Раздел 8. Наружное освещение	**тенге**		-	**34 584 104,0**		-			-			-	
	участок от ул №24 до ул. №23													
	Раздел 9. Светофорная сигнализация 23-24	**тенге**			**70 645 352,1**		-			-			-	
	Раздел 10. Сети связи	**тенге**			**31 209 333,7**		-			-			-	
	Раздел 11. Водопровод В1	**тенге**			**106 983 318,3**	**48 594 912,3**			**48 594 912,3**			**48 594 912,3**		
	Участок от ул №27 до ул. №26													
272	земляные работы	м3	1613,11	3 363,1	5 425 050,2	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
273	протаскивание в ст.футляр трубы п/э д. 250 мм	пм	154	9 722,6	1 497 280,4	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
274	укладка ст.футляра д. 426 мм	пм	154	30 416,2	4 684 094,8	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
275	укладка трубы п/э д. 400 мм	пм	470	22 948,9	10 785 983,0	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
277	укладка ст.футляра д. 630 мм	пм	388	50 609,1	19 636 330,8	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
	арматура													
278	монтаж задвижки д-400	шт	2	719 262,1	1 438 524,2	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
279	монтаж задвижки д-250	шт	10	229 869,1	2 298 691,0	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
280	монтаж вентилей д-50	шт	2	3 725,0	7 450,0	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
281	монтаж вентилей д-80	шт	5	22 012,6	110 063,0	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
282	установка вантузов одинарных	шт	1	76 616,8	76 616,8	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
283	приварка фланцев с втулками д-400	шт	14	55 155,8	772 181,2	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
284	приварка фланцев с втулками д-250	шт	10	17 537,9	175 379,0	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
285	установка пожарной подставкои 400х250	шт	3	25 040,1	75 120,3	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
286	установка тройника 500х400	шт	2	130 340,5	260 681,0	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
287	установка тройника 400х250	шт	2	56 480,9	112 961,8	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
288	установка пожарного гидранта	шт	3	72 264,3	216 792,9	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
289	врезка в сущ сеть д. 500 мм	врезка	2	34 550,4	69 100,8	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
290	промывка трубы п/э д. 250	пм	154	90,4	13 921,6	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
291	промывка трубы п/э д. 400	пм	470	110,9	52 123,0	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
292	монтаж колодцев д-1.5 м	шт	12	341 669,1	4 100 029,2	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
	Участок от ул №23 до ул. №24													
294	земляные работы	м3	2731	2 103,5	5 744 658,5	2 421,00	5 092 573,5	88,6%	2 421,00	5 092 573,5	88,6%	2421	5 092 573,5	88,6%
295	протаскивание в ст.футляр трубы п/э д. 250 мм	пм	171	9 722,6	1 662 564,6	67,00	651 414,2	39,2%	67,00	651 414,2	39,2%	67	651 414,2	39,2%
296	укладка ст.футляра д. 426 мм	пм	171	30 382,5	5 195 407,5	67,00	2 035 627,5	39,2%	67,00	2 035 627,5	39,2%	67	2 035 627,5	39,2%
297	укладка трубы п/э д. 400 мм	пм	475	23 856,7	11 331 932,5	475,00	11 331 932,5	100,0%	475,00	11 331 932,5	100,0%	475	11 331 932,5	100,0%
299	укладка ст.футляра д. 630 мм	пм	392	50 605,4	19 837 316,8	392,00	19 837 316,8	100,0%	392,00	19 837 316,8	100,0%	392	19 837 316,8	100,0%
300	Укладка гильзы из стальных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,003	33 223 951,7	99 671,9	0,0030	99 671,9	100,0%	0,0030	99 671,9	100,0%	0,003	99 671,9	100,0%
301	Укладка гильзы из стальных водопроводных труб диам. 600 мм	км	0,0042	75 155 585,0	315 653,5	0,0042	315 653,5	100,0%	0,0042	315 653,5	100,0%	0,0042	315 653,5	100,0%
	арматура													
302	монтаж задвижки д-400	шт	2	719 262,1	1 438 524,2	2,00	1 438 524,2	100,0%	2,00	1 438 524,2	100,0%	2	1 438 524,2	100,0%
303	монтаж задвижки д-250	шт	10	229 869,1	2 298 691,0	7,00	1 609 083,7	70,0%	7,00	1 609 083,7	70,0%	7	1 609 083,7	70,0%
304	монтаж вентилей д-50	шт	2	3 725,0	7 450,0	2,00	7 450,0	100,0%	2,00	7 450,0	100,0%	2	7 450,0	100,0%
305	монтаж вентилей д-80	шт	5	22 012,6	110 063,0	5,00	110 063,0	100,0%	5,00	110 063,0	100,0%	5	110 063,0	100,0%

306	установка вантузов одинарных	шт	1	76 616,8	76 616,8	1,00	76 616,8	100,0%	1,00	76 616,8	100,0%	1	76 616,8	100,0%
307	приварка фланцев с втулками д-400	шт	20	55 155,9	1 103 118,0	20,00	1 103 118,0	100,0%	20,00	1 103 118,0	100,0%	20	1 103 118,0	100,0%
308	приварка фланцев с втулками д-250	шт	10	17 537,7	175 377,0	7,00	122 763,9	70,0%	7,00	122 763,9	70,0%	7	122 763,9	70,0%
309	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	т	0,54	312 992,8	169 016,1	0,54	169 016,1	100,0%	0,54	169 016,1	100,0%	0,54	169 016,1	100,0%
310	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,495	868 933,6	430 122,1	0,50	430 122,1	100,0%	0,50	430 122,1	100,0%	0,495	430 122,1	100,0%
311	установка пожарного гидранта	шт	5	72 263,8	361 319,0	5,00	361 319,0	100,0%	5,00	361 319,0	100,0%	5	361 319,0	100,0%
312	врезка в сущ.сеть д. 500 мм	врезка	2	34 550,8	69 101,6	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
313	промывка трубы п/э д. 250	км	0,171	90 423,1	15 462,4	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
314	промывка трубы п/э д. 400	км	0,475	110 942,3	52 697,6	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	
315	монтаж колодцев д-1,5 м	шт	16	292 511,2	4 680 179,2	13,00	3 802 645,6	81,3%	13,00	3 802 645,6	81,3%	13	3 802 645,6	81,3%
	Раздел 12. Бытовая канализация К1				**48 140 932,8**		**7 979 708,4**			**7 979 708,4**			**7 979 708,4**	
318	Земляные работы	м3	7575,7	1 749,4	13 252 929,6	1 046,17	1 830 176,8	13,8%	1 046,17	1 830 176,8	13,8%	1046,174	1 830 176,8	13,8%
320	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 250 мм	км	0,328	4 888 819,7	1 603 532,9	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
321	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 600 мм	км	0,8632	24 176 426,9	20 869 091,7	0,16	3 977 022,2	19,1%	0,16	3 977 022,2	19,1%	0,1645	3 977 022,2	19,1%
322	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	врезка	4	26 123,0	104 492,0	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
323	Устройство колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	шт	34	362 084,9	12 310 886,6	6,00	2 172 509,4	17,6%	6,00	2 172 509,4	17,6%	6	2 172 509,4	17,6%
	Раздел 13. Ливневая канализация К2	тенге			**63 092 500,6**		**22 562 936,1**			**22 562 936,1**			**22 562 936,1**	
324	Земляные работы	м3	6564,96	4 286,1	28 138 075,1	1 984,10	8 504 042,4	30,2%	1 984,10	8 504 042,4	30,2%	1984,098	8 504 042,4	30,2%
325	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 200 мм	км	0,532	4 217 715,3	2 243 824,5	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
326	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 600 мм	км	0,861	24 176 426,2	20 815 903,0	0,42	10 178 275,4	48,9%	0,42	10 178 275,4	48,9%	0,421	10 178 275,4	48,9%
327	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	врезка	2	26 048,8	52 097,6	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
330	Устройство колодцев диам. 1,5 м	шт	20	353 078,7	7 061 574,0	10,00	3 530 787,0	50,0%	10,00	3 530 787,0	50,0%	10	3 530 787,0	50,0%
332	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	шт	41	116 610,4	4 781 026,4	3,00	349 831,2	7,3%	3,00	349 831,2	7,3%	3	349 831,2	7,3%
	Раздел 14. Тепловые сети	тенге			**102 412 423,3**		-			-			-	
	Раздел 15. Водопонижение и Водоотлив	тенге			**241 469 387,3**		**73 849 126,7**			**73 849 126,7**			**73 849 126,7**	
	Водопонижение К1									-			-	
468	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров и извлечение в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	шт	200	40 015,7	8 003 140,0	100,00	4 001 570,0	50,0%	100,00	4 001 570,0	50,0%	100	4 001 570,0	50,0%
469	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	2,1	1 819 964,3	3 821 925,0	1,05	1 910 962,5	50,0%	1,05	1 910 962,5	50,0%	1,05	1 910 962,5	50,0%
470	Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора	пм	2380	2 977,0	7 085 260,0	1 190,00	3 542 630,0	50,0%	1 190,00	3 542 630,0	50,0%	1190	3 542 630,0	50,0%
471	Погружение вибропогружателем и извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м	тн	2105,2	73 152,3	154 000 222,0	718,67	52 572 408,7	34,1%	718,67	52 572 408,7	34,1%	718,67062	52 572 408,7	34,1%
	Водопонижение К2									-				
472	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров и извлечение в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	шт	200	38 323,9	7 664 780,0	32,90	1 260 856,3	16,5%	32,90	1 260 856,3	16,5%	32,9	1 260 856,3	16,5%
473	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,894	1 819 962,7	1 627 046,7	0,15	267 649,2	16,5%	0,15	267 649,2	16,5%	0,147	267 649,2	16,5%
474	Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора	пм	1010	2 975,6	3 005 356,0	166,15	494 381,1	16,5%	166,15	494 381,1	16,5%	166,145	494 381,1	16,5%
475	Погружение вибропогружателем и извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м	тн	732	73 152,3	53 547 483,6	120,41	8 808 561,1	16,5%	120,41	8 808 561,1	16,5%	120,414	8 808 561,1	16,5%

476	Водоотлив В1	км	0,1	11 187 397,9	1 118 739,8	0,04	447 495,9	40,0%	0,04	447 495,9	40,0%	0,04	447 495,9	40,0%
477	Водоотлив К1	км	0,1	7 603 729,2	760 372,9	0,01645	125 081,3	16,5%	0,01645	125 081,3	16,5%	0,01645	125 081,3	16,5%
478	Водоотлив К2	км	0,1	8 350 612,5	835 061,3	0,05	417 530,6	50,0%	0,05	417 530,6	50,0%	0,05	417 530,6	50,0%
	Раздел 16. Тротуары	**тенге**			**99 931 097,1**		-			-			-	
	Раздел 17. Озеленение	**тенге**			**43 974 162,3**		-			-			-	
	Раздел 18. МАФы	**тенге**			**9 345 231,8**		-			-			-	
	ИТОГО				**1 509 733 366,4**		**156 100 283,4**			**156 100 283,4**			**156 100 283,4**	

Заказчик:

Генподрядчик:

Абдрахимов М.
ТОО „Вичеаи Veritas"

APPROVED
BUREAU VERITAS