Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улицы Сауран на участках от ул. Керей-Жанибек хандар до ул. 24 и от ул. 26 до ул.27

Форма № 3-КС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2016 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		1993	27.11.2014				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не входв состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	139 261 107,3	75 383 639,8									8 076 818,6

Заказчик

Генподрядчик

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта:"Строительство улицы Соуран на участках от улицы Керей-Жанибек кандар до ул.№24 и от ул.№26 до ул.№27"

АКТ
приемки выполненных работ
за апрель 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение								
			Объем	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	с начала строительства			с начала года			за апрель 2016 года		
						Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
	Раздел 1. Восстановление оси	км	1,033	45 156	46 646,0	1,033	46 646,0	100,0%	0,514	23 210,1	49,8%	0,514	23 210,1	49,8%
	Раздел 2. Подготовительные работы	тенге			15 872 106,5		9 098 383,8			4 721 327,3			4 721 327,3	
1	разборка бордюра	пм	503,6	2 080,3	1 047 639,1	503,6	1 047 639,1	100,0%	251,8	523 819,5	50,0%	251,8	523 819,5	50,0%
2	разборка поребрика	пм	829,4	2 203,1	1 827 251,1	829,4	1 827 251,1	100,0%	456,17	1 004 988,1	55,0%	456,17	1 004 988,1	55,0%
3	разборка брусчатки	м2	191,7	4 332,8	830 597,8	191,7	830 597,8	100,0%	80,85	350 306,9	42,2%	80,85	350 306,9	42,2%
4	разборка оснований щебеночных на тротуаре	м3	718,7	2 469,0	1 774 470,3	718,7	1 774 470,3	100,0%	359,35	887 235,2	50,0%	359,35	887 235,2	50,0%
5	фрезерование а/б покрытия толщ. 11 см	м2	3873,3	484,7	1 877 388,5	200,0	96 940,0	5,2%	-	-	0,0%		-	0,0%
6	разборка оснований щебеночных	м3	1355,7	2 469,0	3 347 223,3	200	493 800,0	14,8%	-	-	0,0%		-	0,0%
7	разборка оснований цементно-бетонных	м3	9,3	4 061,1	37 768,2	0	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
8	разборка дорожных знаков на стойках	шт	8	3 603,5	28 828,0	0	-	-	-	-	0,0%		-	0,0%
9	снятие плодородного слоя грунта	м3	1726,4	273,0	471 307,2	1726,4	471 307,2	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
10	валка деревьев диам 24-32 см	шт	271	1 046,7	283 655,7	158	165 378,6	58,3%	-	-	0,0%		-	0,0%
11	пересадка деревьев	шт	9	48 446,9	436 022,1	9	436 022,1	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
12	ремонт существующих колодцев	шт	48	81 457,4	3 909 955,2	24,00	1 954 977,6	50,0%	24	1 954 977,6	50,0%	24	1 954 977,6	50,0%
	Раздел 3. Переустройство линии электроснабжения	тенге			79 081 960,3	-	16 511 250,4			15 311 951,8			15 311 951,8	
	Кабельный канал и переходы					-	-			-			-	
13	земляные работы	м3	1965,63	1 657,1	3 257 245,5	401	664 497,1	20,4%	401	664 497,1	20,4%	401	664 497,1	20,4%
14	устройство непроходного кабельного канала	пм	636	42 414,2	26 975 431,2	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
15	укладка ст.футляров д.530 мм	пм	219	35 019,3	7 669 226,7	109	3 817 103,7	49,8%	109	3 817 103,7	49,8%	109	3 817 103,7	49,8%
16	протаскивание в ст.футляр трубы п/э д.160 мм	пм	1314	4 905,1	6 445 301,4	654	3 207 935,4	49,8%	654	3 207 935,4	49,8%	654	3 207 935,4	49,8%
17	укладка трубы п/э д. 160 мм	пм	3639	3 779,5	13 753 600,5	1 272	4 807 524,0	35,0%	1 272	4 807 524,0	35,0%	1272	4 807 524,0	35,0%
18	укладка трубы п/э д. 200 мм	пм	15	5 864,2	87 963,0	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
19	затягивание провода в проложенные трубы	пм	4953	125,8	623 087,4	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
20	устройство колодцев д-2000 мм	шт	3	300 059,8	900 179,4	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
21	устройство камер	шт	25	469 148,6	11 728 715,0	6	2 814 891,6	24,0%	6	2 814 891,6	24,0%	6	2 814 891,6	24,0%
22	устройство колодцев д-1000 мм	шт	6	167 424,3	1 004 545,8	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
	Переустройство кабельной линии 10кВ				-	-	-			-			-	
23	земляные работы	м3	6,75	2 520,5	17 013,4	6,75	17 013,4	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
24	протаскивание в ст.футляр трубы п/э д.160 мм	пм	972	1 650,8	1 604 577,6	648,00	1 069 718,4	66,7%	-	-	0,0%		-	0,0%
25	покрытие кирпичом	пм	38	425,1	16 153,8	38,00	16 153,8	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
26	прокладка кабеля ААБлУ 3х120 мм2 в трубе	пм	14	3 711,1	51 955,4	14,00	51 955,4	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
27	прокладка кабеля ААБлУ 3х120 мм2 в траншеи	пм	12	3 704,8	44 457,6	12,00	44 457,6	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
28	прокладка кабеля ААБлУ 3х120 мм2 в ТП	пм	34	3 748,4	127 445,6	-	-	-	-	-	0,0%		-	0,0%
29	прокладка кабеля ААБлУ 3х120 мм2 в канале	пм	880	3 650,6	3 212 528,0	-	-	-	-	-	0,0%		-	0,0%
30	прокладка кабеля ААБлУ 3х240 мм2 в траншеи	пм	26	5 945,9	154 593,4	-	-	-	-	-	0,0%		-	0,0%
31	прокладка кабеля ААБлУ 3х240 мм2 в ТП	пм	4	5 989,4	23 957,6	-	-	-	-	-	0,0%		-	0,0%
32	прокладка кабеля ААБлУ 3х240 мм2 в канале	пм	110	5 891,6	648 076,0	-	-	-	-	-	0,0%		-	0,0%
33	монтаж соединительной муфты на 240 мм2	шт	6	100 176,7	601 060,2	-	-	-	-	-	0,0%		-	0,0%
34	монтаж концевой муфты на 120 мм2	шт	2	67 422,9	134 845,8	-	-	-	-	-	0,0%		-	0,0%
	Раздел 4. Основной проезд	тенге			449 736 675,4	-	191 506 184,2			-			-	
	Раздел 5. Дорожные знаки и турникеты	тенге			54 504 278,4	-	-			-			-	
52	установка металлической стойки с фундаментом	шт	76	50 690,0	3 852 440,0	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
53	при установке дополнительного знака на стойке	шт	55	1 041,6	57 288,0	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
54	Знак 1.32.1 р-р 500х2250 мм	шт	1	72 651,1	72 651,1	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
55	Знак 1.32.3 р-р 500х2250 мм	шт	11	72 650,5	799 155,5	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
56	Знак 2.1 р-р В-700	шт	4	27 924,5	111 698,0	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
57	Знак 2.4 р-р А-900мм	шт	28	25 723,1	720 246,8	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
58	Знак 3.1 р-р D-700мм	шт	1	27 809,1	27 809,1	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
59	Знак 4.1.1 р-р D-700мм	шт	5	27 809,1	139 045,5	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
60	Знак 4.1.2 р-р D-700мм	шт	20	27 808,8	556 176,0	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
61	Знак 4.2.1 р-р D-700мм	шт	1	27 809,1	27 809,1	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
62	Знак 4.2.3 р-р D-700мм	шт	9	27 808,7	250 278,3	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
63	Знак 5.8.5 р-р В-700	шт	3	27 924,5	83 773,5	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
64	Знак 5.33 р-р 350х1050	шт	6	21 435,9	128 615,4	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
65	Знак 5.12 р-р 1050х700	шт	5	41 771,0	208 855,0	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%

66	Знак 5.15 р-р В-700	шт	9	27 924,5	251 320,5	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
67	Знак 5.16.1 р-р В-700	шт	8	27 924,5	223 396,0	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
68	Знак 5.16.2 р-р В-700	шт	7	27 924,5	195 471,5	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
69	Знак 7.2.5 р-р 350х700	шт	4	17 843,8	71 375,2	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
70	Знак 7.6.5 р-р 350х700	шт	5	17 843,8	89 219,0	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
71	Знак 7.17 р-р 350х700	шт	4	41 535,6	166 142,4	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
72	установка информационного щита "Школа"	шт	4	315 650,3	1 262 601,2	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
73	установка ИШДУ	шт	9	3 391 994,9	30 527 954,1	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
74	установка турникета	пм	1398	10 501,4	14 680 957,2	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
	Раздел 6. Дорожная разметка	**тенге**			**5 072 420,1**		-		-				-	
75	разметка термопластиком сплошной линией шириной 0,15	км	1,69	1 030 752,3	1 741 971,4	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
76	разметка термопластиком прерывистой линией 1:3 шириной 0,15	км	2,48	270 417,7	670 635,9	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
77	разметка термопластиком прерывистой линией 3:1 шириной 0,15	км	0,6	777 601,0	466 560,6	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
78	разметка термопластиком сплошной линией шириной 0,1	км	0,23	688 534,2	158 362,9	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
79	разметка термопластиком прерывистой линией 1:1 шириной 0,1	км	0,19	360 565,5	68 507,4	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
80	разметка термопластиком сплошной линией шириной 0,4	м2	269,09	6 911,1	1 859 707,9	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
81	разметка сплошной линией шириной 0,4	м2	0,832	128 214,0	106 674,0	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
	Раздел 7. Электроснабжение	**тенге**			**53 631 436,4**	-			-				-	
	Раздел 8. Наружное освещение	**тенге**		-	**34 584 104,0**	-	**13 623 331,2**		-	-			-	
	участок от ул №24 до ул. №23					-	-		-	-			-	
	Раздел 9. Светофорная сигнализация 23-24	**тенге**			**70 645 352,1**	-	-		-				-	
	Раздел 10. Сети связи	**тенге**			**31 209 333,7**	-	**16 403 623,5**		-	-			-	
	Раздел 11. Водопровод В1	**тенге**			**106 983 318,3**	-	**55 037 681,7**		-	-			-	
	Раздел 12. Бытовая канализация К1				**48 140 932,8**	-	**42 266 751,5**		-	**18 111 273,2**			**18 111 273,2**	
318	Земляные работы	м3	7575,7	1 749,4	13 252 929,6	7 192,14	12 581 924,7	94,9%	3 405	5 956 707,0	44,9%	3405	5 956 707,0	44,9%
320	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 250 мм	км	0,328	4 888 819,7	1 603 532,9	0,160	782 211,2	48,8%	-	-	0,0%		-	0,0%
321	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 600 мм	км	0,8632	24 176 426,9	20 869 091,7	0,759	18 349 907,5	87,9%	0,338	8 171 632,3	39,2%	0,338	8 171 632,3	39,2%
322	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	врезка	4	26 123,0	104 492,0	2,0	52 246,0	50,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
323	Устройство колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	шт	34	362 084,9	12 310 886,6	29,0	10 500 462,1	85,3%	11	3 982 933,9	32,4%	11	3 982 933,9	32,4%
	Раздел 13. Ливневая канализация К2	**тенге**			**63 092 500,6**	-	**49 148 090,3**		-				-	
	Раздел 14. Тепловые сети	**тенге**			**102 412 423,3**	-	**70 494 451,4**		-	-			-	
	Раздел 15. Водопонижение и Водоотлив	**тенге**			**241 469 387,3**	-	**163 460 446,6**		-	**28 357 000,0**			**28 357 000,0**	
	Водопонижение К1					-			-					
468	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров и извлечение в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	шт	200	40 015,7	8 003 140,0	200	8 003 140,0	100,0%	100	4 001 570,0	50,0%	100	4 001 570,0	50,0%
469	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	2,1	1 819 964,3	3 821 925,0	2,1	3 821 925,0	100,0%	1,05	1 910 962,5	50,0%	1,05	1 910 962,5	50,0%
470	Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора	пм	2380	2 977,0	7 085 260,0	2094,719	6 235 976,5	88,0%	904,719	2 693 346,5	38,0%	904,719	2 693 346,5	38,0%
471	Погружение вибропогружателем и извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м	тн	2105,2	73 152,3	154 000 222,0	1322,60	96 751 062,1	62,8%	270	19 751 121,0	12,8%	270	19 751 121,0	12,8%
	Водопонижение К2					-			-				-	
472	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров и извлечение в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	шт	200	38 323,9	7 664 780,0	200	9 636 391,2	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
473	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,894	1 819 962,7	1 627 046,7	0,521463	949 043,2	58,3%	-		0,0%		-	0,0%
474	Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора	пм	1010	2 975,6	3 005 356,0	686,59	2 043 017,2	68,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
475	Погружение вибропогружателем и извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м	тн	732	73 152,3	53 547 483,6	478,861	35 029 783,5	65,4%	-	-	0,0%		-	0,0%
476	Водоотлив В1	км	0,1	11 187 397,9	1 118 739,8	0,04	447 495,9	40,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
477	Водоотлив К1	км	0,1	7 603 729,2	760 372,9	0,02	125 081,3	16,5%	-	-	0,0%		-	0,0%
478	Водоотлив К2	км	0,1	8 350 612,5	835 061,3	0,05	417 530,6	50,0%	-	-	0,0%		-	0,0%

	Раздел 16. Тротуары	тенге			99 931 097,1	-	35 949 307,2		-	1 396 020,0			1 396 020,0	
479	установка поребрика	пм	6456,8	4 653,4	30 046 073,1	2908	13 532 087,2	45,0%	300	1 396 020,0	4,6%	300	1 396 020,0	4,6%
480	устройство основания из песка толщ 15 см	м2	10599,4	525,9	5 574 224,5	3400	1 788 060,0	32,1%	-	-	0,0%		-	0,0%
481	устройство основания из щебня толщ 15 см	м2	10599,4	1 852,0	19 630 088,8	3400	6 296 800,0	32,1%	-	-	0,0%		-	0,0%
482	устройство выравнивающего слоя из песка толщ 5 см	м2	10599,4	175,3	1 858 074,8	3400	596 020,0	32,1%	-	-	0,0%		-	0,0%
483	устройство покрытия из брусчатки	м2	10599,4	4 040,1	42 822 635,9	3400	13 736 340,0	32,1%	-	-	0,0%		-	0,0%
	Раздел 17. Озеленение	тенге			43 974 162,3	-	14 935 466,3		-	4 013 282,0			4 013 282,0	
484	устройство газона	м2	18771,5	1 641,2	30 807 785,8	5698	9 351 557,6	30,4%	-				-	0,0%
485	посадка деревьев	шт	180	21 814,26	3 926 566,5	72	1 570 626,7	40,0%	-				-	0,0%
486	посадка живой изгороди	пм	598,6	15 435,7	9 239 810,0	260	4 013 282,0	43,4%	260	4 013 282,0	43,4%	260	4 013 282,0	43,4%
	Раздел 18. МАФы	тенге			9 345 231,8	-	3 449 575,4		-	3 449 575,4			3 449 575,4	
487	установка урн	шт	46	12 969,8	596 610,8	-	-	0,0%	-				-	0,0%
488	установка скамеек	шт	8	15 585,3	124 682,4	-	-	0,0%	-	-			-	0,0%
489	установка павильонов	шт	5	1 724 787,7	8 623 938,6	2	3 449 575,4	40,0%	2	3 449 575,4	40,0%	2	3 449 575,4	40,0%
						-			-				-	
	ИТОГО				1 509 733 366,3		681 931 189,5			75 383 639,8			75 383 639,8	

Заказчик:

Генподрядчик

Серикбаев. Е.

APPROVED

E. Polat