*Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"*
*Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"*
*Наименование объекта: Строительство улицы Сауран на участках от ул. Керей-Жанибек хандар до ул. 24 и от ул. 26 до ул.27*

Форма № 3-КС

# С П Р А В К А

## о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организац.-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наим. | Код | Номер | Код |
| | | 1993 | 27.11.2014 | | | | |

| № пп | Наименование пусковых комплексов, объектов, работ | С начала года по отчетный месяц ключительно | В отчетном месяце | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | Из них | | Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001г) | Дополнительные затраты | | Налоги | | НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудо-вания | | Приобрете-ние материа-лов | Другие допол нительные затраты | Отчисления в фонд занятости | дорожный фонд | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Всего по стройке | 606 547 549,68 | 96 716 424,08 | | | | | | | | | 10 362 474,0 |

Заказчик:

Генподрядчик:

*Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"*
*Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"*
*Наименование объекта:"Строительство улицы Сауран на участках от улицы Керей-Жанибек хандар до ул.№24 и от ул.№26 до ул.№27"*

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь 2015 года**

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Всего по договору | | | Выполнение | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | с начала строительства | | | с начала года | | | за сентябрь 2015 года | | |
| | | | Объем | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | Объем | Сумма, тенге | % | Объем | Сумма, тенге | % | Объем | Сумма, тенге | % |
| | **Раздел 1. Восстановление оси** | км | 1,033 | 45 156 | 46 646,0 | 0,519 | 23 435,9 | 50,2% | 0,519 | 23 435,9 | 50,2% | | | 0,0% |
| | **Раздел 2. Подготовительные работы** | тенге | | | 15 872 106,5 | | 4 377 056,5 | | | 4 377 056,5 | | | 472 656,6 | |
| 1 | разборка бордюра | пм | 503,6 | 2 080,3 | 1 047 639,1 | 251,8 | 523 819,5 | 50,0% | 251,8 | 523 819,5 | 50,0% | | - | 0,0% |
| 2 | разборка поребрика | пм | 829,4 | 2 203,1 | 1 827 251,1 | 373,23 | 822 263,0 | 45,0% | 373,23 | 822 263,0 | 45,0% | | - | 0,0% |
| 3 | разборка брусчатки | м2 | 191,7 | 4 332,8 | 830 597,8 | 110,85 | 480 290,9 | 57,8% | 110,85 | 480 290,9 | 57,8% | | - | 0,0% |
| 4 | разборка оснований щебеночных на тротуаре | м3 | 718,7 | 2 469,0 | 1 774 470,3 | 359,35 | 887 235,2 | 50,0% | 359,35 | 887 235,2 | 50,0% | | - | 0,0% |
| 5 | фрезерование а/б покрытия толщ. 11 см | м2 | 3873,3 | 484,7 | 1 877 388,5 | 200 | 96 940,0 | 5,2% | 200 | 96 940,0 | 5,2% | | - | 0,0% |
| 6 | разборка оснований щебеночных | м3 | 1355,7 | 2 469,0 | 3 347 223,3 | 200 | 493 800,0 | 14,8% | 200 | 493 800,0 | 14,8% | | - | 0,0% |
| 7 | разборка оснований цементно-бетонных | м3 | 9,3 | 4 061,1 | 37 768,2 | - | - | - | 0 | - | - | | - | 0,0% |
| 8 | разборка дорожных знаков на стойках | шт | 8 | 3 603,5 | 28 828,0 | - | - | - | 0 | - | - | | - | 0,0% |
| 9 | снятие плодородного слоя грунта | м3 | 1726,4 | 273,0 | 471 307,2 | 1726,4 | 471 307,2 | 100,0% | 1726,4 | 471 307,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 10 | валка деревьев диам 24-32 см | шт | 271 | 1 046,7 | 283 655,7 | 158 | 165 378,6 | 58,3% | 158 | 165 378,6 | 58,3% | 35 | 36 634,5 | 12,9% |
| 11 | пересадка деревьев | шт | 9 | 48 446,9 | 436 022,1 | 9 | 436 022,1 | 100,0% | 9 | 436 022,1 | 100,0% | 9 | 436 022,1 | 100,0% |
| 12 | ремонт существующих колодцев | шт | 48 | 81 457,4 | 3 909 955,2 | 0 | - | | 0 | - | | | - | 0,0% |
| | **Раздел 3. Переустройство линии электроснабжения** | тенге | | | 79 081 960,3 | | 1 199 298,6 | | | 1 199 298,6 | | | - | |
| | **Кабельный канал и переходы** | | | | | | - | | | - | | | - | |
| 13 | земляные работы | м3 | 1965,63 | 1 657,1 | 3 257 245,5 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 14 | устройство непроходного кабельного канала | пм | 636 | 42 414,2 | 26 975 431,2 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 15 | укладка ст.футляров д.530 мм | пм | 219 | 35 019,3 | 7 669 226,7 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 16 | протаскивание в ст.футляр трубы п/э д.160 мм | пм | 1314 | 4 905,1 | 6 445 301,4 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 17 | укладка трубы п/э д. 160 мм | пм | 3639 | 3 779,5 | 13 753 600,5 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 18 | укладка трубы п/э д. 200 мм | пм | 15 | 5 864,2 | 87 963,0 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 19 | затягивание провода в проложенные трубы | пм | 4953 | 125,8 | 623 087,4 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 20 | устройство колодцев д-2000 мм | шт | 3 | 300 059,8 | 900 179,4 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 21 | устройство камер | шт | 25 | 469 148,6 | 11 728 715,0 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 22 | устройство колодцев д-1000 мм | шт | 6 | 167 424,3 | 1 004 545,8 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| | **Переустройство кабельной линии 10кВ** | | | | - | | - | | | - | | | | |
| 23 | земляные работы | м3 | 6,75 | 2 520,5 | 17 013,4 | 6,75 | 17 013,4 | 100,0% | 6,75 | 17 013,4 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 24 | протаскивание в ст.футляр трубы п/э д.160 мм | пм | 972 | 1 650,8 | 1 604 577,6 | 648 | 1 069 718,4 | 66,7% | 648 | 1 069 718,4 | 66,7% | | - | 0,0% |
| 25 | покрытие кирпичом | пм | 38 | 425,1 | 16 153,8 | 38 | 16 153,8 | 100,0% | 38 | 16 153,8 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 26 | прокладка кабеля ААБлУ 3х120 мм2 в трубе | пм | 14 | 3 711,1 | 51 955,4 | 14 | 51 955,4 | 100,0% | 14 | 51 955,4 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 27 | прокладка кабеля ААБлУ 3х120 мм2 в траншеи | пм | 12 | 3 704,8 | 44 457,6 | 12 | 44 457,6 | 100,0% | 12 | 44 457,6 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 28 | прокладка кабеля ААБлУ 3х120 мм2 в ТП | пм | 34 | 3 748,4 | 127 445,6 | | - | | | | | | - | 0,0% |
| 29 | прокладка кабеля ААБлУ 3х120 мм2 в канале | пм | 880 | 3 650,6 | 3 212 528,0 | | - | | | | | | - | 0,0% |
| 30 | прокладка кабеля ААБлУ 3х240 мм2 в траншеи | пм | 26 | 5 945,9 | 154 593,4 | | - | | | | | | - | 0,0% |
| 31 | прокладка кабеля ААБлУ 3х240 мм2 в ТП | пм | 4 | 5 989,4 | 23 957,6 | | - | | | | | | - | 0,0% |
| 32 | прокладка кабеля ААБлУ 3х240 мм2 в канале | пм | 110 | 5 891,6 | 648 076,0 | | - | | | | | | - | 0,0% |
| 33 | монтаж соединительной муфты на 240 мм2 | шт | 6 | 100 176,7 | 601 060,2 | | - | | | | | | - | 0,0% |
| 34 | монтаж концевой муфты на 120 мм2 | шт | 2 | 67 422,9 | 134 845,8 | | - | | | | | | - | 0,0% |
| | **Раздел 4. Основной проезд** | тенге | | | 449 736 675,4 | | 191 506 184,2 | | | 191 506 184,2 | | | 30 981 987,2 | |
| 35 | земляное полотно | м3 | 39469 | 502,0 | 19 813 438,0 | 19734,498 | 9 906 718,0 | 50,0% | 19734,498 | 9 906 718,0 | 50,0% | | - | 0,0% |
| 36 | установка бордюра ГП | пм | 3456 | 18 196,4 | 62 886 758,4 | 1845 | 33 572 358,0 | 53,4% | 1845 | 33 572 358,0 | 53,4% | 543 | 9 880 645,2 | 15,7% |
| 37 | устройство дренажа мелкого заложения | пм | 1617,8 | 2 347,0 | 3 796 976,6 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| | **Новая дорожная одежда- тип I основная дорога** | | | | | | | | | | | | - | |
| 38 | устройство дополнительного слоя основания из песка - 30 см | м3 | 7697,9 | 3 506,0 | 26 988 837,4 | 4044,9 | 14 181 419,4 | 52,5% | 4044,9 | 14 181 419,4 | 52,5% | | - | 0,0% |
| 39 | устройство прослойки из геотекстиля | м2 | 26256,6 | 267,8 | 7 031 517,5 | 12924 | 3 461 047,2 | 49,2% | 12924 | 3 461 047,2 | 49,2% | 1076,53 | 288 294,7 | 4,1% |
| 40 | устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной смеси С4 - 25 см | м2 | 25479 | 2 344,4 | 59 732 967,6 | 12313,3 | 28 867 300,5 | 48,3% | 12313,3 | 28 867 300,5 | 48,3% | 208,4 | 488 573,0 | 0,8% |
| 41 | устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС - 22 см с пропиткой битумом | м2 | 24153,4 | 3 129,6 | 75 590 480,6 | 12065 | 37 758 624,0 | 50,0% | 12065 | 37 758 624,0 | 50,0% | 865 | 2 707 104,0 | 3,6% |
| 42 | устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б толщ 9 см | м2 | 23027,3 | 3 647,0 | 83 980 563,1 | 11690 | 42 633 430,0 | 50,8% | 11690 | 42 633 430,0 | 50,8% | 2090 | 7 622 230,0 | 9,1% |
| 43 | устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА а/б толщ 6 см | м2 | 23027,3 | 3 056,3 | 70 378 337,0 | | | | | | | | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Новая дорожная одежда- тип II въезды во дворы** | | | | | | | | | | | | - | |
| 44 | устройство дополнительного слоя основания из песка - 20 см | м3 | 544,2 | 3 506,0 | 1 907 965,2 | 454,13 | 1 592 179,8 | 83,4% | 454,13 | 1 592 179,8 | 83,4% | 238,27 | 835 374,6 | 43,8% |
| 45 | устройство прослойки из геотекстиля | м2 | 2721 | 267,8 | 728 683,8 | 1905 | 510 159,0 | 70,0% | 1905 | 510 159,0 | 70,0% | 825,7 | 221 122,5 | 30,3% |
| 46 | устройство основания из щебеночно-гравийной смеси С4 - 15 см | м2 | 2721 | 1 501,4 | 4 085 309,4 | 1822 | 2 735 550,8 | 67,0% | 1822 | 2 735 550,8 | 67,0% | 742,7 | 1 115 089,8 | 27,3% |
| 47 | устройство верхнего слоя покрытия из м/ а/б толщ 6 см | м2 | 2721 | 2 960,8 | 8 056 336,8 | 1697 | 5 024 477,6 | 62,4% | 1697 | 5 024 477,6 | 62,4% | 617,7 | 1 828 886,2 | 22,7% |
| | **Новая дорожная одежда- тип III парковки и остановки** | | | | | | | | | | | | - | |
| 48 | устройство дополнительного слоя основания из песка - 30 см | м3 | 753,63 | 3 506,0 | 2 642 226,8 | 570,8 | 2 001 224,8 | 75,7% | 570,8 | 2 001 224,8 | 75,7% | 338,36 | 1 186 290,2 | 44,9% |
| 49 | устройство основания из щебеночно-гравийной смеси С4 - 20 см | м2 | 2512,1 | 2 100,6 | 5 276 917,3 | 1678 | 3 524 806,8 | 66,8% | 1678 | 3 524 806,8 | 66,8% | 903,2 | 1 897 261,9 | 36,0% |
| 50 | устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б толщ 9 см | м2 | 2512,1 | 3 647,1 | 9 161 879,9 | 1573 | 5 736 888,3 | 62,6% | 1573 | 5 736 888,3 | 62,6% | 798,2 | 2 911 115,2 | 31,8% |
| 51 | устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА а/б толщ 6 см | м2 | 2512,1 | 3 056,2 | 7 677 480,0 | | | | | | | | - | 0,0% |
| | **Раздел 5. Дорожные знаки и турникеты** | **тенге** | | | **54 504 278,4** | | - | | | - | | | - | |
| | **Раздел 7. Электроснабжение** | **тенге** | | | **53 631 436,4** | | - | | | - | | | - | |
| | **Раздел 8. Наружное освещение** | **тенге** | | - | **34 584 104,0** | | **13 623 331,2** | | | **13 623 331,2** | | | **9 556 403,6** | |
| | **участок от ул №27 до ул. №26** | | | | | | | | | - | | | - | |
| 126 | земляные работы | м3 | 617,965 | 2 021,6 | 1 249 278,0 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 127 | прокладка труб п/э д. 110 мм | пм | 1033 | 1 679,4 | 1 734 820,2 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 128 | прокладка кабеля АПвБбШв 5х35 мм2 в траншеи | пм | 62 | 953,6 | 59 123,2 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 129 | прокладка кабеля АПвБбШв 5х35 мм2 в трубе | пм | 66 | 959,8 | 63 346,8 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 130 | прокладка кабеля АПвБбШв 5х35 мм2 в ТП | пм | 12 | 997,2 | 11 966,4 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 131 | прокладка кабеля АПвБбШв 5х25 мм2 в траншеи | пм | 881 | 911,8 | 803 295,8 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 132 | прокладка кабеля АПвБбШв 5х25 мм2 в трубе | пм | 653 | 917,9 | 599 388,7 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 133 | прокладка кабеля АПвБбШв 5х25 мм2 в ТП | пм | 101 | 955,3 | 96 485,3 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 134 | прокладка кабеля АПвБбШв 5х16 мм2 в траншеи | пм | 867 | 627,9 | 544 389,3 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 135 | прокладка кабеля АПвБбШв 5х16 мм2 в трубе | пм | 240 | 634,0 | 152 160,0 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 136 | прокладка кабеля АПвБбШв 5х16 мм2 в ТП | пм | 88 | 671,4 | 59 083,2 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 137 | прокладка кабеля КГ 4х25 мм2 в ТП | пм | 20 | 2 375,9 | 47 518,0 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 138 | прокладка провода по опоре | пм | 720 | 238,1 | 171 432,0 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 139 | установка опор уличного освещения 1-рожк | шт | 21 | 158 946,4 | 3 337 874,4 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 140 | установка опор уличного освещения 2-рожк | шт | 6 | 183 674,0 | 1 102 044,0 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 141 | установка опор уличного освещения 3-рожк | шт | 2 | 204 693,6 | 409 387,2 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 142 | установка опор паркового освещения | шт | 42 | 108 234,3 | 4 545 840,6 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 143 | установка шкафа управления и регулирования | шт | 1 | 1 971 868,5 | 1 971 868,5 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 144 | демонтаж существующей опоры освещения | шт | 4 | 10 677,3 | 42 709,2 | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| | **участок от ул №24 до ул. №23** | | | | | | | | | - | | | - | |
| 145 | земляные работы | м3 | 608,17 | 2 022,7 | 1 230 145,5 | 608,17 | 1 230 145,5 | 100,0% | 608,17 | 1 230 145,5 | 100,0% | 304,085 | 615 072,7 | 50,0% |
| 146 | прокладка труб п/э д. 110 мм | пм | 1030 | 1 679,4 | 1 729 782,0 | 1030 | 1 729 782,0 | 100,0% | 1030 | 1 729 782,0 | 100,0% | 515 | 864 891,0 | 50,0% |
| 147 | прокладка кабеля АПвБбШв 5х35 мм2 в траншеи | пм | 70 | 957,0 | 66 990,0 | 70 | 66 990,0 | 100,0% | 70 | 66 990,0 | 100,0% | 35 | 33 495,0 | 50,0% |
| 148 | прокладка кабеля АПвБбШв 5х35 мм2 в трубе | пм | 44 | 963,1 | 42 376,4 | 44 | 42 376,4 | 100,0% | 44 | 42 376,4 | 100,0% | 22 | 21 188,2 | 50,0% |
| 149 | прокладка кабеля АПвБбШв 5х35 мм2 в ТП | пм | 11 | 1 000,5 | 11 005,5 | 5,5 | 5 502,8 | 50,0% | 5,5 | 5 502,8 | 50,0% | | - | 0,0% |
| 150 | прокладка кабеля АПвБбШв 5х25 мм2 в траншеи | пм | 708 | 911,1 | 645 058,8 | 708 | 645 058,8 | 100,0% | 708 | 645 058,8 | 100,0% | 252 | 229 597,2 | 35,6% |
| 151 | прокладка кабеля АПвБбШв 5х25 мм2 в трубе | пм | 639 | 917,3 | 586 154,7 | 639 | 586 154,7 | 100,0% | 639 | 586 154,7 | 100,0% | 319,5 | 293 077,4 | 50,0% |
| 152 | прокладка кабеля АПвБбШв 5х25 мм2 в ТП | пм | 113 | 954,6 | 107 869,8 | 56,5 | 53 934,9 | 50,0% | 56,5 | 53 934,9 | 50,0% | | - | 0,0% |
| 153 | прокладка кабеля АПвБбШв 5х16 мм2 в траншеи | пм | 796 | 624,0 | 496 704,0 | 796 | 496 704,0 | 100,0% | 796 | 496 704,0 | 100,0% | 314 | 195 936,0 | 39,4% |
| 154 | прокладка кабеля АПвБбШв 5х16 мм2 в трубе | пм | 299 | 630,2 | 188 429,8 | 299 | 188 429,8 | 100,0% | 299 | 188 429,8 | 100,0% | 149,5 | 94 214,9 | 50,0% |
| 155 | прокладка кабеля АПвБбШв 5х16 мм2 в ТП | пм | 90 | 667,5 | 60 075,0 | 45 | 30 037,5 | 50,0% | 45 | 30 037,5 | 50,0% | | - | 0,0% |
| 156 | прокладка кабеля КГ 4х25 мм2 в ТП | пм | 20 | 2 379,7 | 47 594,0 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 157 | прокладка провода по опоре | пм | 815 | 237,7 | 193 725,5 | 815 | 193 725,5 | 100,0% | 815 | 193 725,5 | 100,0% | 815 | 193 725,5 | 100,0% |
| 158 | установка опор уличного освещения 1-рожк | шт | 21 | 74 896,3 | 1 572 822,3 | 21 | 1 572 822,3 | 100,0% | 21 | 1 572 822,3 | 100,0% | 10 | 748 963,0 | 47,6% |
| 159 | установка опор уличного освещения 2-рожк | шт | 6 | 83 350,8 | 500 104,8 | 6 | 500 104,8 | 100,0% | 6 | 500 104,8 | 100,0% | 4 | 333 403,2 | 66,7% |
| 160 | установка опор уличного освещения 3-рожк | шт | 2 | 88 097,4 | 176 194,8 | 2 | 176 194,8 | 100,0% | 2 | 176 194,8 | 100,0% | 1 | 88 097,4 | 50,0% |
| 161 | установка светильников уличных | шт | 39 | 18 616,1 | 726 027,9 | 39 | 726 027,9 | 100,0% | 39 | 726 027,9 | 100,0% | 25 | 465 402,5 | 64,1% |
| 162 | установка опор паркового освещения | шт | 46 | 126 916,3 | 5 838 149,8 | 36 | 4 568 986,8 | 78,3% | 36 | 4 568 986,8 | 78,3% | 36 | 4 568 986,8 | 78,3% |
| 163 | установка светильников парковых | шт | 46 | 22 509,8 | 1 035 450,8 | 36 | 810 352,8 | 78,3% | 36 | 810 352,8 | 78,3% | 36 | 810 352,8 | 78,3% |
| 164 | установка шкафа управления и регулирования | шт | 1 | 1 971 868,5 | 1 971 868,5 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 165 | демонтаж существующей опоры освещения | шт | 1 | 10 677,3 | 10 677,3 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| | **Переустройство освещения по ул. №23** | | | | | | | | 0 | - | | | - | |
| 166 | земляные работы | м3 | 31,36 | 2 022,1 | 63 413,1 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 167 | прокладка труб п/э д. 110 мм | пм | 71 | 1 679,4 | 119 237,4 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 168 | прокладка кабеля АПвБбШв 5х35 мм2 в траншеи | пм | 41 | 941,4 | 38 597,4 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 169 | прокладка кабеля АПвБбШв 5х35 мм2 в трубе | пм | 50 | 947,6 | 47 380,0 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 170 | прокладка кабеля АПвБбШв 5х35 мм2 в ТП | пм | 9 | 985,0 | 8 865,0 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 171 | прокладка провода по опоре | пм | 15 | 238,0 | 3 570,0 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | установка опор уличного освещения 1-рожк | шт | 1 | 53 465,6 | 53 465,6 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 173 | демонтаж существующей опоры освещения | шт | 1 | 10 357,5 | 10 357,5 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| | **Раздел 9. Светофорная сигнализация 23-24** | **тенге** | | | **70 645 352,1** | | - | | 0 | - | | | - | |
| | **Раздел 10. Сети связи** | **тенге** | | | **31 209 333,7** | | **16 403 623,5** | | | **16 403 623,5** | | | - | |
| | **Участок от ул Керей-Жанибек хандар до ул. №24** | | | - | | | | | | - | | | - | |
| 266 | земляные работы | м3 | 506,16 | 321,5 | 162 730,4 | 506,16 | 162 730,4 | 100,0% | 506,16 | 162 730,4 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 267 | укладка трубы п/э д. 100 мм | пм | 4758 | 2 238,2 | 10 649 355,6 | 4758 | 10 649 355,6 | 100,0% | 4758 | 10 649 355,6 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 268 | устройство колодцев КК-4 | шт | 7 | 272 331,1 | 1 906 317,7 | 7 | 1 906 317,7 | 100,0% | 7 | 1 906 317,7 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 269 | устройство колодцев КК-3 | шт | 4 | 225 483,3 | 901 933,2 | 4 | 901 933,2 | 100,0% | 4 | 901 933,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 270 | укладка труб э/с д. 325 мм | пм | 122 | 8 637,3 | 1 053 750,6 | 122 | 1 053 750,6 | 100,0% | 122 | 1 053 750,6 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 271 | укладка труб э/с д. 530 мм | пм | 64 | 27 024,0 | 1 729 536,0 | 64 | 1 729 536,0 | 100,0% | 64 | 1 729 536,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| | **Раздел 11. Водопровод В1** | **тенге** | | | **106 983 318,3** | | **55 037 681,7** | | | **55 037 681,7** | | | - | |
| | **Участок от ул №23 до ул. №24** | | | | | | | | | - | | | - | |
| 294 | земляные работы | м3 | 2731 | 2 103,5 | 5 744 658,5 | 2731 | 5 744 658,5 | 100,0% | 2731 | 5 744 658,5 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 295 | протаскивание в ст.футляр трубы п/э д. 250 мм | пм | 171 | 9 722,6 | 1 662 564,6 | 171 | 1 662 564,6 | 100,0% | 171 | 1 662 564,6 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 296 | укладка ст.футляра д. 426 мм | пм | 171 | 30 382,5 | 5 195 407,5 | 171 | 5 195 407,5 | 100,0% | 171 | 5 195 407,5 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 297 | укладка трубы п/э д. 400 мм | пм | 475 | 23 856,7 | 11 331 932,5 | 475 | 11 331 932,5 | 100,0% | 475 | 11 331 932,5 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 299 | укладка ст.футляра д. 630 мм | пм | 392 | 50 605,4 | 19 837 316,8 | 392 | 19 837 316,8 | 100,0% | 392 | 19 837 316,8 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 300 | Укладка гильзы из стальных водопроводных труб диам. 300 мм | км | 0,003 | 33 223 951,7 | 99 671,9 | 0,003 | 99 671,9 | 100,0% | 0,003 | 99 671,9 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 301 | Укладка гильзы из стальных водопроводных труб диам. 600 мм | км | 0,0042 | 75 155 585,0 | 315 653,5 | 0,0042 | 315 653,5 | 100,0% | 0,0042 | 315 653,5 | 100,0% | | - | 0,0% |
| | арматура | | | | | | | | | | | | - | |
| 302 | монтаж задвижки д-400 | шт | 2 | 719 262,1 | 1 438 524,2 | 2 | 1 438 524,2 | 100,0% | 2 | 1 438 524,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 303 | монтаж задвижки д-250 | шт | 10 | 229 869,1 | 2 298 691,0 | 10 | 2 298 691,0 | 100,0% | 10 | 2 298 691,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 304 | монтаж вентилей д-50 | шт | 2 | 3 725,0 | 7 450,0 | 2 | 7 450,0 | 100,0% | 2 | 7 450,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 305 | монтаж вентилей д-80 | шт | 5 | 22 012,6 | 110 063,0 | 5 | 110 063,0 | 100,0% | 5 | 110 063,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 306 | установка вантузов одинарных | шт | 1 | 76 616,8 | 76 616,8 | 1 | 76 616,8 | 100,0% | 1 | 76 616,8 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 307 | приварка фланцев с втулками д-400 | шт | 20 | 55 155,9 | 1 103 118,0 | 20 | 1 103 118,0 | 100,0% | 20 | 1 103 118,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 308 | приварка фланцев с втулками д-250 | шт | 10 | 17 537,7 | 175 377,0 | 10 | 175 377,0 | 100,0% | 10 | 175 377,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 309 | Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм | т | 0,54 | 312 992,8 | 169 016,1 | 0,54 | 169 016,1 | 100,0% | 0,54 | 169 016,1 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 310 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм | т | 0,495 | 868 933,6 | 430 122,1 | 0,495 | 430 122,1 | 100,0% | 0,495 | 430 122,1 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 311 | установка пожарного гидранта | шт | 5 | 72 263,8 | 361 319,0 | 5 | 361 319,0 | 100,0% | 5 | 361 319,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 312 | врезка в сущ.сеть д. 500 мм | врезка | 2 | 34 550,8 | 69 101,6 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 313 | промывка трубы п/э д. 250 | км | 0,171 | 90 423,1 | 15 462,4 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 314 | промывка трубы п/э д. 400 | км | 0,475 | 110 942,3 | 52 697,6 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 315 | монтаж колодцев д-1,5 м | шт | 16 | 292 511,2 | 4 680 179,2 | 16 | 4 680 179,2 | 100,0% | 16 | 4 680 179,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| | **Раздел 12. Бытовая канализация К1** | | | | **48 140 932,8** | | **24 155 478,3** | | | **24 155 478,3** | | | - | |
| 318 | Земляные работы | м3 | 7575,7 | 1 749,4 | 13 252 929,6 | 3787,137 | 6 625 217,7 | 50,0% | 3787,137152 | 6 625 217,7 | 50,0% | | - | 0,0% |
| 320 | Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 250 мм | км | 0,328 | 4 888 819,7 | 1 603 532,9 | 0,160 | 782 211,2 | 48,8% | 0,16 | 782 211,2 | 48,8% | | - | 0,0% |
| 321 | Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 600 мм | км | 0,8632 | 24 176 426,9 | 20 869 091,7 | 0,421 | 10 178 275,2 | 48,8% | 0,421 | 10 178 275,2 | 48,8% | | - | 0,0% |
| 322 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах | врезка | 4 | 26 123,0 | 104 492,0 | 2 | 52 246,0 | 50,0% | 2 | 52 246,0 | 50,0% | | - | 0,0% |
| 323 | Устройство колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах | шт | 34 | 362 084,9 | 12 310 886,6 | 18 | 6 517 528,2 | 52,9% | 18 | 6 517 528,2 | 52,9% | | - | 0,0% |
| | **Раздел 13. Ливневая канализация К2** | **тенге** | | | **63 092 500,6** | | **49 148 090,3** | | | **49 148 090,3** | | | **16 533 287,6** | |
| 324 | Земляные работы | м3 | 6564,96 | 4 286,1 | 28 138 075,1 | 4938,790746 | 21 168 151,0 | 75,2% | 4938,790746 | 21 168 151,0 | 75,2% | 1604,913 | 6 878 817,6 | 24,4% |
| 325 | Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 200 мм | км | 0,532 | 4 217 715,3 | 2 243 824,5 | 0,267 | 1 126 130,0 | 50,2% | 0,267 | 1 126 130,0 | 50,2% | | - | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 600 мм | км | 0,861 | 24 176 426,2 | 20 815 903,0 | 0,7455 | 18 023 525,5 | 86,6% | 0,7455 | 18 023 525,5 | 86,6% | 0,2825 | 6 829 840,4 | 32,8% |
| 327 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах | врезка | 2 | 26 048,8 | 52 097,6 | 1 | 26 048,8 | 50,0% | 1 | 26 048,8 | 50,0% | | - | 0,0% |
| 330 | Устройство колодцев диам. 1,5 м | шт | 20 | 353 078,7 | 7 061 574,0 | 18 | 6 355 416,6 | 90,0% | 18 | 6 355 416,6 | 90,0% | 8 | 2 824 629,6 | 40,0% |
| 332 | Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах | шт | 41 | 116 610,4 | 4 781 026,4 | 21 | 2 448 818,4 | 51,2% | 21 | 2 448 818,4 | 51,2% | | - | 0,0% |
| | **Раздел 14. Тепловые сети** | **тенге** | | | **102 412 423,3** | | **70 494 451,4** | | | **70 494 451,4** | | | - | |
| 333 | Земляные работы | м3 | 2310,6 | 3 325,6 | 7 684 131,4 | 2202,815 | 7 325 681,1 | 95,3% | 2202,815 | 7 325 681,1 | 95,3% | | - | 0,0% |
| 334 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ 150мм) | м2 | 136,461 | 3 017,8 | 411 812,0 | 136,461 | 411 812,0 | 100,0% | 136,461 | 411 812,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 335 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | шт | 341 | 6 977,9 | 2 379 463,9 | 183 | 1 276 955,2 | 53,7% | 183 | 1 276 955,2 | 53,7% | | - | 0,0% |
| 336 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | шт | 10 | 10 789,4 | 107 894,0 | 10 | 107 893,5 | 100,0% | 10 | 107 893,5 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 337 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | шт | 271 | 23 444,5 | 6 353 459,5 | 82 | 1 922 449,0 | 30,3% | 82 | 1 922 449,0 | 30,3% | | - | 0,0% |
| 338 | Укладка плит перекрытий канала | м3 | 274,46 | 76 821,1 | 21 084 319,1 | 190,46 | 14 631 346,2 | 69,4% | 190,46 | 14 631 346,2 | 69,4% | | - | 0,0% |
| 339 | Устройство монолитных участков ФБС (применительно) | м3 | 4,29 | 29 081,3 | 124 758,8 | 4,29 | 124 758,8 | 100,0% | 4,29 | 124 758,8 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 340 | Укладка разгрузочных плит | м3 | 38,36 | 117 198,7 | 4 495 742,1 | 38,36 | 4 495 742,1 | 100,0% | 38,36 | 4 495 742,1 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 341 | Устройство непроходных каналов одночейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | м3 | 45,36 | 92 414,4 | 4 191 917,2 | 45,36 | 4 191 917,2 | 100,0% | 45,36 | 4 191 917,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| | **Тепловые узлы (УТ -2шт)** | | | | | | | | | | | | - | |
| 342 | Устройство камер со стенками из бетонных блоков | м3 | 1,54 | 92 554,0 | 142 533,2 | 1,54 | 142 533,2 | 100,0% | 1,54 | 142 533,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 343 | Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах | шт | 1 | 157 235,5 | 157 235,5 | 1 | 157 235,5 | 100,0% | 1 | 157 235,5 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 344 | Дренажные колодцы (ДК -1шт) | шт | 1 | 445 815,9 | 445 815,9 | | | | | | | | - | 0,0% |
| | **Сечение 4ф-4ф, 6л-6л, 9л-9л, 2р-2р, 8р-8р (УТ -7шт; ДК -5шт; НО -2шт, лист 24ТС.КЖ)** | | | | | | | | | | | | - | |
| | **Тепловые узлы УТ (лист 33)** | | | | | | | | | | | | - | |
| 345 | Устройство камер со стенками из бетонных блоков | м3 | 0,77 | 92 558,3 | 71 269,9 | 0,77 | 71 269,9 | 100,0% | 0,77 | 71 269,9 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 346 | Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах | шт | 1 | 78 614,4 | 78 614,4 | 1 | 78 614,4 | 100,0% | 1 | 78 614,4 | 100,0% | | - | 0,0% |
| | **Тепловые узлы УТ (лист 34)** | | | | | | | | | | | | - | |
| 347 | Устройство камер со стенками из бетонных блоков | м3 | 2,596 | 94 208,4 | 244 565,0 | 2,596 | 244 565,0 | 100,0% | 2,596 | 244 565,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 348 | Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах | шт | 3 | 74 135,6 | 222 406,8 | 3 | 222 406,8 | 100,0% | 3 | 222 406,8 | 100,0% | | - | 0,0% |
| | **Тепловые узлы УТ (лист 37)** | | | | | | | | | | | | - | |
| 349 | Устройство камер со стенками из бетонных блоков | м3 | 6,692 | 89 715,3 | 600 374,8 | 6,692 | 600 374,8 | 100,0% | 6,692 | 600 374,8 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 350 | Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах | шт | 6 | 72 386,3 | 434 317,8 | 6 | 434 317,8 | 100,0% | 6 | 434 317,8 | 100,0% | | - | 0,0% |
| | **Тепловые узлы УТ (лист 39)** | | | | | | | | | | | | - | |
| 351 | Устройство камер со стенками из бетонных блоков | м3 | 3,366 | 93 829,2 | 315 829,1 | 3,366 | 315 829,1 | 100,0% | 3,366 | 315 829,1 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 352 | Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах | шт | 4 | 73 975,5 | 295 902,0 | 4 | 295 902,0 | 100,0% | 4 | 295 902,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| | **Тепловые узлы УТ (лист 41)** | | | | | | | | | | | | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | Устройство камер со стенками из бетонных блоков | м3 | 0,77 | 92 558,3 | 71 269,9 | 0,77 | 71 269,9 | 100,0% | 0,77 | 71 269,9 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 354 | Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах | шт | 1 | 78 614,4 | 78 614,4 | 1 | 78 614,4 | 100,0% | 1 | 78 614,4 | 100,0% | | - | 0,0% |
| | **Тепловые узлы УТ (лист 42)** | | | | | | | | | | | | - | |
| 355 | Устройство камер со стенками из бетонных блоков | м3 | 1,54 | 92 554,0 | 142 533,2 | 1,54 | 142 533,2 | 100,0% | 1,54 | 142 533,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 356 | Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах | шт | 2 | 74 907,6 | 149 815,2 | 2 | 149 815,2 | 100,0% | 2 | 149 815,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 357 | Дренажные колодцы ДК (лист 43, 44, 46, 47) | шт | 4 | 445 798,6 | 1 783 194,4 | 1 | 445 798,6 | 25,0% | 1 | 445 798,6 | 25,0% | | - | 0,0% |
| 358 | Дренажные колодцы ДК (лист 45) | шт | 1 | 547 627,6 | 547 627,6 | 1 | 547 627,6 | 100,0% | 1 | 547 627,6 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 359 | Неподвижная опора Н1 и Н2 (лист 48-53ТС.КЖ) | шт | 2 | 211 764,2 | 423 528,4 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 360 | Автоматический клапан-захлопка, 6шт (лист 7ТС.СО) | шт | 6 | 50 694,4 | 304 166,4 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 361 | Указательная стойка, табличка "Т", указательная бирка /лист 15ТС/ | шт | 3 | 55 555,6 | 166 666,8 | 3 | 166 666,8 | 100,0% | 3 | 166 666,8 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 362 | Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 400 мм | шт | 4 | 28 871,4 | 115 485,6 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 363 | Демонтаж существующих участков теплотрассы диаметром 400мм | км | 0,114 | 2 302 475,2 | 262 482,2 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 364 | Демонтаж существующих участков теплотрассы диаметром 65мм | км | 0,207 | 798 145,6 | 165 216,1 | 0,207 | 165 216,1 | 100,0% | 0,207 | 165 216,1 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 365 | Демонтаж круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м | м3 | 0,98 | 22 917,3 | 22 459,0 | 0,98 | 22 459,0 | 100,0% | 0,98 | 22 459,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 366 | Демонтаж блоков ФБС | шт | 14 | 10 251,3 | 143 518,2 | 14 | 143 518,2 | 100,0% | 14 | 143 518,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| | **НОВЫЕ СЕТИ ПО УЛИЦЕ САУРАН** | | | | | | | | | - | | | - | |
| 367 | Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | км | 0,088 | 58 255 572,2 | 5 126 490,4 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 368 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | км | 0,2105 | 2 390 505,3 | 503 201,4 | 0,2105 | 503 201,4 | 100,0% | 0,2105 | 503 201,4 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 369 | Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 250 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | км | 0,1635 | 67 535 307,2 | 11 042 022,7 | 0,1635 | 11 042 022,7 | 100,0% | 0,1635 | 11 042 022,7 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 370 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | км | 0,096 | 13 005 126,5 | 1 248 492,1 | 0,096 | 1 248 492,1 | 100,0% | 0,096 | 1 248 492,1 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 371 | Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 125 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | км | 0,00659 | 11 656 731,5 | 76 817,9 | 0,00659 | 76 817,9 | 100,0% | 0,00659 | 76 817,9 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 372 | Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 80 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | км | 0,0038 | 8 863 192,3 | 33 680,1 | 0,0038 | 33 680,1 | 100,0% | 0,0038 | 33 680,1 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 373 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | км | 0,078 | 7 180 577,5 | 560 085,0 | 0,078 | 560 085,0 | 100,0% | 0,078 | 560 085,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 374 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | км | 0,009 | 6 216 061,4 | 55 944,6 | 0,009 | 55 944,6 | 100,0% | 0,009 | 55 944,6 | 100,0% | | - | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Кран шаровой полнопроходной с редуктором, L 2100мм, Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ, Н=1000 | шт | 2 | 1 864 273,5 | 3 728 547,0 | 2 | 3 728 547,0 | 100,0% | 2 | 3 728 547,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 376 | Кран шаровой полнопроходной с редуктором, L 2100мм, Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ, Н=1500 | шт | 2 | 1 957 487,2 | 3 914 974,4 | 2 | 3 914 974,4 | 100,0% | 2 | 3 914 974,4 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 377 | Кран шаровой полнопроходной, L 1700мм, Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ, Н=1100 | шт | 2 | 239 255,6 | 478 511,2 | 2 | 478 511,2 | 100,0% | 2 | 478 511,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 378 | Кран шаровой полнопроходной, L 1700мм, Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ, Н=800 | шт | 2 | 278 530,0 | 557 060,0 | 2 | 557 060,0 | 100,0% | 2 | 557 060,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 379 | Кран шаровой полнопроходной, L 1700мм, Ст 133х4,5-1-ППУ-ПЭ, Н=1100 | шт | 2 | 192 712,5 | 385 425,0 | 2 | 385 425,0 | 100,0% | 2 | 385 425,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 380 | Кран шаровой полнопроходной, L 1500мм, Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ, Н=900 | шт | 2 | 106 965,3 | 213 930,6 | 2 | 213 930,6 | 100,0% | 2 | 213 930,6 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 381 | Кран шаровой полнопроходной, L 1500мм, Ст 76х3,5-2-ППУ-ПЭ, Н=600 | шт | 2 | 91 225,6 | 182 451,2 | 2 | 182 451,2 | 100,0% | 2 | 182 451,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 382 | Кран шаровой полнопроходной, L 1900мм, Ст 76х3,5/32-2-ППУ-ПЭ, Н=500 | шт | 2 | 91 225,6 | 182 451,2 | 2 | 182 451,2 | 100,0% | 2 | 182 451,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 383 | Кран шаровой неполнопроходной, L 1500мм, Ст 45х3,5-2-ППУ-ПЭ, Н=1000 | шт | 2 | 60 220,1 | 120 440,2 | 2 | 120 440,2 | 100,0% | 2 | 120 440,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 384 | Кран шаровой неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L 2100мм, Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, Н=2200 | шт | 2 | 159 902,4 | 319 804,8 | 2 | 319 804,8 | 100,0% | 2 | 319 804,8 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 385 | Кран шаровой неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L 2100мм, Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, Н=1400 | шт | 2 | 164 700,0 | 329 400,0 | 2 | 329 400,0 | 100,0% | 2 | 329 400,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 386 | Кран шаровой неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L 2100мм, Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, Н=2400 | шт | 2 | 159 902,4 | 319 804,8 | 2 | 319 804,8 | 100,0% | 2 | 319 804,8 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 387 | Кран шаровой неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L 2100мм, Ст 57х3,5-2-ППУ-ПЭ, Н=1400 | шт | 2 | 70 790,6 | 141 581,2 | 2 | 141 581,2 | 100,0% | 2 | 141 581,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 388 | Кран шаровой неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L 2100мм, Ст 45х3,5-2-ППУ-ПЭ, Н=1500 | шт | 2 | 60 220,1 | 120 440,2 | 2 | 120 440,2 | 100,0% | 2 | 120 440,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 389 | Универсальный Т-образный ключ 32/159 для шарового крана, S 32мм | шт | 2 | 11 557,5 | 23 115,0 | 2 | 23 115,0 | 100,0% | 2 | 23 115,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 390 | Тройник параллельный с накладкой 8х73,5, Ст 426х9/273х7-2/1-ППУ-ПЭ | шт | 2 | 258 419,1 | 516 838,2 | 2 | 516 838,2 | 100,0% | 2 | 516 838,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 391 | Тройник параллельный с накладкой 6х48, Ст 273х7/133х4,5-1/1-ППУ-ПЭ | шт | 2 | 117 753,5 | 235 507,0 | 2 | 235 507,0 | 100,0% | 2 | 235 507,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 392 | Тройник параллельный с накладкой 4х38, Ст 133х5/76х3,5-1/2-ППУ-ПЭ | шт | 2 | 37 050,7 | 74 101,4 | 2 | 74 101,4 | 100,0% | 2 | 74 101,4 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 393 | Тройниковое ответвление с накладкой 6х46, L 2350мм, L1=2240мм Ст 426х7/108х4-2/2-ППУ-ПЭ | шт | 1 | 194 518,7 | 194 518,7 | 1 | 194 518,7 | 100,0% | 1 | 194 518,7 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 394 | Тройниковое ответвление с накладкой 6х46, L 1900мм, L1 L1=2240мм Ст 426х7/108х4-2/2-ППУ-ПЭ | шт | 1 | 194 518,7 | 194 518,7 | 1 | 194 518,7 | 100,0% | 1 | 194 518,7 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 395 | Тройниковое ответвление с накладкой 6х46, Ст 273х7/108х4-2/2-ППУ-ПЭ | шт | 2 | 121 336,9 | 242 673,8 | 2 | 242 673,8 | 100,0% | 2 | 242 673,8 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 396 | Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 6х46, L=1800мм, L1=1780мм Ст 273х7/108х4-2/2-ППУ-ПЭ | шт | 2 | 121 336,9 | 242 673,8 | 2 | 242 673,8 | 100,0% | 2 | 242 673,8 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 397 | Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 6х50,5, Ст 273х9/159х4,5-1/1-ППУ-ПЭ | шт | 1 | 132 149,3 | 132 149,3 | 1 | 132 149,3 | 100,0% | 1 | 132 149,3 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 398 | Тройниковое ответвление с накладкой 6х50,5, L=2200мм, L1=1810, Ст 273х9/159х4,5-1/1-ППУ-ПЭ | шт | 1 | 132 149,3 | 132 149,3 | 1 | 132 149,3 | 100,0% | 1 | 132 149,3 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 399 | Тройниковое ответвление с накладкой 4х38, L 1400мм, L1 | шт | 1 | 45 959,5 | 45 959,5 | 1 | 45 959,5 | 100,0% | 1 | 45 959,5 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 400 | Тройниковое ответвление с накладкой 4х38, L 2020мм, L1 | шт | 1 | 47 340,9 | 47 340,9 | 1 | 47 340,9 | 100,0% | 1 | 47 340,9 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 401 | Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 4х34, Ст 159х6/57х3,5-1/2-ППУ-ПЭ | шт | 1 | 39 857,9 | 39 857,9 | 1 | 39 857,9 | 100,0% | 1 | 39 857,9 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 402 | Тройниковое ответвление с накладкой 4х34, L 1980мм, L1 | шт | 1 | 39 857,9 | 39 857,9 | 1 | 39 857,9 | 100,0% | 1 | 39 857,9 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 403 | Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 4х30, Ст 133х4,5/45х3,5-1/2-ППУ-ПЭ | шт | 1 | 33 933,8 | 33 933,8 | 1 | 33 933,8 | 100,0% | 1 | 33 933,8 | 100,0% | | - | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Тройниковое ответвление с накладкой 4х30, L 1300мм, L1 | шт | 1 | 33 933,8 | 33 933,8 | 1 | 33 933,8 | 100,0% | 1 | 33 933,8 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 405 | Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 4х19, Ст 76х4/45х3,5-2/2-ППУ-ПЭ | шт | 1 | 26 355,4 | 26 355,4 | 1 | 26 355,4 | 100,0% | 1 | 26 355,4 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 406 | Тройниковое ответвление с накладкой 4х19, L 1300мм, L1 | шт | 1 | 26 355,4 | 26 355,4 | 1 | 26 355,4 | 100,0% | 1 | 26 355,4 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 407 | Отвод стандартный, Ст 426х9-90-2-ППУ-ПЭ | шт | 8 | 262 174,7 | 2 097 397,6 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 408 | Отвод стандартный, Ст 273х9-90-1-ППУ-ПЭ | шт | 8 | 119 115,6 | 952 924,8 | 8 | 952 924,8 | 100,0% | 8 | 952 924,8 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 409 | Отвод нестандартный, L 1150мм, L1 | шт | 1 | 119 114,9 | 119 114,9 | 1 | 119 114,9 | 100,0% | 1 | 119 114,9 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 410 | Отвод нестандартный, L 1000мм, L1 | шт | 1 | 122 688,4 | 122 688,4 | 1 | 122 688,4 | 100,0% | 1 | 122 688,4 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 411 | Отвод стандартный, Ст 159х4,5-90-1-ППУ-ПЭ | шт | 4 | 46 932,0 | 187 728,0 | 4 | 187 728,0 | 100,0% | 4 | 187 728,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 412 | Отвод стандартный, Ст 133х5-90-1-ППУ-ПЭ | шт | 1 | 39 999,4 | 39 999,4 | 1 | 39 999,4 | 100,0% | 1 | 39 999,4 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 413 | Отвод нестандартный, L 1425мм, L1 | шт | 1 | 41 934,6 | 41 934,6 | 1 | 41 934,6 | 100,0% | 1 | 41 934,6 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 414 | Отвод стандартный, Ст 76х3,5-90-2-ППУ-ПЭ | шт | 3 | 23 014,9 | 69 044,7 | 3 | 69 044,7 | 100,0% | 3 | 69 044,7 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 415 | Отвод нестандартный, L 1310мм, L1 | шт | 1 | 23 016,0 | 23 016,0 | 1 | 23 016,0 | 100,0% | 1 | 23 016,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 416 | Элемент трубопровода с кабелем вывода, Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ | шт | 2 | 44 227,2 | 88 454,4 | 2 | 88 454,4 | 100,0% | 2 | 88 454,4 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 417 | Элемент трубопровода с кабелем вывода, Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ | шт | 4 | 44 227,2 | 176 908,8 | 4 | 176 908,8 | 100,0% | 4 | 176 908,8 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 418 | Элемент трубопровода с кабелем вывода, Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ | шт | 2 | 22 694,6 | 45 389,2 | 2 | 45 389,2 | 100,0% | 2 | 45 389,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 419 | Элемент трубопровода с кабелем вывода, Ст 133х4,5-1-ППУ-ПЭ | шт | 2 | 17 838,9 | 35 677,8 | 2 | 35 677,8 | 100,0% | 2 | 35 677,8 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 420 | Переход диаметра, Ст 426х7/273х7-2/1-ППУ-ПЭ | шт | 2 | 158 703,7 | 317 407,4 | 2 | 317 407,4 | 100,0% | 2 | 317 407,4 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 421 | Переход диаметра, Ст 133х4,5/89х4-1/2-ППУ-ПЭ | шт | 2 | 25 946,6 | 51 893,2 | 2 | 51 893,2 | 100,0% | 2 | 51 893,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 422 | Элемент неподвижной диэлектрической опоры, Ст 273х7-550х30-1-ППУ-ПЭ-Д | шт | 4 | 184 377,4 | 737 509,6 | 4 | 737 509,6 | 100,0% | 4 | 737 509,6 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 423 | Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции, Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ-650 | шт | 2 | 111 917,2 | 223 834,4 | 2 | 223 834,4 | 100,0% | 2 | 223 834,4 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 424 | Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции, Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ-650 | шт | 2 | 40 314,2 | 80 628,4 | 2 | 80 628,4 | 100,0% | 2 | 80 628,4 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 425 | Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции, Ст 76х3,5-2-ППУ-ПЭ-650 | шт | 4 | 31 469,9 | 125 879,6 | 4 | 125 879,6 | 100,0% | 4 | 125 879,6 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 426 | Тройник с шаровым краном воздушника, Ст 273х7/32-1-ППУ-ПЭ-650, Н 1000мм | шт | 4 | 10 294,1 | 41 176,4 | 4 | 41 176,4 | 100,0% | 4 | 41 176,4 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 427 | Концевая заглушка изоляции, Ст 273-1-ППУ-ПЭ | шт | 2 | 9 335,6 | 18 671,2 | 2 | 18 671,2 | 100,0% | 2 | 18 671,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 428 | Концевая заглушка изоляции, Ст 159-1-ППУ-ПЭ | шт | 2 | 10 977,3 | 21 954,6 | 2 | 21 954,6 | 100,0% | 2 | 21 954,6 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 429 | Полиэтиленовый мат 2000х1400х45 | шт | 36 | 5 196,8 | 187 084,8 | 36 | 187 084,8 | 100,0% | 36 | 187 084,8 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 430 | Комплект для изоляции стыков 426/600, МФЛ-1000 | шт | 30 | 10 216,2 | 306 486,0 | 4 | 40 864,8 | 13,3% | 4 | 40 864,8 | 13,3% | | - | 0,0% |
| 431 | Комплект для изоляции стыков 273/400, МФЛ-1000 | шт | 74 | 6 304,5 | 466 533,0 | 74 | 466 533,0 | 100,0% | 74 | 466 533,0 | 100,0% | | - | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | Комплект для изоляции стыков с муфтами термоусадочными 159/250, ПЭ 250-500 | шт | 26 | 2 497,0 | 64 922,0 | 26 | 64 922,0 | 100,0% | 26 | 64 922,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 433 | Комплект для изоляции стыков с муфтами термоусадочными 133/225, ПЭ 225-500 | шт | 13 | 2 278,1 | 29 615,3 | 13 | 29 615,3 | 100,0% | 13 | 29 615,3 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 434 | Комплект для изоляции стыков с муфтами термоусадочными 108/200, ПЭ 200-500 | шт | 6 | 2 039,4 | 12 236,4 | 6 | 12 236,4 | 100,0% | 6 | 12 236,4 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 435 | Комплект для изоляции стыков с муфтами термоусадочными 89/180, ПЭ 180-500 | шт | 6 | 1 748,2 | 10 489,2 | 6 | 10 489,2 | 100,0% | 6 | 10 489,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 436 | Комплект для изоляции стыков с муфтами термоусадочными 76/160, ПЭ 160-500 | шт | 26 | 1 556,2 | 40 461,2 | 26 | 40 461,2 | 100,0% | 26 | 40 461,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 437 | Комплект для изоляции стыков с муфтами термоусадочными 45/140, ПЭ 140-500 | шт | 6 | 1 419,1 | 8 514,6 | 6 | 8 514,6 | 100,0% | 6 | 8 514,6 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 438 | Терминал двойной концевой с пятижильным кабелем вывода, КТ-15 | шт | 3 | 11 683,8 | 35 051,4 | 3 | 35 051,4 | 100,0% | 3 | 35 051,4 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 439 | Терминал двойной концевой с пятижильным кабелем вывода, КТ-12 | шт | 2 | 14 453,4 | 28 906,8 | 2 | 28 906,8 | 100,0% | 2 | 28 906,8 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 440 | Комплект удлинения пятижильного кабеля вывода, NYM 5x15 | шт | 10 | 3 698,6 | 36 986,0 | 10 | 36 986,0 | 100,0% | 10 | 36 986,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 441 | Ковер наземный, КНЗ | шт | 5 | 37 289,8 | 186 449,0 | 5 | 186 449,0 | 100,0% | 5 | 186 449,0 | 100,0% | | - | 0,0% |
| 442 | Сигнальная лента | пм | 394 | 107,8 | 42 473,2 | 394 | 42 473,2 | 100,0% | 394 | 42 473,2 | 100,0% | | - | 0,0% |
| | **АЗС ПО УЛИЦЕ САУРАН** | | | | | | | | 0 | - | | | - | |
| 443 | Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 200 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | км | 0,00231 | 25 497 055,6 | 58 898,2 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 444 | Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 70 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | км | 0,074 | 7 544 483,2 | 558 291,8 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 445 | Кран шаровой полнопроходной с воздушником, L 1900мм, Ст 76х3,5/32-2-ППУ-ПЭ, Н | шт | 2 | 138 527,4 | 277 054,8 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 446 | Кран шаровой неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L 2100мм, Ст 45х3,5-2-ППУ-ПЭ, Н | шт | 2 | 60 220,1 | 120 440,2 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 447 | Универсальный Т-образный ключ 32/159 для шарового крана, S 32мм | шт | 2 | 11 557,5 | 23 115,0 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 448 | Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 6х38, Ст 219х6/76х4-2/2-ППУ-ПЭ | шт | 1 | 73 686,3 | 73 686,3 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 449 | Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 6х38, L 1400мм, L1 | шт | 1 | 73 686,3 | 73 686,3 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 450 | Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 4х19, L 1300мм, L1 | шт | 1 | 26 355,4 | 26 355,4 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 451 | Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 4х19, Ст 76х4/45х3,5-2/2-ППУ-ПЭ | шт | 1 | 26 355,4 | 26 355,4 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 452 | Отвод стандартный, Ст 76х3,5-90-2-ППУ-ПЭ | шт | 10 | 23 015,0 | 230 150,0 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 453 | Элемент трубопровода с кабелем вывода, Ст 76х3,5-2-ППУ-ПЭ | шт | 2 | 15 353,4 | 30 706,8 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 454 | Концевая заглушка изоляции, Ст 219-2-ППУ-ПЭ | шт | 2 | 10 782,8 | 21 565,6 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 455 | Полиэтиленовый мат 2000х1400х45 | шт | 3 | 5 196,4 | 15 589,2 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | Комплект для изоляции стыков 219/355, ПЭ 355-655 | шт | 4 | 5 645,2 | 22 580,8 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 457 | Комплект для изоляции стыков 76/160, ПЭ 160-500 | шт | 34 | 1 556,1 | 52 907,4 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 458 | Комплект для изоляции стыков 45/140, ПЭ 140-500 | шт | 2 | 1 419,1 | 2 838,2 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 459 | Терминал двойной концевой с пятижильным кабелем вывода, КТ-15 | шт | 1 | 11 682,7 | 11 682,7 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 460 | Комплект удлинения пятижильного кабеля вывода, NYM 5x15 | шт | 2 | 3 698,6 | 7 397,2 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 461 | Ковер наземный, КНЗ | шт | 1 | 37 289,7 | 37 289,7 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 462 | Сигнальная лента | пм | 87 | 107,8 | 9 378,6 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| | **ПЕРЕУСТРОЙСТВО СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ ПО УЛИЦЕ САУРАН** | | | | | | | | 0 | - | | | - | |
| 463 | Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | км | 0,116 | 58 255 612,2 | 6 757 651,0 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 464 | Комплект для изоляции стыков 426/630, МФЛ-1000 | шт | 24 | 10 216,2 | 245 188,8 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 465 | Комплект для изоляции стыков 426/630, МФЛ-1000 | шт | 12 | 10 216,3 | 122 595,6 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 466 | Полиэтиленовый мат 2000x1400x45 | шт | 72 | 5 196,7 | 374 162,4 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 467 | Сигнальная лента | пм | 140 | 107,7 | 15 078,0 | 0 | - | 0,0% | 0 | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| | Раздел 15. Водопонижение и Водоотлив | тенге | | | 241 469 387,3 | | 135 103 446,6 | | | 135 103 446,6 | | | 12 759 607,36 | |
| | **Водопонижение К1** | | | | | | | | | - | | | - | |
| 468 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров и извлечение в грунтах 2 группы с устройством обсыпки | шт | 200 | 40 015,7 | 8 003 140,0 | 100 | 4 001 570,0 | 50,0% | 100 | 4 001 570,0 | 50,0% | | - | 0,0% |
| 469 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм | км | 2,1 | 1 819 964,3 | 3 821 925,0 | 1,05 | 1 910 962,5 | 50,0% | 1,05 | 1 910 962,5 | 50,0% | | - | 0,0% |
| 470 | Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора | пм | 2380 | 2 977,0 | 7 085 260,0 | 1190 | 3 542 630,0 | 50,0% | 1190 | 3 542 630,0 | 50,0% | | - | 0,0% |
| 471 | Погружение вибропогружателем и извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м | тн | 2105,2 | 73 152,3 | 154 000 222,0 | 1052,597725 | 76 999 941,1 | 50,0% | 1052,597725 | 76 999 941,1 | 50,0% | 29,446 | 2 154 042,3 | 1,4% |
| | **Водопонижение К2** | | | | | | | | | - | | | - | |
| 472 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров и извлечение в грунтах 2 группы с устройством обсыпки | шт | 200 | 38 323,9 | 7 664 780,0 | 251,446 | 9 636 391,2 | 125,7% | 251,446 | 9 636 391,2 | 125,7% | 218,546 | 8 375 534,8 | 109,3% |
| 473 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм | км | 0,894 | 1 819 962,7 | 1 627 046,7 | 0,521463 | 949 043,2 | 58,3% | 0,521463 | 949 043,2 | 58,3% | 0,3744 | 681 394,0 | 41,9% |
| 474 | Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора | пм | 1010 | 2 975,6 | 3 005 356,0 | 686,59 | 2 043 017,2 | 68,0% | 686,59 | 2 043 017,2 | 68,0% | 520,445 | 1 548 636,1 | 51,5% |
| 475 | Погружение вибропогружателем и извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м | тн | 732 | 73 152,3 | 53 547 483,6 | 478,861 | 35 029 783,5 | 65,4% | 478,861 | 35 029 783,5 | 65,4% | | - | 0,0% |
| 476 | Водоотлив В1 | км | 0,1 | 11 187 397,9 | 1 118 739,8 | 0,04 | 447 495,9 | 40,0% | 0,04 | 447 495,9 | 40,0% | | - | 0,0% |
| 477 | Водоотлив К1 | км | 0,1 | 7 603 729,2 | 760 372,9 | 0,01645 | 125 081,3 | 16,5% | 0,01645 | 125 081,3 | 16,5% | | - | 0,0% |
| 478 | Водоотлив К2 | км | 0,1 | 8 350 612,5 | 835 061,3 | 0,05 | 417 530,6 | 50,0% | 0,05 | 417 530,6 | 50,0% | | - | 0,0% |
| | **Раздел 16. Тротуары** | тенге | | | 99 931 097,1 | | 34 553 287,2 | | | 34 553 287,2 | | | 21 723 575,0 | |
| 479 | установка поребрика | пм | 6456,8 | 4 653,4 | 30 046 073,1 | 2608 | 12 136 067,2 | 40,4% | 2608 | 12 136 067,2 | 40,4% | 1384 | 6 440 305,6 | 21,4% |
| 480 | устройство основания из песка толщ 15 см | м2 | 10599,4 | 525,9 | 5 574 224,5 | 3400 | 1 788 060,0 | 32,1% | 3400 | 1 788 060,0 | 32,1% | 2318 | 1 219 036,2 | 21,9% |
| 481 | устройство основания из щебня толщ 15 см | м2 | 10599,4 | 1 852,0 | 19 630 088,8 | 3400 | 6 296 800,0 | 32,1% | 3400 | 6 296 800,0 | 32,1% | 2318 | 4 292 936,0 | 21,9% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | устройство выравнивающего слоя из песка толщ 5 см | м2 | 10599,4 | 175,3 | 1 858 074,8 | 3400 | 596 020,0 | 32,1% | 3400 | 596 020,0 | 32,1% | 2318 | 406 345,4 | 21,9% |
| 483 | устройство покрытия из брусчатки | м2 | 10599,4 | 4 040,1 | 42 822 635,9 | 3400 | 13 736 340,0 | 32,1% | 3400 | 13 736 340,0 | 32,1% | 2318 | 9 364 951,8 | 21,9% |
| | **Раздел 17. Озеленение** | **тенге** | | | **43 974 162,3** | | **10 922 184,3** | | | **10 922 184,3** | | | **4 688 906,7** | |
| 484 | устройство газона | м2 | 18771,5 | 1 641,2 | 30 807 785,8 | 5698 | 9 351 557,6 | 30,4% | 5698 | 9 351 557,6 | 30,4% | 1900 | 3 118 280,0 | 10,1% |
| 485 | посадка деревьев | шт | 180 | 21 814,26 | 3 926 566,5 | 72 | 1 570 626,7 | 40,0% | 72 | 1 570 626,7 | 40,0% | 72 | 1 570 626,7 | 40,0% |
| 486 | посадка живой изгороди | пм | 598,6 | 15 435,7 | 9 239 810,0 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| | **Раздел 18. МАФы** | **тенге** | | | **9 345 231,8** | | - | | - | - | | | - | |
| 487 | установка урн | шт | 46 | 12 969,8 | 596 610,8 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 488 | установка скамеек | шт | 8 | 15 585,3 | 124 682,4 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| 489 | установка павильонов | шт | 5 | 1 724 787,7 | 8 623 938,6 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% |
| | | | | | | | | | | - | | | - | |
| | **ИТОГО** | | | | **1 509 733 366,3** | | **606 547 549,68** | | | **606 547 549,68** | | | **96 716 424,08** | |

**Заказчик:**

APPROVED

Абдрахимов М.

Е. Ребет

**Генподрядчик:**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Прогресс KZ»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Интеадро Астана»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН