Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«12» декабря 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. М. Шокая 18, ГСЛ № 21018965 от 27.05.2021 г.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Нарбаева Еркебулана Еликпаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Реконструкция аварийных участков Булаевского группового водопровода в Северо- Казахстанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» , председатель Жаканбаев Арсен Арманович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», № 13020876 от 18.04.2024 г.

наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group"», № 24024312 от 24.07.2024 г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «СТРОЙ-ТЕХ», 54/20-НВ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства**

экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, приказ №194 Ѳ от 18.11.2020 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Участок от насосной станции Смирново					
Протяженность	км	0,922		0,922	
Участок от насосной станции Смирново до насосной станции Кызыл-Агаш					
Протяженность	км	14,515		14,515	
Участок от насосной станции Кызыл-Агаш до насосной станции Придорожно					
Протяженность	км	59,788		59,788	
Участок от насосной станции Киялы до насосной станции Ильич					
Протяженность	км	2,146		2,146	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общая протяженность водоводов – 77,371 км. Глубина заложения водоводов приняты 2,8-3,2мм. Основание под трубопроводы естественное, толщиной 100 мм, защитный слой над трубопроводом толщиной не менее 300 мм из мягкого местного грунта. Колодцы предусмотрены по Т.П.Р. 901-09-11.84. Вокруг горловин водопроводных колодцев и камер выполнена песчано-щебеночная отмостка. В местах расположения колодцев и камер устанавлены бетонные сигнальные столбики. Запорная арматура, установленная на водоводе, принята на давление 1,0 мПа. Переходы магистрального водовода под автомобильными и под железнодорожными дорогами выполнены в футлярах методом горизонтально-направленного бурения.

Переходы под кабельными линиями связи (ТУСМ, РУТ и ВОЛС) предусмотрены с защитой от воздействия механических повреждений, в виде короба из металлических швеллеров

1. Участок от насосной станции Смирново: Магистральный водовод, протяженностью - 922 м. выполнен из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø 500х29,7мм, внутриплощадочная сеть на участке насосной станции выполнен из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø 315х18,7мм, протяжённость - 24м., отвод на водонапорную башню выполнен из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø 160х9,5мм, протяжённость - 23м. На участке предусмотрены водопроводные колодцы диаметром Ø2,0м – 9шт, диаметром Ø 1,5м – 3шт и водопроводная камера с размерами в плане 3500х2500 мм в количестве 1шт.

2. Участок от насосной станции Смирново до насосной станции Кызыл-Агаш: Водовод, протяженностью протяжённостью - 14 515 м. выполнен из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR21 Ø 400х19,1мм. На участке предусмотрены водопроводные колодцы диаметром Ø 2,0 м – 4шт, диаметром Ø 1,5м – 1шт и водопроводные камеры с размерами в плане 3500х2500 мм в количестве 2шт.

3. Участок от насосной станции Кызыл-Агаш до насосной станции Придорожное: Водовод, протяженностью протяжённостью - 59 788м. выполнен из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø 500х29,7мм. На участке предусмотрены водопроводные колодцы диаметром Ø 2,0м – 46шт; диаметром Ø 1,5 – 18шт и водопроводные камеры с размерами в плане 3500х2500 мм в количестве 2шт.

4. Участок от насосной станции Киялы до насосной станции Ильич: Водовод протяженностью протяжённостью - 2 146м. выполнен из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR21 Ø400х19,1мм На участке предусмотрены водопроводные колодцы диаметром Ø 2,0 м – 11шт; диаметром Ø 1,5 – 4шт. Водопроводных камер на не предусмотрены.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __ **июнь 2021 года**;

месяц, год

окончание работ ___**декабрь 2025 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10** ;

фактически, месяц: **55** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),

_____

подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция аварийных участков Булаевского группового водопровода в Северо- Казахстанской области»**
готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликпаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)