Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік НС"**

Наименование строительства и его адрес: **" Строительство ИКИ к пилотному национальному проекту в области образования Комфортная школа на 300 ученических мест в населенном пункте Биртилек, селького округа Биртилек, Келесского района, Туркестанской области"**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№52	13.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ к пилотному национальному проекту в области образования Комфортная школа на 300 ученических мест в населенном пункте Биртилек, селького округа Биртилек, Келесского района, Туркестанской области	**10 549 889**	9 419 544							1 130 345	10 549 889
Итого к оплате	**10 549 889**	**9 419 544**							**1 130 345**	**10 549 889**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"

И.О.руководителя _____ Бекмуратов С.Т.

Технический надзор: ТОО "Qazaqstan Expert"

Директор _____ Әбдікәйір Қ. Ә.

Подрядчик: ТОО "Бірлік НС"

Директор _____ Малибеков Н.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"

Технадзор: ТОО "Qazaqstan Expert"

форма-2

Подрядчик: ТОО «Бірлік НС»

Наименование строительства и его адрес: Строительство ИКИ к пилотному национальному проекту в области образования Комфортная школа на 300 ученических мест в населенном пункте Биртилек, селького округа Биртилек, Келесского района, Туркестанской области

Договор подряда (контракт): Договор №52 от 13.07.2024 года

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				7523605	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			199835	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*97022*	
			машины и механизмы	тенге			3686931	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*856721*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8689	
			перевозки	тенге			3628152	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	308			
			Раздел 1. Подготовительные работы				82533	
			из них:					
			машины и механизмы	тенге			82533	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*19627*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6			
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 1**	$м^3$	503,25	88	44286	
2	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0105**	$м^3$	503,25	76	38247	
			Раздел 2. Земляное полотно				7441072	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			199835	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*97022*	
			машины и механизмы	тенге			3604398	

1	2		3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*837094*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8689	
			перевозки	тенге			3628152	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	303			
3	3	7101-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство насыпей дорожных грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах,группа грунта 1**	$м^3$	2 799,5	198	554301	
4	4	7101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м,группа грунта 1**	$м^3$	2 799,5	196	548702	
5	5	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа**	$м^3$	2 799,5	416	1164592	
6	6	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	134 376	27	3628152	
7	7	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	2 799,5	244	683078	
8	8	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	2 799,5	84	235158	
9	9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	2 799,5	193	540304	
10	10	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом,группа грунта 2**	$м^2$	258	18	4644	
11	11	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	96,75	244	23607	
12	12	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	96,75	84	8127	
13	13	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	96,75	244	23607	
14	14	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	96,75	84	8127	
15	15	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	96,75	193	18673	
			ИТОГО ПО АКТУ				7523605	
			общеплощадочные затраты 9,1%				684 648	
			итого				8 208 253	
			Сметная прибыль 5%				410 413	
			Непредвиденные работы и затраты-3%				246 248	
			итого				8 864 913	
			Оборудование				-	
			Прочие затраты				-	
			итого				8 864 913	

1		2	3	4	5	6	7	8
			в ценах на 2024 год, К=1,075				**9 529 782**	
			итого				**9 529 782**	
			итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				**9 339 186**	
			НДС 12%				1 120 702	
			итого с НДС				**10 459 889**	

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО «Бірлік НС»

_____ **Малибеков Н.А.**

Принял
Технадзор:
Эксперт ТОО "Qazaqstan Expert"

_____ **Пазилов Е.А.**

Принял
Автор:
ТОО «СЭТпромтех»

_____ **Муратов Д.У.**

Сдал
Подрядчик:
Начальник участка ТОО «Бірлік НС»

_____ **Жайыкбаев Б.**

Эксперт ТОО "Qazaqstan Expert"

_____ **Андас Қ.А.**

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік НС"**

Наименование строительства и его адрес: **" Строительство ИКИ к пилотному национальному проекту в области образования Комфортная школа на 300 ученических мест в населенном пункте Биртилек, селького округа Биртилек, Келесского района, Туркестанской области"**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№52	13.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ к пилотному национальному проекту в области образования Комфортная школа на 300 ученических мест в населенном пункте Биртилек, селького округа Биртилек, Келесского района, Туркестанской области	**101 046 867,99**	80 800 874,10							9 696 104,89	90 496 978,99
Итого к оплате	**101 046 867,99**	**80 800 874,10**							**9 696 104,89**	**90 496 978,99**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"

И.О. руководителя _____ Асанов Н.

Технический надзор: ТОО "Qazaqstan Expert"

Директор _____ Әбдіқайыр Қ. Ә.

Подрядчик : ТОО "Бірлік НС"

Директор _____ Малибеков Н.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"

Технадзор: ТОО "Qazaqstan Expert"

форма-2

Подрядчик: ТОО «Бірлік НС»

Наименование строительства и его адрес: Строительство ИКИ к пилотному национальному проекту в области образования Комфортная школа на 300 ученических мест в населенном пункте Биртилек, селького округа Биртилек, Келесского района, Туркестанской области

Договор подряда (контракт): Договор №52 от 13.07.2024 года

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**65092809**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			12392616	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6117331*	
			машины и механизмы	тенге			15173494	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3636789*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			31265304	
			перевозки	тенге			6261397	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 022			
		Раздел 1.	**Подготовительные работы**					**126016**
			из них:					
			машины и механизмы	тенге			126016	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29967*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	8			
1	**1**	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 1**	**$м^3$**	**768,39**	**88**	**67618**	
2	**2**	**6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0105**	**$м^3$**	**768,39**	**76**	**58398**	
		Раздел 2.	**Земляное полотно**					**11361643**
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			305125	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*148141*	
			машины и механизмы	тенге			5503502	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1278149*	

1		2	3	4	5	6	7	8
			материалы, изделия и конструкции	тенге			13267	
			перевозки	тенге			5539752	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	462			
3	3	7101-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство насыпей дорожных грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах,группа грунта 1**	$м^3$	**4 274,5**	**198**	**846351**	
4	4	7101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м,группа грунта 1**	$м^3$	**4 274,5**	**196**	**837802**	
5	5	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа**	$м^3$	**4 274,5**	**416**	**1778192**	
6	6	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	**205 176**	**27**	**5539752**	
7	7	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	**4 274,5**	**244**	**1042978**	
8	8	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	**4 274,5**	**84**	**359058**	
9	9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	**4 274,5**	**193**	**824978**	
10	10	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом,группа грунта 2**	$м^2$	**394**	**18**	**7092**	
11	11	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	**147,75**	**244**	**36051**	
12	12	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	**147,75**	**84**	**12411**	
13	13	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	**147,75**	**244**	**36051**	
14	14	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	**147,75**	**84**	**12411**	
15	15	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	**147,75**	**193**	**28516**	
		Раздел 3.	**Искусственные сооружения**				**2868303**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			523520	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*258935*	
			машины и механизмы	тенге			264564	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*69361*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2080220	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	125			
16	16	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	**54,89**	**506**	**27774**	
17	17	1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство гравийно-песчаной подготовки**	$м^3$ подготовки	**2,68**	**16 093**	**43129**	
18		6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 500 мм**	км	**0,0113**	**8 590 760**	**97076**	

1		2	3	4	5	6	7	8
19		241-102-0256 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	11,3	62 631	707730	Россия
20		6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	18,80546	4 674	87897	
21	24	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	10	51	510	
22		6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	52,5	506	26565	
23		1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство гравийно-песчаной подготовки	$м^3$ подготовки	3	16 093	48279	
24		1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	2,4	48 074	115378	
25		1130-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	$м^3$ железобетона звеньев	4,2	75 588	317470	
26		225-104-0124 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок 13)	шт.	10	47 104	471040	Казахстан
27		225-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	2	85 596	171192	Казахстан
28		225-109-0105 *РСНБ РК 2022*	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ5пл (Блок № 39пл)	шт.	4	115 362	461448	Казахстан
29		1113-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	38,936	7 484	291397	
30		211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,155744	4 193	653	Казахстан
31		6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	15	51	765	
		Раздел 4.	**Дорожная одежда (основная дорога)**				**30626765**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2736008	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1346332*	
			машины и механизмы	тенге			6040136	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1308785*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			21850620	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 033			
32	25	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей,двухслойных,нижний слой,толщина 12 см	$м^2$	8 323,73	355	2954924	
33	26	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	744,141462	966	718841	Казахстан
34	27	211-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	$м^3$	496,094308	2 118	1050728	Казахстан
35	28	7101-0602-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавка гравия,песка или песчано-гравийной смеси	$м^3$	812,396048	628	510185	
36	29	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	497,1863814	966	480282	Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8
37	30	211-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	$м^3$	331,4575876	2 118	702027	Казахстан
38	31	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей,двухслойных,верхний слой,толщина 10 см	$м^2$	7 762,58	378	2934255	
39	32	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	673,791944	966	650883	Казахстан
40	33	211-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	288,767976	2 438	704016	Казахстан
41	34	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	4,3012793	206 650	888859	
42	35	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных	$м^2$	5 586,077	2 385	13322794	
43	36	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	5 586,077	1 022	5708971	
		Раздел 5.	**Тротуары (вдоль проектируемой дороги L=399 м)**				**6282455**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			3230733	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1588506*	
			машины и механизмы	тенге			299055	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*74485*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2752667	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	754			
44	57	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей,однослойных,толщина 12 см	$м^2$	423	515	217845	
45		7101-0602-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавка гравия,песка или песчано-гравийной смеси	$м^3$	15,4818	628	9723	
46		6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	423	3 745	1584135	
47		255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	423	2 901	1227123	Казахстан
48	60	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия	м	282	3 401	959082	
49	61	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	4,512	59 773	269696	Казахстан
50	62	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,024	18 538	167287	Казахстан
51		7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия	м	282	3 401	959082	
52		255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	12,126	47 835	580047	Казахстан
53		212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,638	18 538	308435	Казахстан
		Раздел 6.	**Монтаж лотков**				**13131217**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			5597230	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2775417*	
			машины и механизмы	тенге			2940221	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*876042*	

1		2	3	4	5	6	7	8
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4568530	
			перевозки	тенге			25236	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 639			
54	63	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа**	м^3	59,85	399	23880	
55	64	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	5,99	8 328	49885	
56	65	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	271,36	93	25236	
57	66	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных**	м^3	199,5	17 289	3449156	
58	67	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3	243,39	966	235115	Казахстан
59	68	1141-0103-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя**	м^2	143,64	1 712	245912	
60	69	1141-0105-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**	т	0,028728	186 382	5354	
61	70	1141-0105-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Битум разжиженный РБ-2. Приготовление**	т	0,445284	291 102	129623	
62	71	1136-0201-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Пазухи. Засыпка из грунтов несвязных**	м^3 грунта	31,92	1 603	51168	
63	72	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	м^3	4,1496	33	137	
64	73	7101-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из лотков в откосах насыпи**	м	399	12 014	4793586	
65	74	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	м^3	67,83	60 772	4122165	Казахстан
		Раздел 7.	**Перевозка**				**696409**	
			из них:					
			перевозки	тенге			696409	
66		411-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	12 435,876	56	696409	
			ИТОГО ПО АКТУ				**65 092 809**	
			общеплощадочные затраты 9,1%				5 923 446	
			итого				**71 016 255**	
			Сметная прибыль 5%				3 550 813	
			Непредвиденные работы и затраты-3%				2 130 488	
			итого				**76 697 555**	
			Оборудование				-	
			Прочие затраты				-	

1		2	3	4	5	6	7	8
			итого				**76 697 555**	
			в ценах на 2024 год, К=1,075				**82 449 872**	
			итого				**82 449 872**	
			итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				**80 800 874**	
			НДС 12%				9 696 104,89	
			итого с НДС				**90 496 978,99**	

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО «Бірлік НС»

Малибеков Н.А.

Принял
Технадзор:
Эксперт ТОО "Qazaqstan Expert"

Пазилов Е.Ф.

Принял
Автор:
ТОО «СЭТпромтех»

Бекжанов Д.У.

Сдал
Подрядчик:
Начальник участка ТОО «Бірлік НС»

Жайыкбаев Б.

Эксперт ТОО "Qazaqstan Expert"

Андас К.А.

Приложение 3 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік НС"**

Наименование строительства и его адрес: **" Строительство ИКИ к пилотному национальному проекту в области образования Комфортная школа на 300 ученических мест в населенном пункте Биртилек, селького округа Биртилек, Келесского района, Туркестанской области"**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№52	**13.07.2024**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ к пилотному национальному проекту в области образования Комфортная школа на 300 ученических мест в населенном пункте Биртилек, селького округа Биртилек, Келесского района, Туркестанской области	**140 821 896,00**	35 513 417,87							4 261 610,14	39 775 028,01
Итого к оплате	**140 821 896,00**	**35 513 417,87**							**4 261 610,14**	**39 775 028,01**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"

И.о.руководителя _____ Асанов Н.

Технический надзор: ТОО "Qazaqstan Expert"

Директор _____ Әбдікақыр Қ. Ә.

Подрядчик : ТОО "Бірлік НС"

Директор _____ Мыкибеков Н.А.

форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"

Технадзор: ТОО "Qazaqstan Expert"

Подрядчик: ТОО «Бірлік НС»

Наименование строительства и его адрес: Строительство ИКИ к пилотному национальному проекту в области образования Комфортная школа на 300 ученических мест в населенном пункте Биртилек, селького округа Биртилек, Келесского района, Туркестанской области

Договор подряда (контракт): Договор №52 от 13.07.2024 года

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28609445**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2319478	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1136460*	
			машины и механизмы	тенге			2721389	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*553112*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			23184458	
			перевозки	тенге			384124	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	668			
		Раздел 1.	**Дорожная одежда (основная дорога)**				**14776805**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			522935	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*256444*	
			машины и механизмы	тенге			1534437	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*242517*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			12719435	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	177			
1	34	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	1,4598607	206 650	301680	
2	35	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных**	$м^2$	1 895,923	2 385	4521776	
3	36	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	$м^2$	1 895,923	1 022	1937633	
4	37	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,9386102	206 650	193964	

1		2	3	4	5	6	7	8
5	38	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных**	$м^2$	3 128,7008034	2 500	7821752	
			Раздел 2. Дорожная одежда для парковки автомобилей				2566959	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			787282	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*385915*	
			машины и механизмы	тенге			708307	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*170629*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1071371	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	239			
6	вкл	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см**	$м^2$	1 715	515	883225	
7	вкл	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	153,321	966	148108	Казахстан
8	вкл	211-203-0104 *РСНБ РК 2022*	**Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм**	$м^3$	102,214	2 118	216489	Казахстан
9	вкл	7101-0602-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавка гравия,песка или песчано-гравийной смеси**	$м^3$	167,384	628	105117	
10	вкл	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	102,439008	966	98956	Казахстан
11	вкл	211-203-0104 *РСНБ РК 2022*	**Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм**	$м^3$	68,292672	2 118	144644	Казахстан
12	87	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа**	$м^3$	13,4	399	5347	
13	88	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,гравийных**	$м^3$	4,02	18 468	74241	
14	89	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия**	м	134	6 648	890832	
			Раздел 3. Освещение				10881558	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1009261	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*494101*	
			машины и механизмы	тенге			478645	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*139966*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9393652	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	252			
					Освещение проезжей части и тротуаров			
15	90	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка**	опора	25	32 135	803375	
16	91	247-306-1302 *СпрСЦ 11.2023*	**Опора освещения стальная,прямая,покрытие горячее цинкование с порошковым окрашиванием LI-P-8,0 в комлпекте с анкерными закладными,высота опоры h=8,0м; толщина стенки 4 мм**	шт.	25	287 863	7196575	
17	92	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,06	363 441	385247	

1		2	3	4	5	6	7	8
18	93	243-701-0801 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,с жилой освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х25+1х16-0,6/1,0	км	1,0812	435 975	471376	
19	94	1133-0204-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Провода ВЛ 0,38 кВ.Подвеска.При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	4	3 010	12040	
20	95	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков).Установка	светильник	32	14 978	479296	
21	вкл	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	32	11 042	353344	
22	вкл	247-306-0914 *СпрСЦ 11.2023*	Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48	шт.	7	8 357	58499	
23	вкл	252-207-2677 *СпрСЦ 11.2023*	Зажим прокалывающий РС 95-10	шт.	64	1 627	104128	
24	вкл	243-110-1401 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,048	82 884	3978	
25	вкл	252-207-2350	Крюк типа CF 16 монтажный	шт.	25	2 600	65000	
26	вкл	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	25	1 444	36100	
27	вкл	252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа С20	шт.	50	109	5450	
28	99	247-103-0804 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017,типа ДКУ-LED 02-80W,мощность 80 Вт,IP67	шт.	32	28 063	898016	
						Подключение к воздушной линии электропередач		
29	100	6124-0202-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка аппарата пускорегулирующего	шт.	1	7 562	7562	
30	101	247-204-0732 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 572	1572	
			Раздел 4. Перевозка				**384124**	
			из них:					
			перевозки	тенге			384124	
31	вкл	411-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	6 859,3536	56	384124	
			ИТОГО ПО АКТУ				**28 609 445**	
			общеплощадочные затраты 9,1%				2 603 459	
			итого				**31 212 904**	
			Сметная прибыль 5%				1 560 645	
			Непредвиденные работы и затраты-3%				936 387	
			итого				**33 709 936**	
			Оборудование				-	
			Прочие затраты				-	
			итого				**33 709 936**	
			в ценах на 2024 год, К=1,075				**36 238 181**	
			итого				**36 238 181**	
			итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				**35 513 418**	

1		2	3	4	5	6	7	8
			НДС 12%				4 261 610,14	
			итого с НДС				**39 775 028,01**	

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО «Бірлік НС»

_____ **Малибеков Н.А.**

Сдал
Подрядчик:
Начальник участка ТОО «Бірлік НС»

_____ **Жайыкбаев Б.**

Принял
Технадзор:
Эксперт ТОО "Qazaqstan Expert"

_____ **Пазилов Е.А.**

Эксперт ТОО "Qazaqstan Expert"

_____ **Аңдас Қ.А.**

Принял
Автор:
ТОО «СЭТпромтех»

_____ **Муратов Д.У.**

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік НС"**

Наименование строительства и его адрес: **" Строительство ИКИ к пилотному национальному проекту в области образования Комфортная школа на 300 ученических мест в населенном пункте Биртилек, селького округа Биртилек, Келесского района, Туркестанской области"**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№52/03	**04.02.2025**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ к пилотному национальному проекту в области образования Комфортная школа на 300 ученических мест в населенном пункте Биртилек, селького округа Биртилек, Келесского района, Туркестанской области	**11 304 000**	10 092 857							1 211 143	11 304 000
Итого к оплате	**11 304 000**	**10 092 857**							**1 211 143**	**11 304 000**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"

Руководитель _____ Нархозиев Н.

Технический надзор: ТОО "Qazaqstan Expert"

Директор _____ Обдикайыр Қ. Ә.

Подрядчик: ТОО "Бірлік НС"

Директор _____ Маниязов Н.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"

Технадзор: ТОО "Qazaqstan Expert"

форма-2

Подрядчик: ТОО «Бірлік НС»

Наименование строительства и его адрес: Строительство ИКИ к пилотному национальному проекту в области образования Комфортная школа на 300 ученических мест в населенном пункте Биртилек, селького округа Биртилек, Келесского района, Туркестанской области

Договор подряда (контракт): Договор №52 от 13.07.2024 года

АКТ

приемки выполненных работ за март месяц 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8130759**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			279916	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*137214*	
			машины и механизмы	тенге			849541	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*132110*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7001301	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	95			
			Раздел 1. Дорожная одежда (основная дорога)				**2637064**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			94696	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*46319*	
			машины и механизмы	тенге			316764	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*48952*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2225605	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	34			
1	**37**	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3087903**	**206 650**	**63812**	
2	**38**	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных**	**$м^2$**	**1 029,3009846**	**2 500**	**2573252**	
			Раздел 2. Дорожная одежда для парковки автомобилей				**5493694**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			185220	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*90895*	
			машины и механизмы	тенге			532777	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*83158*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4775696	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	62			

1		2	3	4	5	6	7	8
3	84	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	1,372	206 650	283524	
4	85	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных**	$м^2$	1 715	2 500	4287500	
5	86	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	$м^2$	1 715	538	922670	
			ИТОГО ПО АКТУ				**8 130 759**	
			общеплощадочные затраты 9,1%				739 899	
			итого				**8 870 658**	
			Сметная прибыль 5%				443 533	
			Непредвиденные работы и затраты-3%				266 120	
			итого				**9 580 311**	
			Оборудование				-	
			Прочие затраты				-	
			итого				**9 580 311**	
			в ценах на 2024 год, К=1,075				**10 298 834**	
			итого				**10 298 834**	
			итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				**10 092 857**	
			НДС 12%				1 211 143	
			итого с НДС				**11 304 000**	

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО «Бірлік НС»

Малибеков Н.А.

Принял
Технадзор:
Эксперт ТОО "Qazaqstan Expert"

Пазилов Е.А.

Принял
Автор:
ТОО «СЭТпромтех»

Муратов Д.У.

Сдал
Подрядчик
Начальник участка ТОО «Бірлік НС»

Жайыкбаев Б.

Эксперт ТОО "Qazaqstan Expert"

Аидас Қ.А.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік НС"**

Наименование строительства и его адрес: **" Строительство ИКИ к пилотному национальному проекту в области образования Комфортная школа на 300 ученических мест в населенном пункте Биртилек, селького округа Биртилек, Келесского района, Туркестанской области"**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№52/03	04.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ к пилотному национальному проекту в области образования Комфортная школа на 300 ученических мест в населенном пункте Биртилек, селького округа Биртилек, Келесского района, Туркестанской области	**26 529 791,85**	13 594 457,01							1 631 334,84	15 225 791,85
Итого к оплате	**26 529 791,85**	**13 594 457,01**							**1 631 334,84**	**15 225 791,85**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"

Руководитель : Нархозиев Н.

Технический надзор: ТОО "Qazaqstan Expert"

Директор Оңдіқайыр Қ. Ә.

Подрядчик : ТОО "Бірлік НС"

Директор Малибеков Н.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"

форма-2

Технадзор: ТОО "Qazaqstan Expert"

Подрядчик: ТОО «Бірлік НС»

Наименование строительства и его адрес: Строительство ИКИ к пилотному национальному проекту в области образования Комфортная школа на 300 ученических мест в населенном пункте Биртилек, селького округа Биртилек, Келесского района, Туркестанской области

Договор подряда (контракт): Договор №52 от 13.07.2024 года

АКТ

приемки выполненных работ за март месяц 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10951631**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			673945	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*329816*	
			машины и механизмы	тенге			1092483	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*176527*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9185201	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	198			
			Раздел 1. Дорожная одежда (основная дорога)				**8516067**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			305808	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*149580*	
			машины и механизмы	тенге			1022950	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*158084*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7187310	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	109			
1	37	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,9971995**	**206 650**	**206071**	
2	38	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м^3**	**м^2**	**3 323,998212**	**2 500**	**8309996**	
			Раздел 2. Обустройство дороги				**1963779**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			352560	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*172608*	
			машины и механизмы	тенге			48288	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12816*	

1		2	3	4	5	6	7	8
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1562931	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	84			
3	75	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**24**	**17 688**	**424512**	
4	76	251-101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А=900 мм**	**шт.**	**5**	**16 985**	**84925**	
5	77	251-101-0313 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,5.8.2-5.8.6,5.9,5.11.2,5.35-5.37,7.1.2,5.8.2а-5.8.4а,В=700 мм**	**шт.**	**12**	**17 666**	**211992**	
6	78	251-101-0330 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм**	**шт.**	**2**	**7 762**	**15524**	
7	79	251-101-0311 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.24,3.25-4.4,3.10,4.5,4.6,3.17.1-3.17.3,4.7,4.8,D=900 мм**	**шт.**	**10**	**28 017**	**280170**	
8	80	251-102-0722 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.50**	**шт.**	**24**	**39 444**	**946656**	
			Раздел 3. Разметка				**471783**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			15577	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7628*	
			машины и механизмы	тенге			21245	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5627*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			434960	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5			
9	81	7101-0803-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной,ширина линии 0,15 м,сплошная**	**км**	**0,502**	**564 727**	**283493**	
10	82	7101-0803-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной,ширина линии 0,15 м,пунктирная,шаг 1:1**	**км**	**0,641**	**293 744**	**188290**	
			ИТОГО ПО АКТУ				**10 951 631**	
			общеплощадочные затраты 9,1%				996 598	
			итого				**11 948 230**	
			Сметная прибыль 5%				597 411	
			Непредвиденные работы и затраты-3%				358 447	
			итого				**12 904 088**	
			Оборудование				-	
			Прочие затраты				-	
			итого				**12 904 088**	
			в ценах на 2024 год, К=1,075				**13 871 895**	
			итого				**13 871 895**	

1	2	3	4	5	6	7	8
		итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				**13 594 457**	
		НДС 12%				1 631 334,84	
		итого с НДС				**15 225 791,85**	

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО «Бірлік НС»

Малтыбеков Н.А.

Принял
Технадзор:
Эксперт ТОО "Qazaqstan Expert"

Пазилов Е.А.

Принял
Автор:
ТОО «СОТпромтех»

Муратов Д.У.

Сдал
Подрядчик:
Начальник участка ТОО «Бірлік НС»

Жайыкбаев Б.

Эксперт ТОО "Qazaqstan Expert"

Андас Қ.А.