Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«22» 04 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Бірлік НС", БИН 190240027779, Туркестанская область, Сайрамский район, с.Жибек жолы, ЖАМБЫЛ, 32**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Малибеков Н.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство ИКИ к пилотному национальному проекту в области образования Комфортная школа на 300 ученических мест в населенном пункте Биртилек, селького округа Биртилек, Келесского района, Туркестанской области»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **Руководитель Нархозиев Н., ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. б) субподрядными организациями Товарищество с ограниченной ответственностью "ASILGOLD"
наименование организации

в лице Сулейменова Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СЭТпромтех», проект № 05/2023**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) Приказом **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского район"** от _____ 20__ года № _____
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Сравнение	
			по СП РК3.01-101-2013	по проекту
1	Расчетная скорость движения	км/час	40	40
2	Ширина полосы движения	м	3,0	3,0
3	Количество полос движения	шт	2	2
4	Ширина тротуаров	м	-	1,5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Земляное полотно шириной 10,0 м проходит в нулевых отметках. Грунты -супеси ,

с включением линз и прослоек песка разной крупности. Объемы земляных работ подсчитаны по по программе «AutoCADCivil». Излишний грунт вывозится согласно справки заказчика.

Дорожная одежда

Дорожная одежда облегченного типа рассчитана на модуль упругости не менее 130 МПа согласно СН РК 3.03.-04-2014 и СП РК 3.01-101-2013.

Нижний слой основания толщиной 20 см предусмотрен из щебеночно, гравийно-песчаная смесь С6. Верхний слой основания толщиной 10 см состоит из щебеночно-гравийно-песчаная смесь С2.

Нижний слой покрытия - крупнозернистый плотный асфальтобетон тип Б II марки на битуме БНД-70/100.

Верхний слой покрытия - мелкозернистый пористый асфальтобетон II марки на битуме БНД-70/100.

Верхний слой щебеночно-песчаного основания подлежит обработке жидким битумом из расчета 0,8 л/м2 и нижний слой покрытия обрабатывается жидким битумом из расчета 0,77 л/м2. Битум для асфальтобетона предусмотрен БНД 70/100.

На тротуарах предусмотрено покрытие из горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь Тип Б, марка III – 5 см. и основание из гравийно-песчаной смеси-15,0 см уложенное на уплотненный грунт супеси.

Обстановка улиц и безопасность движения

Проектом предусмотрены дорожные знаки по СТ РК 1125-2002, плоские металлические 2-го типоразмера на стойках СМ-2.

Применены знаки: 2.4; 1.21; 5.16.1; 5.16.2; 5.12

Предусмотрены горизонтальные дорожные разметки:

Сплошные -1.1

Прерывистый - 1.7

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *сентябрь 2024г.*;
месяц, год

окончание работ *март 2025г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **4**

по норме или по проекту организации строительства **2,4** *месяцев*;

фактически **4** *месяцев*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,9% и фактически применено 99,9% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

мастер Исмайлов Б

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство ИКИ к пилотному национальному проекту в области образования Комфортная школа на 300 ученических мест в населенном пункте Биртилек, селького округа Биртилек, Келесского района, Туркестанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью **"Бірлік НС"**

Директор **Малибеков Н.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)