Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«16» октября 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. М. Шокая 18, ГСЛ № 21018965 от 27.05.2021 г.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Нарбаева Еркебулана Еликпаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо- Казахстанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» , председатель Жаканбаев Арсен Арманович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», № 13020876 от 18.04.2024 г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «СТРОЙ-ТЕХ», 54/20-НВ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, приказ №195 Ө от 18.11.2020 года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	**106,575**		**106,575**	
Северный водовод					
Протяженность	км		**45,600**		**45,600**
Средний водовод					
Протяженность	км		**12,920**		**12,920**
Южный водовод					
Протяженность	км		**48,055**		**48,055**

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общая протяженность водовода – 106,575 км. Глубина заложения водовода принята 2,8-3,2м. Основание под трубы естественное, толщиной 100 мм, защитный слой трубопровода толщиной не менее 300 мм из мягкого местного грунта. Колодцы предусмотрены по Т.П.Р. 901-09-11.84. Вокруг горловины водопроводных колодцев выполнена песчано-щебеночная отмостка. В местах расположения колодцев устанавлены бетонные сигнальные столбики. Запорная арматура, установленная на водоводе, принята на 1,0 мПа. Переходы магистрального водовода под автомобильными и под железнодорожными дорогами выполнены в футлярах методом горизонтально-направленного бурения.

1. **Реконструкция аварийного участка Северного водовода -** общая протяженность 45,600 км из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, в том числе диаметром 500х29,7 мм – 23,034 км, диаметром 400х23,7 мм – 22,566 км. На водоводе предусмотрено устройство круглых колодцев диаметром 2000 мм - 34 шт, диаметром 1500мм – 12 шт, прямоугольных колодцев размером 3000х2000 мм – 2 шт. Сборные элементы круглых колодцев изготовлены по серии 900.1-14-1 выпуск 1, конструкции прямоугольных колодцев приняты по ТПР 901 - 09-11.84 «Водопроводные колодцы прямоугольные». Переходы магистрального водовода на участке Северного водовода под автодорогами от ПК9+03,55 до ПК9+53,22 протяженностью 46,67 м, от ПК31+08 до ПК32+80,55 протяженностью 172,54 м, от ПК116+31,1 до ПК116+52,42 протяженностью 31,32 метра, выполнены методом горизонтально направленного бурения в футляре из труб ПЭ100 SDR 21 Ø 710х33,9 мм.

2. **Реконструкция аварийного участка Среднего водовода** общая протяженность 12,920 км из полиэтиленовых труб ПЕ100 SDR 17 диаметром 500х29,7 мм – 12,920 км. На водоводе предусмотрено устройство круглых колодцев диаметром 2000 мм - 11 шт, диаметром 1500 мм – 3 шт, прямоугольных колодцев размером 3000х2000 мм – 1 шт. Сборные элементы круглых колодцев изготовлены по серии 900.1-14-1 выпуск 1, конструкции прямоугольного колодца принято по ТПР 901 - 09-11.84 «Водопроводные колодцы прямоугольные». Переход магистрального водовода на участке Среднего водовода от ПК9+72,08 до ПК11+45,49 протяженностью 171, 4 метра, выполнен методом горизонтально направленного бурения в футляре из трубы ПЭ 100 SDR 21 - 800х38,1мм.

3. **Реконструкция аварийного участка Южного водовода** общая протяженность 48,055 км из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, в том числе диаметром 500х29,7 мм – 15,015 км, диаметром 400х23,7 мм – 7,871 км, диаметром 355х21,1 мм – 25,169 км. На водоводе предусмотрено устройство круглых колодцев диаметром 2000 мм - 19 шт, диаметром 1500 мм – 42 шт, прямоугольных колодцев размером 3000х2000 мм – 11 шт. Сборные элементы круглых колодцев изготовлены по серии 900.1-14-1 выпуск 1, конструкции прямоугольного колодца принято по ТПР 901 - 09-11.84 «Водопроводные колодцы прямоугольные»

Переходы магистрального водовода на участке Южного водовода под автодорогой от ПК276+58,4 до ПК277+27,37 протяженностью 36 м, от ПК404+43,01 до ПК405+17,1 протяженностью 41 м, выполнены методом горизонтально направленного бурения в футляре из трубы ПЭ 100 SDR 21 Ø 800х38,1 мм.

Переход магистрального водовода на участке Южного водовода под автодорогой от ПК601+41 до ПК602+16,17 протяженностью 65 м, выполнен методом горизонтально направленного бурения в футляре из трубы SDR 21 Ø 560х26,7 мм

Переходы по пересечению группового водопровода на участках Южного водовода с железнодорожными путями на ПК441+9,74 протяженностью 140 м, на пикете ПК496+6,81

протяженностью 130 м, выполнены методом горизонтально-направленного бурения в футляре из труб SDR 21 Ø 630х30,0

Переходы под кабельными линиями связи (ТУСМ, РУТ и ВОЛС) предусмотрены с защитой от воздействия механических повреждений, в виде короба из металлических швеллеров;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __**июнь 2021 года**__;
месяц, год

окончание работ __**октябрь 2025 года**__;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: __**10**__;

фактически, месяц: __**53**__;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____;

_____;

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо- Казахстанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликпаевич** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата

Место печати (при наличии)