Приложение 1
к приказу Министра промышленности и
строительства РК от 13 мая 2024 года №169
Приложение 3-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функции заказчика
(застройщика)

Подрядчик: **ТОО «НурСтройСервис-НП», г.Алматы, Сатпаева, 90/30, кабинет №19** | **БИН** | **071040021275**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «Нұр-Абыл-1», РК., г.Шымкент,Каратауский район, мкр. Нуртас, ул. Шертер 146** | **БИН** | **040140019853**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **"Берегоукрепление (новое строительство) русла реки Сапожникова в г. Алматы"**

(наименование)

Договор: **25/25НА от 19.05.2025 г.**

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2025 года (на 7-3 Подпорная стена)

поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подпорная стена										
1	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$		4,5984	8 815	2 775	40535	12761	--	--	40535
						6 040	576	27774	2649		--	
2	Е11-60401-110 1106-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$		29,16	41 858	6 351	1220579	185195	--	--	1220579
						35 507	1 386	1035384	40416		--	
3	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 41	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности		58,32	987	9	57562	525	--	--	57562
						978	3	57037	175		--	
4	У6111-501-103 6111-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Огрунтовка поверхности бетонной бетоноконтактом, в один слой**	$м^2$		57,024	218	5	12431	285	--	--	12431

						213	1	12146	57		--	
5	У6112-201-401 6112-0201-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Штукатурка поверхности фасадов высококачественная декоративным раствором, стена гладкая**	$м^2$		57,024	9 192	144	524165	8211	–	–	524165
						9 048	62	515953	3535		--	
6	У6112-303-113 6112-0303-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$		57,024	700	2	39917	114	–	–	39917
						698	1	39803	57		--	
		ВСЕГО ПО АВР №1:										**1 895 189**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,7%									6,70%	126 978
		Итого с общеплощадочными затратами										2 022 167
		Сметная прибыль 5%									5,00%	101 108
		Итого со сметной прибылью										2 123 275
		Непредвиденные работы и затраты 3%									3%	63 698
		Итого с непредвиденными										2 186 973
		на II квартал 2025 г., доля - 22 %, к - 1,0388									3,88%	84 855
		Итого в текущих ценах 2025 г.										2 271 828
		Скидка субподрядчика									15,00%	340 774
		Итого со скидкой субподрядчика										**1 931 054**
		Налог на добавленную стоимость 12%									12%	231 726
		Итого с НДС 12%										**2 162 780**

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «Нұр-Абыл-1»
БИН 040140019853
Директор_____ Нұрділла Н.Н.

Принял (Подрядчик):
ТОО «НурСтройСервис-НП»
БИН 071040031275
Директор_____ Жанысбеков А.К.