Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 28.03.2023 № 183
Форма

Декларация о соответствии

«22» декабрь 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Консорциум, состоящий из ТОО «НурСтройСервис-НП» БИН 071040021275, директор Жанысбеков А.К., юридический адрес: г.Алматы, Сатпаева, 90/30, кабинет №19; ТОО «Орда Гарант Строй», БИН 120340005223, Директор Калыбеков Б.Ж., юридический адрес: г.Алматы, Алатауский р-н, мкр.Теректи, квартал Казмис, д.794/1.**

наименование организации, юридический адрес

По объекту: : **«Берегоукрепление (новое строительство) русла реки Сапожникова в г. Алматы»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Управление экологии и окружающей среды г.Алматы», Заместитель руководителя Бахтыгереев А.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «HYDROLIFE-2050, БИН 060140017840, ГСЛ №08179 от 21.01.2025 г. в лице директора – Есенов Капбар Кожакович;

2) ТОО «НҰР-АБЫЛ-1», БИН 040140019853, ГСЛ №09926 от 19.12.2024 г. в лице директора – Нұрділла Нұралы Нұржанұлы;

3) ТОО «EcoRiver», БИН 160440007260, ГСЛ №04884 от 29.08.2025 г. в лице директора – Оразбаев Ергали Нурсапарович;

4) ТОО «СПЕЦ ЗАЩИТА КАЗАХСТАН», БИН 120840012581, ГСЛ №09716 от 03.04.2025 г. в лице директора – Күнтөреев Жұманәлі Тағабайұлы;

5) ТОО «SAURAN CONSTRUCTION», БИН 160540017816, ГСЛ №25029713 от 20.08.2025 г. в лице директора – Әбдіманап Әділет Әлібекұлы;

6) ТОО «TOLE BI CONSTRUCTION», БИН 060140027947, ГСЛ №07146 от 09.07.2025 г. в лице директора – Тулендиев Ерлан Ержанович;

7) ТОО «BMN Group», БИН 220840014707, ГСЛ №22017848 от 28.09.2022 г. в лице директора – Ыскаков Жандос Орынбасарович;

8) ТОО «Modern-Stroy 2050», БИН 220240005766, ГСЛ №25026068 от 09.07.2025 г. в лице директора – Нұсқабай Асхат Айдынғалиұлы;

9) ТОО «AST Brick StroyCom», БИН 250940023031, ГСЛ №25034223 от 07.10.2025 г. в лице директора – Әнуарбек Нұрдәулет Бахтияруұлы;

10) ТОО «SK Best Spec Stroy KZ», БИН 050640018568, ГСЛ №0000753 от 26.02.2018 г. в лице директора – Арманов Айдын Арманұлы;

11) ТОО «CK Armada stroy», БИН 220840023508, ГСЛ № 22015954 от 27.08.2022г. в лице директора – Досов Бауыржан Каныбекович;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Су Жоба Құрылыс», № 39 н/к от 26.02.2025г.**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **ТОО «Almaty Expert Group» от 25.02.2025 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч: пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч: пускового комплекса или очереди
РАЗДЕЛ 1. Благоустройство территории					
Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	7650		1500	
Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.	м	7400		1400	
СП-001. Пергола. Габариты:3.00х3.00х2.00	шт	3		2	
СП-004-2. Пергола. Габариты:4.00х2.00х3.00	шт	1		0	
СП-006. Пергола. Габариты:3.00х1.80х2.40	шт	2		0	
Качели "Диван" с навесом	компл	6		0	
Брусья	шт	9		0	
Рукоход классический	шт	5		0	
Ловка с упорами	шт	5		0	
Турник разновысокий	компл	5		0	
Турник шведская стенка	шт	4		0	
Теннисный стол без сетки	компл	4		0	
ЛК-К-008 габариты:4.80х5.50х3.80м,.	шт	4		0	
К-020 габариты:4.50х0.90х1.50м,.	шт	5		0	
Игровой комплекс. Габариты:6.20х6.20х2.80м	шт	5		0	
ЛК-К-005. габариты:3.30х3.20х2.80м,.	шт	5		0	
БК-Ч-004. габариты:2.20х0.60х2.60м,.	шт	5		0	
Скамья, модель: Element 2	шт	51		18	
Урна, модель У-3	шт	51		18	
Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом	секция	1625		0	
Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами (40х20, 60х60)	т	0		20,28	
Металлический штакетник Европланка 126 мм, высота 2500 мм	п.м.	0		18100	
Газон	м2	0		300	

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	173,26		12,6	
Основание под фундаменты ГПС.Устройство	м3	65,47		6	
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	131,29		8,56	
Подготовка бетонная.Устройство	м3	15,45		1,4	
Устройство фундамента	м3	27,52		2,2	
Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	67		3,8	
РАЗДЕЛ 3. Берегоукрепительные работы					
Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.	м^3	5 853,8		5 853,8	
Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	4 941		4 941	
Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	6 781,1		6 781,1	
Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км	11 866,925		11 866,925	
Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	6 781,1		6 781,1	
Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	6 781,1		6 781,1	
Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	м^3 уплотненного грунта	6 781,1		6 781,1	
Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый	м^3 уплотненного грунта	6 781,1		6 781,1	

последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см					
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$	6 781,1		6 781,1	
Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2.	$м^3$	4 043,7		4 043,7	
Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	70 764,75		70 764,75	
Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6 781,1		6 781,1	
Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	6 781,1		6 781,1	
Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	6 781,1		6 781,1	
Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ грунта	6 781,1		6 781,1	
Гребни,откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	$м^2$ площади	47 250		47 250	
Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2	$м^2$ площади	9 900		9 900	
Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1 980		1 980	
Покров растительно-корневой и ил. Удаление с погрузкой на транспортные средства, применен коэффициент к затратам труда - 1,03 и к времени эксплуатации машин - 1,36.	$м^3$ грунта	0		8 800	
Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	0		46 200	
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ВЫЕМКА/	$м^3$ грунта	0		12 940,92	
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м	$м^3$ грунта	0		12 940,91	

перемещения грунта. Группа грунтов 2					
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /ЗАСЫПКА ОТКОСОВ/	$м^3$ грунта	0		2 800	
Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОТКОСОВ/	$м^3$ уплотненного грунта	0		2 800	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ грунта	0		2 800	
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная	$м^2$	20 625		26 400	
Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/$м^2$, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	$м^2$	20 625		26 400	
Габионное крепление откосов $м^2$	$м^2$	20 625		26 400	
Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м	шт.	3300		0	
Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м	шт.	0		3 300	
Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 5 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м	шт.	0		1 650	
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 /Булыжным камнем/	$м^3$	5940		11 550	
Камень булыжный для заполнения габионных изделий,	$м^3$	5940		11 550	
Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0		1 010 625	
Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,053		0,053	
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	53		53	
РАЗДЕЛ 4. Мосты пешеходные					
Пешеходный мост на ПК1+14, ПК18+00, ПК26+90, ПК27+23	шт	4		4	
РАЗДЕЛ 5. Трубчатый водовыпуск с внутренним диаметром 1400 мм					

Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м^3 сборных конструк	4,16		4,16	
Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1400,3,4,5 группы по несущей способности	м	7,5		7,5	
Установка рамы затвора	т	0,1825		0,1825	
Затвор плоский габаритный скользящий и колесный,масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,1488		0,1488	
Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования. (Установка подъемника ручного 2,5В)	компл	1		1	
Затвор с одновинтовым подъемником 5В ручной в комплекте ГС 140-250	шт	1		1	
РАЗДЕЛ 6. Переезд через канал на ПК1+64, ПК3+35, ПК24+52, ПК25+06, ПК27+77					
Подготовка гравийно-песчанная под ж/б трубы и сооружения. Устройство	м^3	46		36,8	
Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м^3	42,1		33,68	
Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок 13)	шт.	100		0	
Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.200(Блок 13)	шт.	0		40	
Блоки стенок. Установка	м^3	15,6		24,96	
Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	10		16	
Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка	м^3	38,5		0	
Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 4	шт.	50		0	
Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0		1,070032	

Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0		1,070032	
Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	$м^2$	252,2		201,76	
Гидроизоляция оклеечная (из стеклоткани 2 слоя). Устройство	$м^2$	86,5		65,2	
Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляций проезжей части мостов ГОСТ 8481-75	100 $м^2$	2,0241		1,52568	
Гидроизоляция оклеечная из мешковины (2 слоя). Устройство	$м^2$	123,4		98,72	
Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	153		532,66	
Розлив вяжущих материалов	т	0,108		0,376	
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	135		470	
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	$м^2$	135		470	
Розлив вяжущих материалов	т	0,0405		0,14	
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	135		470	
Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	20		16	
Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,8		0,64	
РАЗДЕЛ 7. Подпорная стена					
Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0		21,6	
Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	0		135	
Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0		10,584	
Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	$м^2$ поверхн	0		270	

по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону					
Декоративная штукатурка MUNCHEN	кг	0		1056	
Покраска поверхности фасада	м2	0		264	
Козырек (парапет)	м2	0		93,5	
РАЗДЕЛ 8. Вертикальная планировка					
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /Растительный грунт/	$м^3$	1 758,4		1 758,4	
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /Насыпь,выемка,корыто под тротуары и дорожки/	$м^3$	22 743,4		34 653,58	
Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2 944		2 944	
Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10 297,5		10 297,5	
Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0		613	
Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0		613	
РАЗДЕЛ 9. Наружное освещение					
Ящик управления наружным освещением	шт	2		1	
Щит управления наружным освещением ЩРОУУО 160-6	шт.	1		0	
Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А	шт.	1		1	
Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка /ФБС 24.4.6/	шт.сборных конструкций	2		1	
Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,086		0,543	
Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов	$м^3$ грунта	119		30	

глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2					
Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке сопорой БЕТОН кл.В15.Устройство	$м^3$	59,5		14,75	
Монтаж (опор светильников)	т конструкц	8,4014		2,08	
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м	1 190		295	
Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	238		59	
Светильник садово-паркового освещения типа Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	238		0	
Светильник: Комплекс опора 5м со светодиодными светильниками 4х36вт 4000К закладные в комплекте	шт	0		59	
Разветвительная коробка У994	шт.	238		59	
Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-160А-УХЛ3	шт.	238		59	
Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	166,6		41,3	
Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	166,6		41,3	
Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	952		236	
Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	952		236	
Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	6 340		1 000	
Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	6 340		1 000	
Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	2 282,4		282,4	
Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2 282,4		282,4	

Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6 340		1 000	
Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	196		124	
Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	м	5 320		1 000	
Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	м	2 771		271	
Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	196		124	
Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	196		124	
Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	31		10	
Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	31		10	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными**: Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой – 1500 м2, установка камней бортовых бетонных- 1400 м, пергола (габариты:3.00х3.00х2.00) – 2 шт, скамья – 18 шт, урна – 18 шт, штакетник - 1300 м, Укладка геотекстиля – 26400 м2, монтаж изделия сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м – 3300 шт, монтаж изделия сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 5 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м – 1650 шт, заполнение габионных изделий булыжным камнем – 11550 м3, пешеходный мост – 4 шт, переезды через реку – 4 шт, трубчатый водовыпуск с внутренним диаметром 1400 мм – 1 шт, подпорная стена – 165 м, ящик управления наружным освещением – 1 шт, опора 5м со светодиодными светильниками 4х36вт 4000К– 59 шт.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2025 г.**
месяц, год

окончание работ: **декабрь 2025 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **9 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства: **9 месяцев;**

фактически: **7 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает
объект: **«Берегоукрепление (новое строительство) русла реки Сапожникова в г. Алматы» готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядная организация:

Директор ТОО «НурСтройСервис-НП» Жанысбеков А.К. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.)

Директор ТОО «Орда Гарант Строй» Калыбеков Б.Ж. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.)