Приложение 4
к приказу Министра
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

№104 «19» ноября 2018г.

Заказчик ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области», 000040 Алматинская область, г.Талдыкурган, ул. Кабанбай батыра,26 на основании:
Декларации о соответствии от «16» ноября 2018 года, Товарищество с ограниченной ответственности «Строительная компания «Ахмарал», директор Конусбаев Б.И., Балхашский район, с.Баканас, ул. Бокина д.70
Заключение о качестве строительно-монтажных работ от «16» ноября 2018 года, ТОО «УКС», Айманбеков Г., аттестат эксперта АДСиЖКХ №01737 от 18.05.2012 г., АДСиЖКХ №01735 от 18.05.2012 г., АДСиЖКХ №01736 от 18.05.2012 г.
Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «16» ноября 2018 года, ТОО «Гидротехник Жоба», произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком ТОО «Строительная компания «Ахмарал» к приемке в эксплуатацию объекта: «Устроиство дамбы протоки Муздыбай в связи с угрозой подтопления села Карой Балхашского района Алматинской области» по адресу Балхашский район проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решение областного Маслихата №26-128 от 15 декабря 2017 г;
б) проекта (проектно-сметной документации) проектировщик ТОО «Гидротехник Жоба», утвержденного(й) приказом №108-Н от 03.08.2017 года Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области;

2. Строительно- монтажные работы осуществлено в сроки:
начало работ февраль 2018 года;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 месяца;
фактически, месяц:10 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Разработка экскаватором емк.0,65м^3 с погрузкой на а/самосвалы-179 274,22м3. Перевозка а/самосвалами на расстояние 5 км-304 766тн. Окашивание камыша, сгребание и сжигание-23га. Погрузка и вывоз кустарника-17,94тн. Срезка растительного слоя бульдозером 79кВт(108л.с.) с перемещением на 10м-33 574м^3. Устройство дамбы бульдозерами 79кВт(108л.с.) перемещение на 10м-107 565м3. Планировка откоса бульдозером 79кВт(108л.с.)-50 024м3. Планировка откоса вручную-3 820м2. Приобретение и укладка защитного слоя из геомембраны - 46 127м2. Устройство защитного слоя экскаватором емк.0,65м3-71 709м3. Уплотнение грунта защитного слоя пневмотрамбовками - 71 709м3. Откосы. Креплением камнем насухо-53м3. Перевозка строительных грузов. Расстояние перевозки 200км-114тн. Щебень - 7,7м3. Монолитный бетон стенок оголовков труб В20-19,6 м3. Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт(108л.с)-360м3. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т.-1 440м3. Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах - 5,24 м3. Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические, внутренним диаметром 100мм-10м. Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические, внутренним диаметром 80мм-10м. Монтаж оборудование затвора плоский колесный-133тн. Монтаж оборудование механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2т.-1к-т.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 219 122,262 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 200 337,945 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 200 337,945 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 200 337,945 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документации) и требованием государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: работы по «Устроиство дамбы протоки Муздыбай в связи с угрозой подтопления села Карой Балхашского района Алматинской области» принять в эксплуатацию.

Заказчик А.Конакбаев _____ подпись руководителя
М.П.

Технический надзор Г.Айманбеков _____ подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор О.Байбеков _____ подпись эксперта
М.П.

Подрядчик Б.И.Конусбаев _____ подпись
М.П.