Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

**Декларация о соответствии**

«16» ноября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Строительная компания «Ахмарал», Балхашский район, село Баканас, ул. Бокина д. 70 в лице директора Конусбаева Бакулана Исатаевича;**
По объекту: **«Устройство дамбы протоки Муздыбай в связи с угрозой подтопления села Карой Балхашского района Алматинской области»**, заказчиком которого является **ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» в лице руководителя управления Конакбаев Айбек** удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
1) ТОО «VIMA-D», БИН 060140017840
2) ТОО «Аналитический центр инновационных технологий», БИН 120840012581
3) ТОО «ТД ПТПА-Азия», БИН 160440007260
4) ТОО «НурСтройСервис-НП», БИН 071040021275
5) ТОО «Орда Гарант Строй», БИН 120340005223
6) ТОО «Нұр-Абыл-1», БИН 040140019853
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Гидротехник Жоба».**
Утвержден(а) **ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» приказом № 188-Н от 03.08.2017 г.**
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объём, пропускная способность, проводная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Для устройства дамбы протоки Муздыбай в связи с угрозой подтопления села Карой Балхашского района Алматинской области** приняты следующие проектные решения:

1) Разработка экскаватором ёмк. 0,65 м³ с погрузкой на а/самосвалы — 179 274,22 м³.
2) Перевозка а/самосвалами на расстояние 5 км — 304 766 тн.
3) Окашивание камыша, спребление и сжигание — 23 га.
4) Погрузка и вывоз кустарника — 17,94 тн.
5) Срезка растительного слоя бульдозером 79 кВт (108 л.с.) с перемещением на 10 м — 33 574 м³.
6) Устройство дамбы бульдозерами 79 кВт (108 л.с.) перемещением на 10 м — 107 565 м³.
7) Планировка откоса бульдозером 79 кВт (108 л.с.) — 50 024 м³.
8) Планировка откоса вручную — 8 202 м².
9) Уплотнение грунта защитного слоя из геомембраны — 46 127 м².
10) Устройство защитного слоя из геомембраны — 46 127 м².

11) Уплотнение грунта защитного слоя пневмотрамбовками — 83 м³.
12) Уплотнение камнем насыпи — 53 м³.
13) Перевозка строительных грузов (расстояние перевозки 200 м) — 114 тн.
14) Бетонирование — 7,7 м³.
15) Монолитный бетон стенок оголовков труб В20 — 19,6 м³.
16) Планировка откоса бульдозерами 79 кВт (108 л.с.) — 50 м³.
17) Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т — 1 440 м³.
18) Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах — 5,2; 24 м.
19) Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические, внутренним диаметром 100 мм — 10 м.
20) Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические, внутренним диаметром 80 мм — 10 м.
21) Монтаж оборудования затвора плоский колесный — 133 тн.
22) Монтаж оборудования механизмов подъёмный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т — 1 к-т.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно акту о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ февраль 2018 года;
Окончание работ ноябрь 2018 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 месяцев;
фактически, месяц: 10 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Устройство дамбы протоки Муздыбай в связи с угрозой подтопления села Карой Балхашского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**ТОО «СК «Ахмарал», в лице директора:** _____ **Б.И.Конусбаев**

Дата «16» ноября 2018 год