Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» **ноября 2019 г.**

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Шетского района», Карагандинская область, Шетский район, с. Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 24**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от г., ПК «Аспап», Ашимов Т.М., г.Караганда, ул.Пугачева, д.35;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от , ТОО «Стройтехнология», г. Караганда, ул. С. Сейфуллина, 1а, эксперт технического надзора Данильченко В. А., аттестаты № KZ05VJE00025036 от 07.04.2017г. и № KZ95VJE00027781 от 07.04.2017 и 09.06.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от , ПК «Жезказганпроект», Бейсекова А.А., главный инженер проекта**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Реконструкция водопроводных сетей и строительство водовода от скважины до поселковых сетей п. С.Сейфуллина Шетского района

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, Шетский район, п.С.Сейфуллина**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 02.12.2014 г. № 52, Решение акима п.С.Сейфуллина**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление архитектурно-строительного контроля Карагандинской области», 10.05.2018 г., № KZ16REA00092634**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ПК «Жезказганпроект», рабочий проект**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ «Отдел строительства Шетского района», приказ № 26 от 23.07.2015 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **май 2018 г. ;**
месяц, год
окончание работ: **сентябрь 2019 г. ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **14;**
фактически, месяц: **;**
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь фасада	$м^2$				
Строительный объем	$м^3$				
Площадь застройки	$м^2$				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Насосная станция на водозаборных скважинах; водонапорная башня емкостью 160 м3; скважины (3 рабочие, 2 резервные); водопроводные сети из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21 110х5.3, ПЭ100 SDR17 63х3,8, ПЭ100 SDR17 32х2,3; пожарные гидранты; ЛЭП-10 кВ, КТП -40/10/0,4
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации выполнены в соответствии с проектом.
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 1 210 672,92 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 199 842,855 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 10 830,065 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 888 135,208 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 877 305,144 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 10 830,065 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **Реконструкция водопроводных сетей и строительство водовода от скважины до поселковых сетей п. С.Сейфуллина Шетского района**

наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Шетского района», руководитель**

Нурсултан Серик
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор **ТОО «Стройтехнология», эксперт технического надзора**

Данильченко В.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **главный инженер проекта**

Бейсекова А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Аспап», председатель**

Ашимов Т.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	наименование	ед.изм.	количество. протяженность	примечание
1	2	3	4	5
Реконструкция водопроводных сетей и строительство водовода от скважины до поселковых сетей п. С.Сейфуллина Шетского района				
1	Водоводы (общая протяженность	м	59641	
	5) из полиэтиленовых труб	м	59641	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	24566	
	4) из полиэтиленовых труб	м	24566	
3	Смотровой колодец	шт	445	
4	затвор диам.100	шт	322	
5	затвор диам.50	шт	304	
6	кран 3-х ходовой диам.15	шт	489	
7	вентили диам.15	шт	978	
8		шт		
9	задвижка диам.50 с ручным управлением	шт	21	
10	задвижка диам.100 с ручным управлением	шт	9	
11	гидрант	шт	214	
12	Водопроводный ввод	шт		

Заказчик Нурсултан Серик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _Бейсекова А.А._____ Бейсекова А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,196
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	1,046
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		35
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	35
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода: АС-50/80, АС-35/6,2		0,936
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	0,196+0,74
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		-

	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		-
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:	км	0,306
	1) марки АВБб Шв 4х16 напряжением...	км	0,276
	2) марки АВБб Шв 1х25 напряжением...	км	0,03
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	36
14	Устройства грозозащиты	шт	36
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		-
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П