Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"
Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"
Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮгГазПроект"
Наименование объекта: «Строительство подводящего газопровода 3 селам (Карасай, Енбек, Керу) Кордайского района, Жамбылской области. II -очередь подводящий газопровод с.Керу»
Договор подряда (контракт): № 17 от 2023-08-09, доп.соглашение №17/1 от 2023-08-10

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство подводящего газопровода 3 селам (Карасай, Енбек, Керу) Кордайского района, Жамбылской области. II - очередь подводящий газопровод с.Керу»	76 550 832,00	68 348 957,14							8 201 874,86	76 550 832,00
Удержание аванса 30%										22 965 249,60
Итого к оплате:										53 585 582,40

53585582

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
Руководитель _____ **Ебелекбаев Д.Ф.**
(подпись, м.п.)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"
Директор _____ **Булатов М.М.**
(подпись, м.п.)

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮгГазПроект"
Директор _____ **Танирбергенов Ж.**
(подпись, м.п.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"
Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**
(подпись, м.п.)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области", БИН: 050240004474, Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ТОЛЕ БИ, №49, Тел: 8/72636/2-10-52**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой", БИН:970640002216, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 137, Тел: 87025000001**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство подводящего газопровода 3 селам (Карасай, Енбек, Керу) Кордайского района, Жамбылской области. II -очередь подводящий газопровод с.Керу»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 2023-08-09, доп.соглашение №17/1 от 2023-08-10**

Акт выполненных работ №1 от 29 сентябрь 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Высокое давление (подземный газопровод)										
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		2584,2643	267,65	267,65	691678	691679	0	92047	846423	
				м3 грунта		0	49,47	0	127844		62698		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		79,9257	2219,45	0	177391	0	0	127721	329521	
				м3 грунта		2219,45	0	177391	0		24409		
3	3	Е11-230101-0101	Устройство основания под трубопроводы		357,0364	4398,89	179,27	1570564	64005	1091032	429755	2160344	
				м3		1163,82	52,01	415526	18569		160025		
	3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	392,74	2778				1091031,83			Казахстан 100%
4	10	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка		1	384287,97	109673,25	384288	109673	105	305434	744900	
				км трубопровода		274510	34009,3	274510	34009		55178		
5	13	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм		6969	4963		34587147		34587147		37354119	Казахстан
				м							2766972		
6	14	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		9090	2352		21379680		21379680		23090054	Казахстан
				м							1710374		
			Итого по разделу: 1. Высокое давление (подземный газопровод)									64525361	
			ИТОГО:					58790748	865357	57057964	954957	64525361	
								867427	180422		4779656		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		1871235					
			Итого с временными									66396596	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**1,17 %**		**776840**					
			Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**67173436**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1343469**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**68516905**	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 100%			**К=1,0500514**						**71946272**	
			Коэффициент снижения цены контракта			**К=0,95**						**68348957**	
			НДС			**12 %**		**8201875**					
			Итого с НДС									**76550832**	

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

(наименование организации)

Директор _____ Миркамалов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель _____ Беделекбаев Д.Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

(наименование организации)

Инженер эксперт _____ Абишдаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮгГазПроект"

(наименование организации)

Инженер эксперт _____ Псаходжаева Ф.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)