Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» ноября 2019 г.

Заказчик ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области», 040000 Алматинская область, г.Талдыкурган, ул. Кабанбай батыра,26 на основании:

Декларации о соответствии от «14» ноября 2019 года, Товарищество с ограниченной ответственности «Строительная компания «Ахмарал», исполнительный директор Утелов Ш.Е., Балхашский район, с.Баканас, ул. Бокина д.70,государственная лицензия МКЛ № 00601 от 27.04.2007 г.,

Заключение о качестве строительно-монтажных работ от «20» ноября 2019 года, ТОО «УКС», директор Чормаков А., аттестат эксперта АДСиЖКХ №01737 от 18.05.2012 г., АДСиЖКХ №01735 от 18.05.2012 г., АДСиЖКХ №01736 от 18.05.2012 г.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «21» ноября 2019 года, ТОО «Атлас Жоба», директор Сулейменова А.М., произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком ТОО «Строительная компания «Ахмарал» к приемке в эксплуатацию объекта: «Механизированная очистка русла протока дельты реки Каратал в Каратальском районе Алматинской области»,II нормальный уровень ответственности, по адресу Каратальский район проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решение областного Маслихата № 38-211 от 13.12.2018 г.;

б) талона о приеме уведомления о начале осуществления деятельности от 05.07.2019 г. "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области".

б)проекта (проектно-сметной документации) проектировщик ТОО «Гидротехник Жоба», утвержденного(й) приказом №114-Н от 18.08.2017 года Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области;

2. Строительно- монтажные работы осуществлено в сроки:

начало работ июнь 2019 года;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2019 года;
месяц, год

при продолжительности строительства,месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 месяца;

фактически, месяц:6 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1) Выкашивание механизированное - 20,4 га.
2) Сгребание и уборка вилами - 20,4 га.
3) Вывоз камыша самосвалами - 15,9 тн.
4) Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - 41 576 м3.
5) Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - 254 658 м3.
6) Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м3/ч - 9 659 м3.
7) Кавальеры (отвалы) Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт 108 л с) - 26 977 м3.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 117 459,681 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 99 536,362 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 99 536,362 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 99 536,362 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документации) и требованием государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: работы по «Механизированная очистка русла протока дельты реки Каратал в Каратальском районе Алматинской области» принять в эксплуатацию.

Заказчик А.Конакбаев
М.П. подпись руководителя

Технический надзор А.Чормаков
М.П. подпись эксперта

Авторский надзор А.Сулейменова
М.П. подпись эксперта

Подрядчик Ш.Е.Утелов
М.П. подпись

Приложение 1
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта «Механизированная очистка русла протока дельты реки Каратал в Каратальском районе Алматинской области»

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1. Мех. очистка русла протока дельты реки Каратал				
	Протяженность канала (общая протяженность)	км	10,2	
	1) Выкашивание механизированное	га	20,4	
	2) Сгребание и уборка вилами	га	20,4	
	3) Вывоз камыша самосвалами	тн	15,9	
	4) Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	$м^3$	41 576,00	
	5) Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	$м^3$	254 658,00	
	6) Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м3/ч	$м^3$	9 659,00	
	7) Кавальеры (отвалы) Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт 108 л.с. – 26 977 м3.	$м^3$	26 977,00	

Заказчик Конакбаев А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Сулейменова А.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.