Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик: КГУ"Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Наименование строительства "Строительство подводящего газопровода 3 селам (Карасай, Енбек, Керу) Кордайского района, Жамбылской области. 2-очередь подводящий газопровод с.Керу"

Договор подряда (контракт) № 17 от 2023-08-09, доп.соглашение №17/4 от 26.02.2024г

СПРАВКА № 4

О стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	Строительные работы по смете	из графы №1						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство подводящего газопровода 3 селам (Карасай, Енбек, Керу) Кордайского района, Жамбылской области. 2-очередь подводящий газопровод с.Керу"	398 265 028,17	13 137 363,19							1 576 483,58	14 713 846,77
Удержание аванса										
К ОПЛАТЕ	398 265 028,17									14 713 846,77

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель Абсеитов А.Ж.
(подпись, м.п.)

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ»

Абилдаев Е.Н.
(подпись, м.п.)

Авторский надзор:

Директор ТОО «ЮгГазПроект»

Тапирбергенов
(подпись, м.п.)

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.
(подпись, м.п.)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области", БИН: 050240004474, Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ТОЛЕ БИ, №49, Тел: 8/72636/2-10-52**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой", БИН:970640002216, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 137, Тел: 87025000001**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода 3 селам (Карасай, Енбек, Керу) Кордайского района, Жамбылской области. 2-очередь подводящий газопровод с.Керу"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 17 от 2023-08-09, доп.соглашение №17/4 от 26.02.2024г

Акт выполненных работ № 4
за февраль 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Высокое давление (подземный газопровод)	**Локальная смета 2-1**									
1	189	С1241-202-0223	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм**	м	79,93345	19305		1543115		1543115		1666564	Казахстан
2	192	Е11-270302-0102	**Покрытия и основания щебепочные. Разборка**	м3 конструкции	19,8	385,12 121,8	263,32 61,65	7625 2412	5214 1221	0	123449 3923 924	12472	
3	193	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	19,8	3509,88 158,54	1127,28 267,47	69496 3139	22320 5296	44036	9110 6288	84894	
	193.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	24,156	1823				44036,39			Казахстан 100%
4	194	С3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	31,68	117		3707			297	4004	
5	195	С3412-102-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	316,8	34		10771			862	11633	
6	196	Ц13-390201-0516	**Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм (d315х28,6). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	490	3661,19 3432	96,3 0	1793983 1681680	47187 0	65116	1025825 225585	3045393	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	197	Ц13-390201-0510	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм (d160x9,5). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1608	1507,55	42,8	2424140	68822	147856	1346552	4072347	
						1372,8	0	2207462	0		301655		
8	198	Ц13-390201-0507	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм (d110x6,6). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	1297,46	36,38	1297	36	60	733	2192	
						1201,2	0	1201	0		162		
9	199	Ц13-390201-0504	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм (d90x5,4). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	936,15	25,68	936	26	52	523	1576	
						858	0	858	0		117		
10	200	Ц13-390201-0529	**Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 40 мм (d450x40,9). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	2	5522,03	171,2	11044	342	406	6281	18711	
						5148	0	10296	0		1386		
11	201	Ц13-390201-0511	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм (d225x13,4). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	19	1861,45	53,5	35368	1016	1747	19888	59676	
						1716	0	32604	0		4420		
12	202	Е11-240202-0108 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 300 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	2	53365,19	5576,44	106730	11153	36020	58962	178947	
						29778,6	0	59557	0		13255		
202.1		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8,846	295				2609,57			
202.2		241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377x7,0 мм	м	1,12	26948				30181,76			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Высокое давление (подземный газопровод) Локальная смета 2-1										
			ИТОГО:									9158409	
								6008212	156116	1838408	2471797	9158409	
								3999209	6517		678400		
			Раздел: 2. Высокое давление (надземный газопровод)	**Локальная смета 2-2**									
			Установка ГРПШ-13-2ВУ-1 с.Керу										
13	1	Е11-190301-0101	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	17049,53	1077,67	17050	1078	124	15881	35565	
						15848	356,65	15848	357		2634		
2	2	Прайс лист ТОО "ЗГО" Казахстан	**ГРПШ-13-2ВУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G40 с электронным корректором газа miniElcor, с обогревом ОГШН**	комп	1	2066964,29		2066964				2066964	
			Отпускная цена			2066964		2066964		2066964			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		24804					
			Сметная стоимость оборудования					***2091768***					
3	3	**Е11-220901-0202**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**		**1**	**3265,15**	**157,7**	**3265**	**157**	**284**	**2869**	**6625**	
			задвижка или клапан			**2823,73**	**74,3**	**2824**	**74**		**491**		
	3.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			
	3.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	165361				248,04			
4	4	**Е11-220901-0204**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка**		**1**	**8724,4**	**2788,75**	**8724**	**2789**	**497**	**6284**	**16209**	
			задвижка или клапан			**5438,81**	**908,63**	**5439**	**909**		**1201**		
	4.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,15	446				66,9			
	4.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0026	165361				429,94			
5	5	**С1242-103-0303**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**1**	**69194**		**69194**		**69194**	**5536**	**74730**	
6	6	**С1242-103-0305**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200**	**шт.**	**1**	**215550**		**215550**		**215550**	**17244**	**232794**	
7	7	**Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**572320,39**	**117624,29**	**1145**	**235**	**29**	**963**	**2277**	
						440100	**46203,07**	**880**	**92**		**169**		
	7.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	34153				12,3			
	7.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				16,9			
8	8	**Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**1237606,09**	**546737,67**	**2475**	**1093**	**156**	**1587**	**4387**	
						612880	**188531,23**	**1226**	**377**		**325**		
	8.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,1	874				87,4			
	8.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				54,92			
9	9	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,01**	**496357,58**	**73595,76**	**4964**	**736**	**104**	**4360**	**10070**	
						412390	**27988,82**	**4124**	**280**		**746**		
	9.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0018	34153				61,48			
	9.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				42,24			
10	10	**С1241-102-0177**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**		**2,008**	**4251**		**8536**		**8536**		**9219**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С1241-102-0228	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	м	2,008	11031		22150		22150	683	23922	Казахстан
12	12	С1241-102-0107	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	10,04	572		5743		5743	1772	6202	
13	13	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0109	1101715,94 / 555667,9	527328,76 / 166933,81	12009 / 6057	5748 / 1820	204	459 / 1585	21392	
14	14	С1241-112-0147	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	1	1642		1642		1642	131	1773	Казахстан
15	15	С1241-117-0437	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 219х8,0 мм**	шт.	1	8265		8265		8265	661	8926	
16	16	С1241-114-0121	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	шт.	1	949		949		949	76	1025	
17	17	С1241-114-0201	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм**	шт.	1	3542		3542		3542	283	3825	
18	18	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0005	857209,34 / 573760	268853,24 / 121706,73	429 / 287	135 / 61	7	344 / 62	835	
18.1		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	34153				3,07			
18.2		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211214				4,22			
19	19	С1241-102-0177	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК**	м	0,502	4251		2134		2134	171	2305	Казахстан
20	20	Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0005	241523,27 / 107925,6	52518,61 / 18811,33	121 / 54	26 / 9	41	63 / 15	199	
20.1		261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,105	263				27,61			
20.2		234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,0027	4019				10,65			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	**Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯРА**	**км трубопровода**	**0,001**	**1237606,09**	**546737,67**	**1238**	**547**	**78**	**793**	**2193**	
						612880	**188531,23**	**613**	**189**		**162**		
	21.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,05	874				43,7			
	21.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0001	211214				27,46			
22	22	**С1241-102-0226**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,004**	**9013**		**9049**		**9049**		**9773**	
											724		
23	23	**Е11-130301-0602**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	**м2**	**0,68766**	**98,35**	**2,68**	**68**	**2**	**41**	**18**	**93**	
						36,63	**0,3**	**25**	**0**		**7**		
	23.1	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0001	523700				36,01			
24	24	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины**	**т конструкций**	**0,00857**	**65505,19**	**2737,29**	**561**	**24**	**41**	**346**	**980**	
						57970,4	**537,1**	**497**	**5**		**73**		
	24.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				18,31			Казахстан 100%
	24.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0129	295				3,79			
	24.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				3,35			Казахстан 100%
	24.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	524262				8,72			
25	25	**С1222-509-1002**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина**	**т**	**0,00857**	**685096**		**5871**		**5871**		**6341**	**Казахстан**
											470		
26	26	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0012**	**384287,97**	**109673,25**	**461**	**132**	**0**	**367**	**894**	
						274510	**34009,3**	**329**	**41**		**66**		
27	27	**С1241-202-0214**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1,212**	**2215**		**2685**		**2685**		**2900**	**Казахстан**
											215		
28	28	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**3**	**1508,93**	**943,41**	**4527**	**2830**	**0**	**2517**	**7607**	
						565,52	**281,92**	**1697**	**846**		**563**		
29	29	**С1241-210-0622**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм**	**шт.**	**1**	**9266**		**9266**		**9266**		**10007**	**Казахстан**
											741		
30	30	**С1241-211-0609**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**1**	**2498**		**2498**		**2498**		**2698**	**Казахстан**
											200		
31	31	**С1241-208-1809**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**1**	**5454**		**5454**		**5454**		**5890**	**Казахстан**
											436		
32	32	**С1261-301-0306**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86**		**0,001**	**115339**		**115**		**115**		**124**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1000 шт.									
33	33	С1261-105-0301	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	кг	2,7353419	387		1059		1059	9	1144	
34	34	Е11-060101-0101	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,05	20846,52 / 1405,35	1136,42 / 269,41	1042 / 70	56 / 13	915	85 / 76 / 89	1207	
	34.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,051	16247				828,6			Казахстан 100%
35	35	Е11-010205-0402	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м3	0,162	2914,8 / 2914,8	0 / 0	472 / 472	0 / 0	0	340 / 65	877	
36	36	Е11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте**	м3	0,008	878,8 / 878,8	0 / 0	7 / 7	0 / 0	0	5 / 1	13	
37	37	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 (В15, F100, W4). Устройство**	м3	0,3	27220,21 / 5486,04	1802,15 / 434,04	8166 / 1646	540 / 130	5980	1616 / 783	10565	
	37.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,306	17394				5322,56			Казахстан 100%
38	38	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,1	4274,58 / 1405,35	1136,42 / 269,41	427 / 141	114 / 27	173	152 / 46	625	
39	39	С1212-101-0101	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,1	13199		1320		1320		1426	Казахстан
40	40	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т**	т	0,04828	113279,72 / 100537,6	7088,8 / 471,29	5469 / 4854	342 / 23	273	106 / 707	9541	
	40.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	219538				148,39			
	40.2	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	524262				49,1			
41	41	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,03976	416359		16554		16554	1324	17878	Казахстан
42	42	С1214-208-0101	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,00852	541715		4615		4615	369	4984	
43	43	Е11-130301-0406 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз**	м2	1,40012	192,79 / 99,6	5,36 / 0,59	270 / 139	8 / 1	123	97 / 29	396	
	43.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	439993				110,89			
44	44	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,40012	164,14 / 58,2	3,81 / 0,59	230 / 81	6 / 1	143	57 / 23	310	
	44.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	508438				128,14			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	**Е11-010205-0402**	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м3	**1,152**	**2914,8**	**0**	**3358**	**0**	**0**	**2418**	**6238**	
						2914,8	**0**	**3358**	**0**		**462**		
46	46	**Е11-010205-0501**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте**	м3	**0,024**	**878,8**	**0**	**21**	**0**	**0**	**15**	**39**	
						878,8	**0**	**21**	**0**		**3**		
47	47	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 (В15, F100, W4). Устройство**	м3	**0,4**	**27220,21**	**1802,15**	**10888**	**721**	**7973**	**2155**	**14086**	
						5486,04	**434,04**	**2194**	**174**		**1043**		
	47.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,408	17394				7096,75			Казахстан 100%
48	48	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	**0,16**	**4274,58**	**1136,42**	**684**	**182**	**277**	**244**	**1002**	
						1405,35	**269,41**	**225**	**43**		**74**		
49	49	**С1212-101-0101**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	**0,16**	**13199**		**2112**		**2112**		**2281**	**Казахстан**
											169		
50	50	**Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкций**	**0,075824**	**50290,12**	**9358,06**	**3813**	**710**	**1216**	**1426**	**5658**	
						24894,7	**2367,41**	**1888**	**180**		**419**		
	50.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	812316				307,97			Казахстан 100%
	50.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	647579				196,41			Казахстан 100%
	50.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	219538				516,03			
51	51	**С1241-102-0177**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	**6,8272**	**4251**		**29022**		**29022**		**31344**	**Казахстан**
											2322		
52	52	**С1214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	**0,0034**	**576293**		**1959**		**1959**		**2116**	**Казахстан**
											157		
53	53	**С1217-101-0101**	**Болт с гайкой и шайбой М16**	кг	**2,024**	**985**		**1994**		**1994**		**2153**	**Казахстан**
											159		
54	54	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,01296**	**398962**		**5171**		**5171**		**5585**	**Казахстан**
											414		
55	55	**Е11-010205-0402**	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м3	**0,576**	**2914,8**	**0**	**1679**	**0**	**0**	**1209**	**3119**	
						2914,8	**0**	**1679**	**0**		**231**		
56	56	**Е11-010205-0501**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте**	м3	**0,012**	**878,8**	**0**	**11**	**0**	**0**	**8**	**20**	
						878,8	**0**	**11**	**0**		**1**		
57	57	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 (В15, F100, W4). Устройство**	м3	**0,2**	**27220,21**	**1802,15**	**5444**	**361**	**3986**	**1077**	**7043**	
						5486,04	**434,04**	**1097**	**87**		**522**		
	57.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,204	17394				3548,38			Казахстан 100%
58	58	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	**0,08**	**4274,58**	**1136,42**	**342**	**91**	**139**	**122**	**501**	
						1405,35	**269,41**	**112**	**22**		**37**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	С1212-101-0101	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,2	13199		2640		2640		2851	Казахстан
60	60	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,07696	50290,12	9358,06	3870	720	1234	1448	5743	
	60.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	24894,7	2367,41	1916	182		425		
	60.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	812316				312,58			Казахстан 100%
	60.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	647579				199,35			Казахстан 100%
61	61	С1241-102-0226	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	м	2,8112	219538				523,76			
62	62	С1214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,005	9013		25337		25337		27364	
63	63	С1217-101-0101	**Болт с гайкой и шайбой М12**	кг	6,02	576293		2881		2881	2027		
64	64	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00648	985		5930		5930	231	3112	Казахстан
65	65	Е11-130301-0406 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м2	2,64	398962		2585		2585	474	6404	Казахстан
	65.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	192,79	5,36	509	15	232	207	2792	Казахстан
66	66	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,64	99,6	0,59	263	2	209,08	183	747	
	66.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0005	164,14	3,81	433	11	270	55		
67	67	У86-010602-0301 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12**	секция	4	58,2	0,59	154	2	241,61	107	583	
68	68	У86-010605-0401 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	комплект	1	52074	5515	208296	22060	124012	43		
69	69	Е11-010203-0504	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м**	яма	1	90008	167	90008	167	77546	64964	295120	
70	70	Е11-330109-0115	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**		0,04956	15556	1905	62224	7620		14516	112886	
						12295	60	12295	60		21860		
						816,33	679,96	816	680	0	8362		
						136,37	303,59	136	304		317	1224	
						173521,64	114246,8	8600	5662	178	91		
											3337	12892	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинисто	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								165639	15667	2066964	91843		
			Раздел: 3. ГенПлан Локальная смета 7-1										
			На участке - 10,7м2										
1	1	**Е11-010104-0101**	**Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м**	м3	10,7	44,28	44,28	474	474	0	135	658	
						0	17,49	0	187		49		
2	2	**Е11-010104-0401**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	м3	10,7	31,1	31,1	333	332	0	95	462	
						0	12,28	0	131		34		
3	3	**Е11-010203-0106**	**Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом**	м2	10,7	202,77	0	2170	0	0	1562	4031	
						202,77	0	2170	0		299		
4	4	**Е11-010201-0101**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода)**	м3	10,7	79,12	79,12	847	847	0	253	1188	
						0	32,79	0	351		88		
5	5	**Е11-010201-0107 К=3**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см /доп.3прохода/**	м3	10,7	22,51	22,51	241	241	0	56	321	
						0	7,3	0	78		24		
6	6	**Е11-010201-0601**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м3	10,7	94,16	80,63	1008	863	31	222	1328	
						10,63	18,13	114	194		98		
	6.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,07	29				31,03			
7	7	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м3	2,675	2873,04	1127,28	7685	3015	4246	1231	9629	
						158,54	267,47	424	715		713		
	7.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,2635	1301				4245,81			Казахстан 100%
			Вне участка - 37м2										
8	8	**Е11-010104-0101**	**Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м**	м3	37	44,28	44,28	1638	1638	0	466	2272	
						0	17,49	0	647		168		
9	9	**Е11-010104-0401**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	м3	37	31,1	31,1	1151	1150	0	327	1596	
						0	12,28	0	454		118		
10	10	**Е11-010203-0106**	**Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом**	м2	37	202,77	0	7502	0	0	5402	13936	
						202,77	0	7502	0		1032		
11	11	**Е11-010201-0101**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода)**	м3	37	79,12	79,12	2927	2927	0	874	4105	
						0	32,79	0	1213		304		
12	12	**Е11-010201-0107 К=3**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см /доп.3прохода/**		37	22,51	22,51	833	833	0	194	1109	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		0	7,3	0	270		82		
13	13	Е11-010201-0601	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**		37	94,16	80,63	3484	2983	107	766	4590	
				м3		10,63	18,13	393	671		340		
	13.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,7	29				107,3			
14	14	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**		9,25	2873,04	1127,28	26576	10427	14682	4256	33299	
				м3		158,54	267,47	1466	2474		2467		
	14.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	11,285	1301				14681,78			Казахстан 100%
			ИТОГО: по разделу: 3. ГенПлан					56869	25730	19066	15839	78524	
								12069	7385		5816		
			ИТОГО:					9140594	231079	2626352	2651938	12543791	
								4176917	29569	2066964	776059		
			В том числе :										
			Стоимость конструкций, всего							2091768			
			итого без конструкций									10432520	
			Временные здания и сооружения			2,9 %						302543	
			Итого с временными									10735063	
			Зимние удорожания			1,17 %						125600	
			Итого с зимними удорожаниями									10860663	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						217213	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11077876	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к =			1,0500514						13828803	
			Коэффициент снижения цены контракта К=			0,95						13 137 363,19	
			НДС			12 %						1 576 483,58	
			Итого с НДС									14 713 846,77	

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"
наименование организации

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
наименование организации

Руководитель _____ **Абсеитов А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"
наименование организации

Инженер эксперт _____ **Абилдаев Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮгГазПроект"
наименование организации

Инженер эксперт _____ **Исаходжаев Ф.Х.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)