Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик: КГУ"Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Наименование строительства "Строительство подводящего газопровода 3 селам (Карасай, Енбек, Керу) Кордайского района, Жамбылской области. 2-очередь подводящий газопровод с.Керу"

Договор подряда (контракт) № 17 от 2023-08-09, доп.соглашение №17/4 от 26.02.2024

СПРАВКА № 3

О стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	Строительные работы по смете	из графы №1						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство подводящего газопровода 3 селам (Карасай, Енбек, Керу) Кордайского района, Жамбылской области. 2-очередь подводящий газопровод с.Керу"	383 551 181,40	95 535 714,37							11 464 285,72	107 000 000,09
Удержание аванса										
К ОПЛАТЕ										107 000 000,09

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Абсеитов А.Ж.

(подпись, м.п.)

Технический надзор:

Директор ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ»

_____ Булатов М.М.

(подпись, м.п.)

Авторский надзор:

Директор ТОО «ЮгГазПроект»

_____ Танирбергенов Ж.

(подпись, м.п.)

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.Б.

(подпись, м.п.)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области", БИН: 050240004474, Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ТОЛЕ БИ, №49, Тел: 8/72636/2-10-52**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой", БИН:970640002216, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 137, Тел: 87025000001**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода 3 селам (Карасай, Енбек, Керу) Кордайского района, Жамбылской области. 2-очередь подводящий газопровод с.Керу"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 17 от 2023-08-09, доп.соглашение №17/4 от 26.02.2024

Акт выполненных работ № 3

от февраля 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Высокое давление (подземный газопровод)		**Локальная смета 2-1**								
			Земляные работы										
1	1	**Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**16426,2943**	**267,65**	**267,65**	**4396498**	**4396498**	**0**	**585078**	**5380102**	
						0	**49,47**	**0**	**812609**		**398526**		
2	2	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**508,02972**	**2219,45**	**0**	**1127546**	**0**	**0**	**811833**	**2094529**	
						2219,45	**0**	**1127546**	**0**		**155150**		
3	3	**Е11-230101-0101**	**Устройство основания под трубопроводы**	**м3**	**762,8786**	**4398,89**	**179,27**	**3355819**	**136761**	**2331204**	**918255**	**4616000**	
						1163,82	**52,01**	**887853**	**39677**		**341926**		
	3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	839,1665	2778				2331204,43			Казахстан 100%
4	4	**Е11-010205-0501**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3 грунта**	**2538,474**	**878,8**	**0**	**2230811**	**0**	**0**	**1606184**	**4143955**	
						878,8	**0**	**2230811**	**0**		**306960**		

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	10452,54	36,27	36,27	379114	379113	0	107770	525835	
						0	14,32	0	149680		38951		
6	6	Е11-010104-0408	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	10452,54	17,91	17,91	187205	187205	0	53208	259646	
						0	7,07	0	73899		19233		
7	7	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	66	1849,54	0	122070	0	0	87890	226757	
						1849,54	0	122070	0		16797		
			ПЭ Трубопроводы										
8	9	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	8,098	499165,74	155484,02	4042244	1259110	848	3144695	7761894	
						343577	48675,36	2782287	394173		574955		
9	10	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	3,964	384287,97	109673,25	1523318	434745	415	1210741	2952784	
						274510	34009,3	1088158	134813		218725		
10	11	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,025	384287,97	109673,25	9607	2742	3	7636	18622	
						274510	34009,3	6863	850		1379		
11	13	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	408,02	4963		-2025003		-2025003		-2187003	Казахстан
											-162000		
12	15	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	25,25	1608		40602		40602		43850	Казахстан
											3248		
13	16	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	5,8	1147296,88	909347,42	6654322	5274215	17385	2456866	9840083	
						234952	230539,89	1362722	1337131		728895		
16.1		241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,552	4148				10585,7			
16.2		261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,8	537				3114,6			
16.3		261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,0058	238411				1382,78			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	17	**Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопровод диаметром 160 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**8,098**	**1147296,88**	**909347,42**	**9290810**	**7363895**	**24273**	**3430294**	**13738792**	
						234952	**230539,89**	**1902641**	**1866912**		**1017688**		
	17.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	3,5631	4148				14779,82			
	17.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,098	537				4348,63			
	17.3	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,0081	238411				1930,65			
15	18	**Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопровод диаметром 110 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**10,964**	**1147296,88**	**909347,42**	**12578963**	**9970085**	**32864**	**4644324**	**18601150**	
						234952	**230539,89**	**2576014**	**2527639**		**1377863**		
	18.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	4,8242	4148				20010,62			
	18.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,964	537				5887,67			
	18.3	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,011	238411				2613,94			
16	19	**Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопровод диаметром 90 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**0,025**	**1147296,88**	**909347,42**	**28682**	**22733**	**75**	**10590**	**42414**	
						234952	**230539,89**	**5874**	**5763**		**3142**		
	19.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,011	4148				45,63			
	19.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,025	537				13,43			
	19.3	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0	238411				5,96			
			Фитинги (тройники)										
17	20	**Е11-220801-0202**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**2**	**2223,95**	**1389,32**	**4448**	**2779**	**0**	**2475**	**7477**	
						834,63	**415,27**	**1669**	**831**		**554**		
18	22	**С1241-209-1617**	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110х160 мм**	**шт.**	**1**	**34027**		**34027**		**34027**		**36749**	**Казахстан**
											2722		
19	23	**С1241-209-1616**	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90х160 мм**	**шт.**	**1**	**33773**		**33773**		**33773**		**36475**	**Казахстан**
			Фитинги (отводы)								**2702**		
20	27	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка**	**шт.**	**29**	**1508,93**	**943,41**	**43759**	**27359**	**0**	**24330**	**73536**	
						565,52	**281,92**	**16400**	**8176**		**5447**		
21	30	**С1241-208-1812**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм**		**4**	**14641**		**58564**		**58564**		**63249**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	31	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 60град ПЭ100 ГАЗ SDR11 d160 с ЗН	шт.	4	43860		175440		175440	4685	189475	
23	32	С1241-208-1709	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт	3	14167		42501		42501	14035	45901	Казахстан
24	33	С1241-208-1604	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	15026		30052		30052	3400	32456	
25	34	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 22град ПЭ100 ГАЗ SDR11 d160 с ЗН	шт	2	43860		87720		87720	2404	94738	
26	35	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 11град ПЭ100 ГАЗ SDR11 d160 с ЗН	шт	10	43860		438600		438600	7018	473688	
27	36	С1241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	5454		21816		21816	35088	23561	Казахстан
			Фитинги (заглушки)								1745		
28	93	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: заглушки. Установка	шт.	5	1508,93	943,41	7545	4717	0	4195	12679	
29	94	С1241-213-0309	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	565,52	281,92	2828	1410		939		
						4794		4794		4794		5178	Казахстан
30	95	С1241-213-0308	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	3207		12828		12828	384	13854	Казахстан
			Ковер под сигнальный провод (КП) - 17шт								1026		
31	96	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка + Установка ковера под сигнальный провод	т фасонных частей	0,114121	1101715,94	527328,76	125729	60180	2136	81639	223957	
						555667,9	166933,81	63413	19051		16589		
32	97	С1261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм + Ковер- /для выхода сигнального провода/	т	0,11339	340239		38580		38580	3086	41666	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	98	С1217-101-0107	**Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой**	т	0,000731	647579		473		473		511	Казахстан
34	99	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /**	м3	0,238	24977,5	1047,03	5945	249	4550	1130	7641	
						4814,68	404,44	1146	96		566		
99.1		212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2428	17215				4179,11			Казахстан 100%
35	100	Е11-110101-0203	**Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3,298	7717,88	1842,99	25454	6078	7710	13499	42069	
						3537,1	817,3	11665	2695		3116		
100.1		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,2214	1823				7695,69			Казахстан 100%
36	101	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА**	м3 подстилающего слоя	1,649	23273,16	7,68	38377	13	31478	6473	48438	
						4176,06	0	6886	0		3588		
101.1		212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,682	16247				27327,13			Казахстан 100%
			Ковер для контрольной трубки - 96шт										
37	102	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Установка ковера под контрольной трубки**	т	0,644448	1101715,94	527328,76	709999	339836	12064	461022	1264703	
						555667,9	166933,81	358099	107580		93682		
38	103	С1261-301-0254	**Ковер-/для выхода сигнального провода/**	т	0,64032	340239		217862		217862		235291	
39	104	С1217-101-0107	**Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой**	т	0,004128	647579		2673		2673		2887	Казахстан
											17429		
40	105	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	м3	1,344	24294,1	1047,03	32651	1408	24773	6383	42157	
						4814,68	404,44	6471	544		214		
105.1		212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3709	16545				22681,21	3123		Казахстан 100%
			Контрольная трубка на ПЭ газопроводе d32х3.0 из стальной трубы L=1.3м - 96шт										
41	106	Е11-240207-0201	**Устройство контрольной трубки**	шт	96	7266,39	2286,41	697573	219495	99564	457655	1247646	
						3942,86	872,53	378515	83763		92418		
106.1		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	336	153				51408			
106.2		261-302-0233	Ковер	шт.	96	404				38784			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	107	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм**	м	123,552	854		105513		105513		113954	
			Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 222шт								8441		
43	108	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	222	1964,61	958,17	436143	212714	49808	284223	777995	
	108.1	261-105-0166	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,008	782,08	403,37	173622	89548		57629		
	108.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	61,8048	2152521				17202,95			
44	109	С1225-108-0101	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	м3	11,1	0		0				0	Казахстан
45	110	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	222	962,14	0	213595	0	23039	205800	452947	
	110.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,1066	858,36	0	190556	0		33552		
46	111	С1261-401-0327	**Таблички и знаки эмалированные**	100 шт.	2,22	216199				23038,17			
47	112	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	19,98	115334		256041		256041		276524	
	112.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,3796	26347,52	1199,27	526423	23961	380672	116237	694073	
48	113	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	5,55	6095,6	297,46	121790	5943		51413		
49	114	С1212-101-0302	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	м3	5,55	4274,58	1136,42	23724	6307	9617	8458	34757	
						1405,35	269,41	7800	1495		2575		
			Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ" - 24887м								6507		
50	115	Ц13-100904-0101 К=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	24,887	14656		81341		81341		87848	Казахстан
						31403,2	21493,3	781531	534903	0	224388	1086393	
						9909,9	4870,87	246628	121221		80474		
51	116	С1249-101-0202	**Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2**		24887	32		796384		796384		860095	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сигнальный медный провод сеч. 2,5мм2 - 24913м	м							63711		
52	117	Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	м	24913	52,49 43,17	0,87 0,36	1307683 1075494	21675 8969	210515	780813 167080	2255576	
53	118	С1243-102-0104	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012**	км	24,913	135145		3366867		3366867		3636216	Казахстан
			Футляр ПЭ100 SDR11 d450x40,9 для газопровода ПЭ100 SDR11 d315x28,6. Откр.метод - 1+2шт/11+11м	км трубопровода							269349		
54	119	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка ФУТЛЯРА**		0,022	1245259,63 799825	445434,63 139793,37	27396 17596	9799 3075	0	20465 3829	51690	
55	120	С1241-201-0425	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х40,9 мм**	м	22,44	38456		862953		862953		931989	Казахстан
56	121	Е11-240207-0201	**Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство**	шт.	3	6863,06 3942,86	2286,41 872,53	20589 11829	6860 2618	1901	69036 14302 2791	37682	
	121.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	10,5	153				1606,5			
57	122	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,5	854		3843		3843		4150	
58	123	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	12	1508,93 565,52	943,41 281,92	18107 6786	11321 3383	0	307 10068 2254	30429	
59	124	С1241-211-0603	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16**	шт.	6	727		4362		4362		4711	Казахстан
60	125	С1241-210-0603	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16**	шт.	3	2180		6540		6540	349	7063	Казахстан
61	126	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Патрубок-накладка d450/32**	шт	3	82212		246636		246636	523	266367	
62	127	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#К=0,39	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**		3	2781,68	637,16	8345	1912	0	19731 6413	15939	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				футляр		2144,52	14,86	6434	45		1181		
	127.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т		183796							
	127.2	261-107-0447	Каболка	т		1358578							
63	128	С1234-305-2207	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	8,49	278		2360		2360	189	2549	
64	129	С1261-105-0301	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	кг	18,31248	387		7087		7087	567	7654	
65	130	С1261-301-0254 #прим	**Ковер**	т	0,02001	340239		6808		6808	545	7353	
66	131	С1217-101-0107	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000129	647579		84		84	7	91	Казахстан
67	132	С1241-517-0202	**Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак**	шт.	3	1873		5619		5619	450	6069	
68	133	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /**	м3	0,042	24977,5	1047,03	1049	44	803	199	1348	
	133.1	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0428	4814,68 17215	404,44	202	17	737,49	100		Казахстан 100%
69	134	Е11-110101-0203	**Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,582	7717,88 3537,1	1842,99 817,3	4492 2059	1073 476	1361	2382 550	7424	
	134.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,745	1823				1358,06			Казахстан 100%
70	135	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА**	м3 подстилающего слоя	0,291	23273,16 4176,06	7,68 0	6772 1215	2 0	5555	1142 633	8547	
	135.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2968	16247				4822,43			Казахстан 100%
			Футляр ПЭ100 SDR11 d225x20,5 для газопровода ПЭ100 SDR11 d160x14,6. Методом ГНБ - 4шт/54м										

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	136	E11-221401-1001 Изм. и доп. вып. 20	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж**	установка	1	18443,49	16810,67	18443	16811	0	2925	23077	
						1632,82	1321,58	1633	1322		1709		
72	137	E11-221401-1102 Изм. и доп. вып. 22	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	54	14615,65	5787,64	789245	312533	426188	105475	966298	
						935,64	1037,33	50525	56016		71578		
	137.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	609,93	378				230553,54			
	137.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	48,438	4004				193945,75			
73	138	E11-221401-0302	**Трубы ПЭ диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	4	1559,89	9,12	6240	36	871	5290	12452	
						1332,94	2,82	5332	11		922		
	138.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,24	621				770,04			
74	139	C1241-201-0419	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**	м	55,08	9618		529759		529759		572140	Казахстан
75	140	E11-240207-0201	**Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство**	шт.	1	6863,06	2286,41	6863	2287	634	4767	12560	
						3942,86	872,53	3943	873		930		
	140.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	153				535,5			
76	141	C1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,5	854		1281		1281		1383	
											102		
77	142	E11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1508,93	943,41	6036	3774	0	3356	10143	
						565,52	281,92	2262	1128		751		
78	143	C1241-211-0603	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	2	727		1454		1454		1570	Казахстан
											116		
79	144	C1241-210-0603	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	шт.	1	2180		2180		2180		2354	Казахстан
											174		
80	145	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Патрубок-накладка d225/32**	шт	1	18497,52		18498		18498		19978	
											1480		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	146	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#К=0,28	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**		1	2781,68	637,16	2782	637	0	2138	5314	
				футляр		2144,52	14,86	2145	15		394		
	146.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т		183796							
	146.2	261-107-0447	Каболка	т		1358578							
82	147	С1234-305-2208	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**		2	317		634		634		685	
				м							51		
83	148	С1261-105-0301	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**		3,14314	387		1216		1216		1313	
				кг							97		
84	149	С1261-301-0254 #прим	**Ковер**		0,00667	340239		2269		2269		2451	
				т							182		
85	150	С1217-101-0107	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**		0,000043	647579		28		28		30	Казахстан
				т							2		
86	151	С1241-517-0202	**Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак**		1	1873		1873		1873		2023	
				шт.							150		
87	152	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /**		0,014	24977,5	1047,03	350	15	268	66	449	
				м3		4814,68	404,44	67	6		33		
	152.1	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0143	17215				245,83			Казахстан 100%
88	153	Е11-110101-0203	**Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками**		0,194	7717,88	1842,99	1497	358	454	794	2474	
				м3 подстилающего слоя		3537,1	817,3	686	159		183		
	153.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,2483	1823				452,69			Казахстан 100%
89	154	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА**		0,097	23273,16	7,68	2257	1	1852	381	2849	
				м3 подстилающего слоя		4176,06	0	405	0		211		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль.	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154.1		212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0989	16247				1607,48			Казахстан 100%
			Футляр ПЭ100 SDR11 d225x20,5 для газопровода ПЭ100 SDR11 d160x14,6. (откр.методом) - 5+2шт/43+12м										
90	155	**Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯРА**	**км трубопровода**	**0,055**	**640128,08**	**227575,74**	**35207**	**12517**	**45**	**26347**	**66478**	
						411736	**72147,4**	**22645**	**3968**		**4924**		
91	156	**С1241-201-0419**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**56,1**	**9618**		**539570**		**539570**		**582736**	**Казахстан**
											43166		
92	157	**Е11-240207-0201**	**Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство**	**шт.**	**7**	**6863,06**	**2286,41**	**48041**	**16005**	**4437**	**33371**	**87925**	
						3942,86	**872,53**	**27600**	**6108**		**6513**		
157.1		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	24,5	153				3748,5			
93	158	**С1241-102-0117**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,5**	**854**		**8967**		**8967**		**9684**	
											717		
94	159	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**28**	**1508,93**	**943,41**	**42250**	**26416**	**0**	**23491**	**71000**	
						565,52	**281,92**	**15835**	**7894**		**5259**		
95	160	**С1241-211-0603**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16**	**шт.**	**14**	**727**		**10178**		**10178**		**10992**	**Казахстан**
											814		
96	161	**С1241-210-0603**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16**	**шт.**	**7**	**2180**		**15260**		**15260**		**16481**	**Казахстан**
											1221		
97	162	**Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,**	**Патрубок-накладка d225/32**	**шт**	**7**	**18497,52**		**129483**		**129483**		**139842**	
											10359		
98	163	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#К=0,28**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**7**	**2781,68**	**637,16**	**19472**	**4460**	**0**	**14964**	**37191**	
						2144,52	**14,86**	**15012**	**104**		**2755**		
163.1		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т		183796							
163.2		261-107-0447	Каболка	т		1358578							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	164	С1234-305-0101	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000., толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	14	171		2394		2394	192	2586	
100	165	С1235-201-0201	**Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000**	кг	22,00198	303		6667		6667	533	7200	
101	166	С1261-301-0254 #прим	**Ковер**	т	0,04669	340239		15886		15886	1271	17157	
102	167	С1217-101-0107	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000301	647579		195		195	16	211	Казахстан
103	168	С1241-517-0202	**Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак**	шт.	7	1873		13111		13111	1049	14160	
104	169	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /**	м3	0,098	24977,5 4814,68	1047,03 404,44	2448 472	103 40	1873	465 233	3146	
169.1		212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1	17215				1720,81			Казахстан 100%
105	170	Е11-110101-0203	**Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,358	7717,88 3537,1	1842,99 817,3	10481 4803	2503 1110	3175	5558 1283	17322	
170.1		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,7382	1823				3168,81			Казахстан 100%
106	171	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА**	м3 подстилающего слоя	0,679	23273,16 4176,06	7,68 0	15802 2836	5 0	12962	2665 1477	19944	
171.1		212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6926	16247				11252,35			Казахстан 100%
			Футляр ПЭ100 SDR11 d160x14,6 для газопровода ПЭ100 SDR11 d110x10,0. (откр.методом) - 10шт/107м										
107	172	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка ФУТЛЯРА**	км трубопровода	0,107	499165,74 343577	155484,02 48675,36	53411 36763	16637 5208	11	41551 7597	102559	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	173	С1241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	109,14	4862		530639		530639		573090	Казахстан
											5238		
109	174	Е11-240207-0201	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	10	6863,06	2286,41	68631	22864	6338	47672	125607	
						3942,86	872,53	39429	8725		9304		
110	175	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	854		12810		12810		13835	
											1025		
111	176	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	40	1508,93	943,41	60357	37737	0	33559	101429	
						565,52	281,92	22621	11277		7513		
112	177	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	20	727		14540		14540		15703	Казахстан
											1163		
113	178	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	10	2180		21800		21800		23544	Казахстан
											1744		
114	179	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d160/32	шт	10	14387,46		143875		143875		155385	
											11510		
115	180	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	10	2781,68	637,16	27817	6372	0	21378	53130	
						2144,52	14,86	21445	149		3936		
116	181	С1234-305-0101	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000., толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	20	171		3420		3420		3694	
											274		
117	182	С1235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	31,4314	303		9524		9524		10286	
											762		
118	183	С1261-301-0254 #прим	Ковер /ГСН-26/	т	0,0667	340239		22694		22694		24510	
											1816		
119	184	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00043	647579		278		278		300	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							22		
120	185	С1241-517-0202	**Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак**	шт.	10	1873		18730		18730		20228	
											1498		
121	186	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /**	м3	0,14	24977,5	1047,03	3497	147	2676	665	4495	
	186.1	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1428	4814,68 17215	404,44	674	57	2458,3	333		Казахстан 100%
122	187	Е11-110101-0203	**Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,94	7717,88	1842,99	14973	3576	4535	7941	24747	
	187.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,4832	3537,1 1823	817,3	6862	1586	4526,87	1833		Казахстан 100%
123	188	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА**	м3 подстилающего слоя	0,97	23273,16	7,68	22575	7	18517	3808	28494	
			Аварийный запас			4176,06	0	4051	0		2111		
124	189	С1241-202-0223	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм**	м	36,06655	19305		696265		696265		751966	Казахстан
											55701		
125	190	С1241-202-0217	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм**	м	161	4963		799043		799043		862966	Казахстан
											63923		
191	191	С1241-202-0213	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	220	2352		517440		517440		558835	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Высокое давление (подземный газопровод)								41395		
			ИТОГО:									90191227	
								61312714	31405588	12817150	22197682	90191227	
			В том числе :					17089988	7909838		6680831		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			2,9 %		2615546					
			Зимние удорожания									92806773	
						1,17 %		1085839					

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**93892612**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1877852**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**95770464**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к =			**1,0500514**						**100563910**	
			Коэффициент снижения цены контракта К=			**0,95**						**95 535 714,37**	
			НДС			**12 %**		**11 464 285,72**					
			Итого с НДС									**107 000 000,09**	

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

наименование организации

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

наименование организации

Инженер эксперт _____ **Абилдаев Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

наименование организации

Руководитель _____ **Абсеитов А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮгГазПроект"

наименование организации

Инженер эксперт _____ **Исаходжаева Ф.Х.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)