Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
Развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«19» ноября 2020г.

Заказчик **ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области»,** на основании:
Декларации о соответствии от «17» ноября 2020 года, **Товарищество с ограниченной ответственности «Строительная компания «Ахмарал», исполнительный директор Утелов Ш .Е, Балхашский район, с.Баканас, ул. Бокина д.70**
Заключение о качестве строительно-монтажных работ от «18» ноября 2020года, **ТОО «KravИнжиниринг», В.А.Крутиков,**
Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «18» ноября 2020 года, **ТОО «Гидротехник Жоба», Байбеков О.Ж.** произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком **ТОО «Строительная компания «Ахмарал»** к приемке в эксплуатацию объекта: «**Механизированная очистка протока Топар Балхашского района Алматинской области**» по адресу Балхашский район проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решение областного Маслихата № 11-54 от 9 декабря 2016 года;
наименование органа вынесшего решение

2) уведомления о начале производства строительно-монтажных работ Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» № KZ92REA00092818 от 05.05.2018 года
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) проектировщик **ТОО «Гидротехник Жоба»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) приказом № 137 – Н от 25 октября 2017 года ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно- монтажные работы осуществлено в сроки:
начало работ **май месяц 2018 года** ;
месяц, год
окончание работ **ноябрь месяц 2020 года** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 30 месяц;
фактически, месяц: 30 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1) Выкашивание механизированное и срезка – 8,6га.
2) Сгребание и уборка вилами – 8,6га.
3) Погрузка камыша – 6,71т.
4) Вывоз мусора самосвалами вне карьеров – 6,71т.
5) Разработка мокрого грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 – 101226,58 м3 грунта.
6) Разработка плавучими землесосными снарядами производительностью 80м3/час – 822113,2 м3 грунта.
7) Разравнивание бульдозерами мощностью 79кВт(108л.с.) при перемещении грунта до 10м – 277001,93 м3 грунта.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **535590,059**тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **452154,004**тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **452154,004**тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **452154,004**тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документации) и требованием государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
работы по «Механизированная очистка протока Топар Балхашского района Алматинской области» принять в эксплуатацию.

Заказчик А. Конакбаев _____ М.П.
подпись руководителя

Технический надзор В.Крутиков _____ М.П.
подпись эксперта

Авторский надзор О.Ж.Байбеков _____ М.П.
подпись эксперта

Подрядчик Ш.Е.Утелов _____ М.П.
подпись