Приложение 3
К приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного
Развития Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
Приказом
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«20» ноября **2020 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Строительная компания «Ахмарал», Балхашский район, село Баканас ул. Бокина д. 70 в лице директора Утелова Шакиркаипа Ермахановича;**
По объекту: **«Механизированная очистки протока Нарын Балхашского района Алматинской области»**, заказчиком которого является **ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» в лице руководителя управления Конакбаев Айбек** удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
1) ТОО «VIMA-D», БИН 060140017840
2) ТОО «Нұр-Абыл-1», БИН 040140019853
3) ТОО «ТД ПТПА-Азия», БИН 160440007260
4) ТОО «Орда Гарант Строй», БИН 120340005223
5) ТОО «НурСтройСервис-НП», БИН 071040021275
6) ТОО «Аналитический центр инновационных технологий», БИН 120840012581
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Гидротехник Жоба».**
Утвержден(а) **ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» приказом № 109-Н от 03.08.2017 г.**
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, проводная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Для Механизированная очистки протока Нарын Балхашского **района Алматинской области** приняты следующие проектные решения:

<u>Участок №1</u>

1) Выкачивание механизированное и срезка – 4,42 га.
2) Сгребание и уборка вилами – 4,42 га.
3) Перевозка строительных грузов. Расстояние перевозки 5км – 3,45т.
4) Разработка грунта из под воды глубиной до 2м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -268977 м3 грунта.
5) Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л. с.) при перемещении грунта до 10м- 80693 м3 грунта.

Участок №2

1) Выкачивание механизированное и срезка – 5,96 га.
2) Сгребание и уборка вилами – 5,96 га.
3) Перевозка строительных грузов. Расстояние перевозки 5км – 4,65т.
4) Разработка грунта из под воды глубиной до 2м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -160925 м3 грунта.
5) Разработка грунта плавучими землесосными снарядами производительностью 80км3/час - 17880 м3 грунта.
6) Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79кВт (108 л. с.) при перемещении грунта до 10 м – 178805 м3 грунта.
7) Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт 108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта- 178805 м3 грунта.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ май месяц 2020 года;
Окончание работ ноябрь месяц 2020 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11,62 месяцев;
фактически, месяц: 6 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Механизированная очистка протока Нарын Балхашского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных
строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СК «Ахмарал»,

в лице исполнительного директора: _____ **Ш.Е.Утелов**

Дата «20» ноября 2020 год