Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
Развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 362
Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» апреля 2020г.

Заказчик **ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области»,** на основании:
Декларации о соответствии от «20» апреля 2020 года, **Товарищество с ограниченной ответственности «Строительная компания «Ахмарал», исполнительный директор Утелов Ш .Е, Балхашский район, с.Баканас, ул. Бокина д.70**
Заключение о качестве строительно-монтажных работ от «20» апреля 2020года, **ТОО « УКС », Чормаков А.** аттестат эксперта АДСиЖКХ №01737 от 18.05.2012г, АДСиЖКХ №01735 от 18.05.2012г, АДСиЖКХ №01736 от 18.05.2012г.
Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «20» апреля 2020года, **ТОО «Гидротехник Жоба», Жакаев К.Е** произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком **ТОО «Строительная компания «Ахмарал»** к приемке в эксплуатацию объекта: «**Механизированная очистка русла реки Или в районе моста им. Д.А.Кунаева в Балхашском районе**» по адресу Балхашский район проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решение областного Маслихата № 52 – 266 от 28.08.2019 года.
наименование органа вынесшего решение

2) уведомление о начале строительно- монтажных работ
Входящий регистрационный номер уведомления: KZ11REA00151021
Дата и время приема уведомления: 04.11.2019 12:51
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) проектировщик **ТОО «Гидротехник Жоба»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **ГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования Алматинской области»** ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно- монтажные работы осуществлено в сроки:
начало работ **ноябрь 2019 года;**
месяц, год
окончание работ **апрель 2020 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяц;

фактически, месяц: 5 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Мост Д.А.Конаева

1) Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снярядами дизельными производительностью 140 м3/ч м3грунта к-во 8156

Проток «Калган Или»

1)Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевательями-собирателями на тракторе 79кВт(108л с)1,1 га

2)Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79кВт (108 л с) с перемещением до 20 м 1,1 га

3)Разработка мокрого грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м Грунт группы-1 к-во 38429 м3 грунта.

4)Отвалы Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунта до 10 м. группа грунтов -1 11528 м3 грунта.

Проток «Ранды»

1)Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снярядами дизельными производительностью 140 м3/ч 14706 м3

Проток «Топар-1»

1)Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевательями-собирателями на тракторе 79кВт(108л с)0,86 га

2)Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79кВт (108 л с) с перемещением до 20 м 0,86 га

3)Разработка мокрого грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м Грунт группы-1 к-во 22462 м3 грунта.

4)Отвалы Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунта до 10 м. группа грунтов -1 6739 м3 грунта.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию

объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7) Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **59 780,535** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **40 938,177** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **40 938,177** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **40 938,177** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документации) и требованием государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

работы по «Механизированная очистка русла реки Или в районе моста им. Д.А.Кунаева в Балхашском районе» принять в эксплуатацию.

Заказчик А. Конакбаев _____ М.П.

подпись руководителя

Технический надзор А. Чормаков _____ М.П.

подпись эксперта

Авторский надзор К.Е. Жакаев_____ М.П.

подпись эксперта

Подрядчик Ш.Е.Утелов_____ М.П.

подпись

Приложение 1
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта

Мост Д.А.Конаева

1) Грунт 2-й группы.Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 140 м3/ч - 8156м3.

Проток «Калган Или»

1)Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79кВт(108л с) - 1,1га.

2)Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79кВт (108 л с) с перемещением до 20 м - 1,1га.

3)Разработка мокрого грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м Грунт группы-1 - 38429м3.

4)Отвалы Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунта до 10 м. группа грунтов -1 - 11528м3.

Проток «Ранды»

1)Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 140 м3/ч - 14706м3.

Проток «Топар-1»

1)Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79кВт(108 л с) - 0,86га.

2)Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79кВт (108 л с) с перемещением до 20 м - 0,86га.

3)Разработка мокрого грунта эксковарорами с ковшом вместимостью 0,65 м Грунт группы-1 - 22462м3.

4)Отвалы Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунта до 10 м. группа грунтов -1 - 6739м3.

Заказчик Конакбаев А.С.
Фамилия имя отчество подпись руководителя

Авторский надзор Жакаев К.
Фамилия имя отчество подпись эксперта