Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки выполненных работ
«19» октября 2018 г.

Заказчик ГУ «Аппарат акима Каратальского района», Алматинская область, Каратальский район, г. Уштобе, пр-т Конаева №9. _ в лице руководителя Жуманова Бейсенби Нуржауовича_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 16 октября 2018 года, ТОО «Строительная компания «Ахмарал» Балхашский район село Баканас ул. Бокина № 78., в лице директора Конусбаева Бакулана Исатаевича .
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве берегоукрепительных работ от 19 октября 2018 года, ТОО «УКС» в лице эксперта Квас Ирины Александровны., Аттестат KZ08VJE00025758,, KZ62VJE00025756, KZ35VJE00025757 от 18.05.2012г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 19 октября 2018 года, ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.», в лице директора Галиева Рустема Сабитовича_____
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленных подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке работ по проекту : **«Укрепление берега реки Каратал на 11км ниже по течению от с.Алмалы в Канбактинском со Каратальского района Алматинской области».**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу : **Канбактинский со Каратальский район Алматинская область**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. работы осуществлены на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____ 20__ г. № ___ ;
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» ____20__ года №___;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) **проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р».**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ГУ «Аппарат акима Каратальского района» 23.08.2017год.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Берегоукрепительные работы осуществлены в сроки:
начало работ 08.06.2018 года;
месяц, год
окончание работ 16.10.2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

адмздание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Технический этаж	этаж		
Подвальное помещение	шт		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по работам характеризуются следующими данными:

1. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 – 4390,075 м3 грунта.

2. Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км – 7463,1275 т.

3. Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т – 4283 м3 грунта.

4. Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1) м3 из под воды слоем до 2 м – 1421 м3 грунта.

5. Зуб. Крепление камнем насухо из каменной наброски – 1421 м3.

6. Откосы уклоном круче, чем 1:3.Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 2 м – 871 м3 одежды.

7. Камень рваный Д=0,5-1 м с учетом погрузки на автосамосвал – 2292 м3.

8. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м – 7235 м3 грунта.

9. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта – 7235 м3 грунта.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования **не предусмотрено проектом**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; **не предусмотрено проектом**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **32540,72** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **28702,82** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____нет _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____нет_____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____нет_____тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____нет_____ тысяч тенге;

9. Работы произведены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **ПРИНЯТЬ выполненные работы по проекту : «Укрепление берега реки Каратал на 11км ниже по течению от с.Алмалы в Канбактинском со Каратальского района Алматинской области».**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

ГУ «Аппарат акима Каратальского района» Жуманов Б.Н. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ТОО «УКС» Квас И.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р» Галиев Р.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Строительная компания «Ахмарал» Конусбаев Б. И._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.