Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "«TOLAGAI-2050»"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. Микрорайон "Шугыла"»
(наименование, адрес)

Объект : «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. Микрорайон "Шугыла"»
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 159/23 от 11.09.2023 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год) на Водопровод и канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	6373	165,67	156,52	1055787	997470	667	239091	1398468	
						9,05	43,06	57650	274421		103590		
2	2	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлова нах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	187	2762,42	0	516573	0	0	371933	959587	
						2762,42	0	516573	0		71080		
3	3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы /разработанные вручную/. Погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	187	213,21	202,71	39870	37907	20	9669	53502	
						10,39	61,43	1943	11486		3963		
4	4	С341-010105-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пункта х. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /на отвал/	т	11479,464	840		9642750				10414170	
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6560	22,22	18,61	145768	122082	687	771420		
						3,51	7,89	22999	51777		53839	215575	
6	6	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	1502	606,87	27,53	911518	41352	487270	15969		
						254,92	12,72	382896	19111		289445	1297040	
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы /дно траншеи/. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	500	175,24	79,88	87621	39939	0	96077		
						95,36	39,56	47682	19779		48572	147089	
8	8	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта /недостающий грунт для обратной засыпки/	544	165,67	156,52	90122	85144	57	10895		
						9,05	43,06	4921	23425		20409	119373	
9	9	С341-010105-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /из отвала/	т	952	840		799680			8842		
												863654	
10	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	653	978,8	0	639159	0	0	63974		
						978,8	0	639159	0		460194	1187302	
											87948		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.										
				м3 грунта	5525	19,29	19,29	106592	106592	0	32546	150268	
						0	8,18	0	45202		11131		
12	12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками										
				м3 уплотненного грунта	5525	175,24	79,88	968216	441330	0	536723	1625334	
						95,36	39,56	526886	218562		120395		
			Итого по разделу: 6. Земляные работы									18431362	
			Раздел: 7. Сети водопровода В1										
13	13	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство										
				м3 основания	67	3164,76	164,12	212039	10996	121974	81777	317321	
						1180,14	52,74	79069	3534		23505		
14	14	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка										
				км трубопровода	0,376	710811,21	254262,6	267265	95603	9433	191269	495217	
						431460	82373,58	162229	30972		36683		
15	15	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка										
				км трубопровода	1,546	325719,32	76713	503562	118598	1162	416468	993633	
						248255	23850,39	383802	36873		73602		
16	16	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка										
				шт.	288	1523,08	949,69	438646	273510	0	245028	738368	
						573,39	286	165136	82367		54694		
17	17	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратамтруда -0,3, к времени эксплуатации машин -0,3										
				км кабеля	0,76	29586,71	19538,21	22486	14849	0	8202	33142	
						10048,5	4939,7	7637	3754		2455		
			Итого по разделу: 7. Сети водопровода В1									2577681	
			ИТОГО:					16447654	2385372	621270	3005165	21009043	
			В том числе :					2998582	821263		1556223		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		420181					
			Итого с временными									21429226	
			Зимние удорожания			2,07 %		443585					
			Итого с зимними удорожаниями									21872811	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									22 964 286	
			Скидка 10%									2 296 429	
			Итого со скидкой									20 667 858	
			НДС			12 %		2 480 143					
			Итого с НДС									23 148 000	

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "HYDROLIFE-2050", БИН 060140017840
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кенжегул Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор

Нышанов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)