Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : ТОО "Асар строй групп", Туркестанская область, Сайрамский район, с.Оймауыт, Г.муратбаева, 4, БИН070240007541

Субподрядчик : ТОО "ШАМ KZ", Туркестанская область, Байдибекский район, Алгабасский сельский округ, село Шакпак, улица Баймурза Ержанов, дом 77, БИН 140440031265

Объект : «Капитальный ремонт зданий КГУ «Туркестанская специализированная школа-интернат имени Нуртаса Ондасынова» управления бразования Туркестанской области (корректировка сметной документации)»

(наименование объекта)

Договор подряда (контракт) **№12** от **05.08.2024 года**

Акт выполненных работ

за август 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	**У6112-0301-0301** **6112-0301-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за одинраз**	**$м^2$**	**72,9243358**	**2 348**	**171226**
		из них:			2 080	151683
1.1		затраты на труд рабочих			1 045	76206
		в том числе оплата труда рабочих				
1.1.1	20169 003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,5470677	4 808	151678
1.2		машины и механизмы			11	802
		в том числе оплата труда машинистов			3	219
1.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0371914	5 938	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0371914*	*2 161*	*80*
1.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0223149	12 279	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0223149*	*3 688*	*82*
1.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0223149	7 908	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0223149*	*2 582*	*58*
1.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,684322	198	136
1.3		материалы, изделия и конструкции			48	3500
1.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,8231084	398	726
1.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0583395	174	10

1	2	3	4	5	6	7
1.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,5321473	326	2781
1.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	200,4689991	76	15236
2	**У6112-0302-0106** **6112-0302-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолокподготовленный под окраску**	**$м^2$**	**72,9243358**	**1 413**	**103042**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1 230	89697
2.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,3395338	618 4 639	45067 89716
2.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			9	657
2.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0074383	3 5 938	219 44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0074383*	*2 161*	*16*
2.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0743828	7 908	588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0743828*	*2 582*	*192*
2.3		материалы, изделия и конструкции				
2.3.1	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,2260654	37 1 103	2698 249
2.3.2	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,6125644	4 057	2485
2.3.3	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0503178	199 032	10015
			Стены			
3	**Е12-110101-0203** **1211-0101-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площадиотдельных мест до 10 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм**	**$м^2$**	**47,7514087**	**8 866**	**423364**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			8 317	397148
3.1.1	20533 009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	85,6278261	4 105 4 638	196020 397142
3.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			41	1958
3.2.1	1569 314-504-0501	Подъёмники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3295325	15 5 938	716 1957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3295325*	*2 161*	*712*
3.3		материалы, изделия и конструкции				
3.3.1	102685 212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,050531	508 23 083	24258 24249

1	2	3	4	5	6	7
3.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1671299	36	6
4	**У6112-0202-0701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе,толщина до 10 мм**	**$м^2$**	**236,3874038**	**2 908**	**687415**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			2 648	625954
		в том числе оплата труда рабочих			1 331	314632
4.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	134,9535688	4 639	626050
4.2		машины и механизмы			43	10165
		в том числе оплата труда машинистов			12	2837
4.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4340073	5 938	2577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4340073*	*2 161*	*938*
4.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2893382	12 279	3553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2893382*	*3 688*	*1067*
4.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2893382	7 908	2288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2893382*	*2 582*	*747*
4.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	8,9212606	198	1766
4.3		материалы, изделия и конструкции			39	9219
4.3.1	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,9455496	174	165
4.3.2	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27,6573262	326	9016
4.3.3	309297 232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	538,2541184	78	41984
5	**У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**213,6483465**	**2 079**	**444175**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 845	394181
		в том числе оплата труда рабочих			927	198052
5.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	84,9893122	4 639	394265
5.2		машины и механизмы			13	2778
		в том числе оплата труда машинистов			4	855
5.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0435843	5 938	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0435843*	*2 161*	*94*
5.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,326882	7 908	2585

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,326882*	*2 582*	*844*
5.3		материалы, изделия и конструкции			96	20510
5.3.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	108,9606567	116	12639
5.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,6623099	1 103	731
5.3.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,7946461	4 057	7281
5.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1345985	199 032	26789
		ИТОГО по акту				**1829222**
		в том числе:				
		строительно-монтажные работы				1829222
		оборудование				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%				**96949**
		Итого				**1926171**
		Сметная прибыль 5%				**96309**
		Непредвиденные работы и затраты-5%				**96309**
		Итого				**2118788**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К=1,075				**2277697**
		НДС		**12%**		**273323,62**
		Итого с НДС				**2551020,41**
		Итого с понижающим коэффициентом		**0,98**		**2500000,00**
		Итого с НДС				**2500000,00**
		в том числе НДС 12%				*267857,14*

Подрядчик:
Директор
ТОО "Асар строй групп"

Тілемісов Т.К.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ШАМ.KZ"

Нұржанұлы Ғ.