Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Respect Stroy Project LTD",Республика Казахстан, Алматинская область, жетысуский район, город Алматы, Мусоргского *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	071040022144
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Aziya Stroy Expert",Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, район Нура, Санжара Асфендияров, дом № 1, к.222 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	081040004059

Договор (контракт) 4

Номер документа	Дата составления
3	31.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Майконырская средняя школа" по ул. Бейбитшилик 9 в с. Майконыр, Иртышского района, Павлодарской области			р	1	44 541 068,00	44 541 068,00	4 772 257,29
				Итого	1	x	44 541 068,00	4 772 257,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Д. Аубакиров
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приёмки) работ (услуг) 31.07.2025

М.П.

Генподрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD" Форма 2В
Субподрядчик: ТОО "Aziya Stroy Expert"
Договор №4 от 21 апреля 2025 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Майконырская средняя общеобразовательная школа" по ул. Бейбитшилик 9 в с. Майконыр, Иртышского района, Павлодарской области (корректировка)
Наименование объекта: Демонтажные работы

Акт выполненных работ

за июль 2025 (месяц, год) согласно Локальной смете 2-1-1-1, 2-1-1-2

Составлена в текущих ценах 2024 г.

№ п.п.	Номер позиции локальной	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	1	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1-1					
			Проемы					
			Двери					
1	11	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков**	м²	32,94	9 931	327127	
2	13	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П**	м²	17,82	12 298	219150	
3	14	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П.**	м²	15,12	14 666	221750	
4	19	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка раздельная.**	пара	54	2 802	151308	
			Полы					
			Бетонные					
5	26	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³ подстилающего слоя	5,172	56 541	292430	

1	1	3	4	5	6	7	8	9
6	27	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	86,2	3 262	281184	
7	28	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	86,2	-442	-38100	
8	29	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	41,2	750	30900	
			Мозаичное покрытие					
9	30	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,8	56 541	45233	
10	31	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	20	10 640	212800	
11	32	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	17	750	12750	
			Тип линолеум					
12	41	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	271	825	223575	
			Внутренняя отделка					
			Потолок					

1	1	3	4	5	6	7	8	9
13	65	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	77,66	2 923	227000	
			Стены					
14	67	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	253,59	4 856	1231433	
15	68	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	2 500,0	1 960	4900000	
16	71	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	55,59	2 353	130803	
			Фасад					
17	74	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 190	1 009	1200710	
18	75	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	143,5	4 820	691670	
19	76	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	143,5	1 458	209223	
			Крыльца Кр-1,2,3. Козырек, отмостка					
			Крыльцо Кр-1					

1	1	3	4	5	6	7	8	9
20	90	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	19,1087	441	8427	
21	96	Е11-090306-0201 1109-0306-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	0,1132	604 372	68415	
22	97	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.	т	0,1132	1 131 473	128083	
23	98	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,1132	441	50	
24	99	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	13,2	2 768	36538	
25	100	С1215-204-0203 215-204-0203 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.	$м^3$	0,273	122 783	33520	
26	102	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	13,2	4 084	53909	
27	103	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130.	$м^3$	1,3596	44 207	60104	
28	104	Е11-340108-0711 1134-0108-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы потолков. Облицовка металлический сайдинг	$м^2$ поверхности	8	5 932	47456	
29	105	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг.	$м^2$	8	2 741	21928	

1	1	3	4	5	6	7	8	9
30	106	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	3,5	2 613	9146	
31	107	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	3,5	1 516	5306	
			Козырек					
32	124	Е11-340108-0716 1134-0108-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы потолков. Облицовка металлический сайдинг	$м^2$ поверхности	15,78	13 322	210221	
33	125	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг.	$м^2$	15,78	2 741	43253	
34	130	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,1852	441	2287	
			Отмостка					
35	131	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство /Отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	35,82	56 541	2025299	
			Металлическая лестница					
36	138	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,40714	314 084	441960	
37	139	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы.	т	1,40714	1 145 676	1612127	
38	140	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	40,80706	441	17996	
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1-2					
			Сеть хоз-противопожарного водопровода В1					

1	1	3	4	5	6	7	8	9
39	1	У6114-0102-0207 6114-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	98	4 538	444724	
40	2	С1241-101-0211 241-101-0211 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм.	м	31	2 552	79112	
41	3	С1241-101-0208 241-101-0208 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм.	м	67	1 453	97351	
42	4	У6114-0102-0205 6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	56	2 871	160776	
43	5	С1241-101-0203 241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм.	м	56	613	34328	
44	7	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	36	932	33552	
45	8	С1241-205-1201 241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм.	м	35,64	178	6344	
46	13	У6114-0202-0103 6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	19 492	19492	
47	14	С1242-403-0104 242-403-0104 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65.	шт.	1	20 021	20021	
			Пожарный кран 7-шт					
48	15	У6114-0601-0101 6114-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	7	62 436	437052	
49	16	У6114-0601-0202 6114-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Шкафы пожарные металлические.Установка на стене или в нише	шт.	7	9 519	66633	
50	17	С1248-307-0105 248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ.	шт.	7	32 134	224938	

1	1	3	4	5	6	7	8	9
51	18	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 10.	шт.	14	18 470	258580	
52	19	С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50.	шт.	14	932	13048	
53	20	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50.	шт.	7	786	5502	
			Арматура для трубопроводов					
54	24	У6115-0104-0201 6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Смесители. Установка	шт.	19	4 877	92663	
55	25	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором.	шт.	13	6 779	88127	
56	26	С1244-104-0504 244-104-0504 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге.	шт.	6	10 685	64110	
			Водомерный узел					
57	28	У6114-0501-0101 6114-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	71 664	71664	
58	29	С1244-301-0703 244-301-0703 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 50°.	шт.	1	143 852	143852	
59	30	С1242-404-0107 242-404-0107 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый У-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65.	шт.	1	49 599	49599	
60	31	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	1	2 530	2530	
			Сеть канализации К1					
			Трубопроводы					
61	42	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	57	4 191	238887	
62	43	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм.	м	56,886	307	17464	

1	1	3	4	5	6	7	8	9
63	44	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	38	186	7068	
64	45	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.	шт.	57	62	3534	
			Фитинги					
65	47	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	13	149	1937	
66	49	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100.	шт.	6	345	2070	
67	51	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	3	287	861	
58	53	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт112 Санитарные приборы	9	231	2079	
59	64	У6115-0103-0105 6115-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11	13 595	149545	
60	65	С1244-101-0104 244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,В 500 мм.	комплект	11	21 725	238975	
61	66	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм.	шт.	11	11 136	122496	
62	67	С1244-104-0602 244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2.	шт.	11	1 447	15917	
63	68	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника.	шт.	11	9 054	99594	
64	69	У6115-0102-0101 6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	Комплект	4	48 825	195300	
65	70	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм.	комплект	4	64 823	259292	

1	1	3	4	5	6	7	8	9
66	71	У6115-0101-0202 6115-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка душевых поддонов глубоких	комплект	2	8 051	16102	
67	72	С1244-102-0701 244-102-0701 РСНБ РК 2022	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм.	шт.	2	20 248	40496	
			Канализация (на чердаке)					
68	74	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	6	4 026	24156	
69	75	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм.	м	5,988	1 111	6653	
70	76	У6114-0102-0210 6114-0102-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 90 до 100 мм	м	3	5 500	16500	
71	77	С1241-101-0215 241-101-0215 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм.	м	3	3 831	11493	
72	78	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2	2 270	4540	
73	79	С1234-305-0813 234-305-0813 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 108 мм.	м	2,2	1 953	4297	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге			3910927	
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3910927	
		Материалы -		Тенге			483959	
		Всего заработная плата -		Тенге			1332929	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1930261	
		Местные материалы -		Тенге			144684	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3910927	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			246	
			Сметная заработная плата -	Тенге			1332929	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3910927	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			246	
			Сметная заработная плата -	Тенге			1332929	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге			38059708	

1	1	3	4	5	6		7	8	9
		в том числе:							
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				25842795	
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				805478	
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				228099	
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				11411434	
		ИТОГО:		Тенге				38059708	
		ИТОГО по смете:		Тенге				19 290 221,98	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				19 290 221,98	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по	Тенге	6,3%			1 215 283,99	
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами	Тенге				20 505 505,97	
			Сметная прибыль	Тенге	5%			1 025 275	
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	5%			1 025 275	
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	Тенге				22 556 057	
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 25 % к - 1,0388	Тенге	30%	1,0388		7 029 369	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 75 % к - 1,0587	Тенге	70%	1,0587		16 716 068	
			Итого по части II в прогнозных ценах	Тенге				23 745 437	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	Тенге				23 270 529	
			НДС 12%	Тенге	12%			2 792 463	
			Итого по сметному расчету с НДС	Тенге				26 062 992,12	

Генподрядчик:
ТОО "Respect Stroy Project LTD"
БИН 071040022144

Директор

Аубакиров Д.Т.

Субподрядчик:
ТОО "Aziya Stroy Expert"
БИН 0[illegible]

Директор

Әбуд А.С.

Генподрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Субподрядчик: ТОО "Aziya Stroy Expert"
Договор №12 от 28 июля 2025 года

Форма 2В

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Майконырская средняя общеобразовательная школа" по ул. Бейбитшилик 9 в с. Майконыр, Иртышского района, Павлодарской области (корректировка)

Наименование объекта: Демонтажные работы

Акт № 2 от 20.07.2025 г.

приемки выполненных работ за июль 2025 года

Локальная смета № 01-01-01-01

Демонтажные работы

Основание: ЛС № 1-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Отделка наружная					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1212-0104-0501**	**Стены наружные. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**1177**	**759**	**893 343**	
2	**2**	**1212-0104-0504**	**Цоколь. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**143,23**	**1095**	**156 837**	
			Раздел 2. Отделка внутреняя					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
3	**3**	**1212-0104-0501**	**Стены и потолки. Очистка от набелов**	**м2**	**193,4**	**759**	**146 791**	
4	**4**	**1146-0201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**37,52**	**997**	**37 407**	
5	**5**	**1212-0104-0504**	**Стены и потолки. Очистка вручную от водоэмульсионной окраски**	**м2**	**2740,69**	**1095**	**3 001 056**	
6	**6**	**1146-0201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**1654**	**997**	**1 649 038**	
7	**7**	**1213-0103-0105**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**551,3**	**3408**	**1 878 830**	
8	**8**	**1146-0201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**193**	**997**	**192 421**	
9	**9**	**1212-0104-0504**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной**	**м2**	**188,4**	**1095**	**206 298**	
10	**10**	**1146-0201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**65,94**	**997**	**65 742**	
			Раздел 3. Проемы					

			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
11	11	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	92	9211	847 412	
12	12	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	198,1	1606	318 149	
13	15	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	159	6201	985 959	
14	16	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	639,0875	2142	1 368 925	
			Раздел 4. Полы					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
15	19	1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка/Подстилающий слой из бетона-40 мм, мозаичное покрытие-20мм/	м3	1,2	66055	79 266	
16	21	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	287,2	3656	1 050 003	
17	24	1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка/Мозаичное покрытие-20мм/	м3	1,9884	66055	131 344	
18	25	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	41,8	3656	152 821	
19	28	1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка/Мозаичное покрытие-20мм/	м3	0,832	66055	54 958	
20	29	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	35,9	3656	131 250	
21	32	1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка/Мозаичное покрытие-20мм/	м3	0,832	66055	54 958	

Итого:	13 402 808
Всего	**13 402 808**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)	844 377
Итого с общеплощадочными затратами	**14 247 185**
Сметная прибыль (5%)	712 359
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**712 359**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**15 671 903**
Итого в текущих ценах 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388	4 883 992
Итого в текущих ценах 2025 г., доля - 70 %, к - 1,0587	11 614 291
Итого с понижающим коэффициентом 0,98	**16 498 282,03**
НДС (12%)	1 979 793,84
Итого	**18 478 075,88**

Генподрядчик:
ТОО "Respect Stroy Project LTD"
БИН 071040022144

Директор

_____ **Аубакиров Д.Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Aziya Stroy Expert"
БИН 081040004059

Директор

_____ **Абу А.С.**