Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Сарыагашского района» управления образования Туркестанской области

Технадзор: ТОО "DAT Construction"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №35 им. Б.Гафурова, расположенной по ул. Абылай хана 14, в с. Бостандык, с/о Жарты тобе, Сарыагашского района, Туркестанской области

Приложение 4
к приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апрелч 2019 года №178
приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2025 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№478	26.04.2024г.			ТОО	17
		№060240013366/240478/02	06.11.2025г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт средней школы №35 им. Б.Гафурова, расположенной по ул. Абылай хана 14, в с. Бостандык, с/о Жарты тобе, Сарыагашского района, Туркестанской области	59 533 101,78	53 154 555,16							6 378 546,62	59 533 101,78
Всего к оплате										**59 533 101,78**

Заказчик:
ГУ «Отдел образования Сарыагашского района» управления образования Туркестанской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель и.о. Турсынбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
ТОО "DAT Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Досанов С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик
ТОО "Ремстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Миркамалов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел образования Сарыагашского района» управления образования Туркестанской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО "DAT Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО "BS SK PROJECT 2030"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Капитальный ремонт средней школы №35 им. Б.Гафурова, расположенной по ул. Абылай хана 14, в с. Бостандык, с/о Жарты тобе, Сарыагашского района, Туркестанской области**
(наименование)

Договор: **№478 от 26.04.2024г. Доп.соглашение №060240013366/240478/02 от 06.11.2025г.**

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь 2025 (месяц, год)

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 на Ремонтные работы						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5670**
	Раздел 4.	**Внутренняя отделка**				**5670**
		Стены на отметке 0.000				
61	**1115-0403-0108** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28* *К=2*	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**2,66344**	**2129**	**5670**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 на Силовое электрооборудование и электроосвещение						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3509870**
	Раздел 2.	**Электрооборудование и материалы**				**3509870**
		Светотехнические изделия				
107	**1121-0401-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 4 шт.**	**шт.**	**85**	**7122**	**605370**

108	1121-0401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.	шт.	236	5607	1323252
109	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Установка указателя светового настенного.	шт.	10	2486	24860
110	247-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х18-001 IP65.	шт.	36	43233	1556388
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05 Пожарная сигнализация						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5119953**
	Раздел 1.	**Пожарная сигнализация**				**2622844**
1	1310-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный.	шт.	1	7590	7590
2	248-303-0206 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12.	шт.	1	23227	23227
3	248-306-0319 *СпрСЦ 03.2023*	Источник электропитания РИП-12, исполнение 03 (РИП-12-1/7М2).	шт.	1	22591	22591
4	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	1	5164	5164
5	248-306-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок питания БИРП 12/1,6.	шт.	1	10572	10572
6	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования.	шт.	80	8594	687520
7	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141.	шт.	80	2695	215600

8	1310-0701-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной. Монтаж оборудования/ПРИМ.	шт.	5	4441	22205
9	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10.	шт.	5	2277	11385
10	248-303-0101 *РСНБ РК 2022 прим*	Приборы приема и контроля шлейфа УКШ-1.	шт.	10	21973	219730
11	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах.	м кабеля	660	854	563640
12	243-305-0405 *СпрСЦ 03.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5.	м	0,66	260241	171759
13	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм.	м	660	906	597960
14	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм/прим.10х7мм.	м	679,8	94	63901
	Раздел 2.	**Оповещение при пожаре**				**2497109**
15	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Указатели световые настенные. Установка.	шт.	3	2486	7458
16	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К.	шт.	3	4280	12840
17	1121-0301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 16 мм2.	м	75	1426	106950
18	243-305-0405 *СпрСЦ 03.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5.	м	0,07725	260241	20104

19	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении.	шт.	50	8594	429700
20	248-303-0602 *РСНБ РК 2022*	Прибор управления оповещением модели Рокот-2.	шт.	2	78057	156114
21	248-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Извещатель акустический модели PATROL 501/AC-2-2.	шт.	48	5875	282000
22	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах.	м кабеля	700	854	597800
23	243-305-0405 *СпрСЦ 03.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5.	м	0,7	260241	182169
24	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм.	м	700	906	634200
25	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм/прим.10х7мм.	м	721	94	67774
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06 Видеонаблюдение						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2475392**
1	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной.	шт.	14	13326	186564
2	248-402-0208 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC324LE-DSF40K-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м.	шт.	14	52024	728336
3	1310-0408-0623 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Монтаж устройства видиоконтрольного.	шт.	1	10263	10263

4	248-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb.	шт.	1	48294	48294
5	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования.	шт.	1	3700	3700
6	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24".	шт.	1	109972	109972
7	248-404-0305 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб.	шт.	7	83492	584444
8	521-101-0401014 *СпрСЦ 03.2023*	Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB.	шт.	1	2223	2223
9	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования.	шт.	1	3700	3700
10	521-101-0401024 *СпрСЦ 03.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black.	шт.	1	23830	23830
11	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01/ПРИМ.	шт.	4	18030	72120
12	1121-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.	м	230	312	71760
13	243-102-1301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 2х0,75.	м	0,2369	262144	62102
14	243-905-0201 *РСНБ РК 2022*	Коннектор/ПРИМ.	шт.	14	142	1988

15	247-211-0401 *РСНБ РК 2022 прим.*	Разъем РРМ77 для РЭК77 3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3).	шт.	7	772	5404
16	243-907-4201 *РСНБ РК 2022 прим.*	Переходник высотой 35 мм для кабельного лотка шириной 50 мм.	шт.	7	1342	9394
17	1121-0102-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм.	м	250	997	249250
18	243-907-0115 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм.	м	257,5	1173	302048
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01 Блочно-модульное оборудование для очистки воды						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7590375**
	Раздел 1.	**Фундамент**				**1839045**
		Земляные работы				
1	1101-0101-0419 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2.	м^3	189,8775	444	84306
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2.	м^3	5,8725	6099	35816
3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2.	м^3	172,575	80	13806
4	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0102.	м^3	172,575	39	6730
5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2.	м^3	172,575	505	87150
6	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1.	м^3	19,175	2897	55550

		Фундаментая плита под модульную котельную /АС-4				
7	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство бетонной подготовки/В10.	$м^3$	6,38	34913	222745
8	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской/В15.	$м^3$	24,2	38846	940073
9	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1,2.	т	0,5912	331233	195825
10	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,169932	363218	61722
11	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка детали закладной,вес до 4 кг /ЗД-1/.	т	0,03867	1948906	75364
12	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону.	$м^2$	13,12	4570	59958
	Раздел 2.	Оборудование				5751330
13	1337-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Оборудование массой 8 т.Монтаж на открытой площадке.	шт.	1	712764	712764
14	Перечень	Блочно-модульное оборудование для очистки воды.	комплект	1	5038566,38	5038566
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02 Выгреб на 50м3						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				7290043
	Раздел 1.	Земляные работы /АС-9				607748
1	1101-0101-0337 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 1.	$м^3$	621,1104	320	198755

2	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 1. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	19,2096	5608	107727
		Въезд-выезд				
3	1101-0101-0337 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 1.	$м^3$	39,6245	320	12680
4	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 1. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	1,2255	5608	6873
5	1101-0201-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки.	$м^3$ грунтовой подушки	70	1095	76650
6	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1.	$м^3$ грунта	339,985	45	15299
7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками.	$м^3$ уплотненного грунта	315,45	505	159302
8	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1.	$м^3$ грунта	10,515	2897	30462
	Раздел 2.	**Общестроительные работы**				
						6682295
		Монолитные ж/бетонные конструкции /АС-7				
9	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство основания под фундаменты,песчаное.	$м^3$	40,96	10751	440361
10	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство бетонной подготовки/В3,5.	$м^3$	1,936	33063	64010

11	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство /В20 ССЦ W6 F150.	$м^3$	27,5	72364	1990010
12	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012.	т	0,6231	405165	252458
13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0687	339988	23357
14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,07728	363218	28069
		Изоляционные работы				
15	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой.	$м^2$	45,36	4973	225575
16	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,последующий слой.	$м^2$	45,36	3021	137033
17	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная.Устройство набетонки по днищу для создания уклона /Р-Р М100/.	$м^3$	0,25	34871	8718
18	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/р-р М100,внутри,днище/.	$м^2$ поверхности	12,96	2611	33839
19	1108-0101-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/внутри,стены/.	$м^2$ поверхности	71,8	4955	355769
20	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные.Железнение поверхности /стены,днище/.	$м^2$ поверхности	103,16	1445	149066
21	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой /внутри,днище,толщ.5мм/.	$м^2$ изолируемой поверхности	31,36	2542	79717

22	1111-0101-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 К=3*	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 /внутри,днище/.	$м^2$ изолируемой поверхности	31,36	2060	64602
23	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=1,5*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /внутри,стены,3 слоя/.	$м^2$ поверхности	71,8	6854	492117
		Снаружи				
24	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /снаружи,стены/.	$м^2$ поверхности	80,64	4570	368525
25	1108-0201-1601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике.Кладка /снаружи,стены/.	$м^2$ стенки	19,95	11042	220288
26	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной /снаружи,стены/.	$м^3$ изолирующего слоя	25,38	27289	692595
27	211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Глина природная.	$м^3$	25,38	2433	61750
		Плиты перекрытия /АС-5				
28	1106-1906-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек.	$м^2$	40,96	5772	236421
29	1106-1906-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом/В20.	$м^3$	3,87	43420	168035
30	1106-1906-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м.	т	0,54656	104186	56944
31	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012.	т	0,27264	331233	90307
32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1.	т	0,00768	363218	2790

33	1106-1906-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного плиты кессонной на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек.	$м^2$	40,96	6267	256696
34	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой /рубероид насухо/.	$м^2$ изолируемой поверхности	40,12	650	26078
		Горловина /АС-5				
35	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка.	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,22	38516	8474
36	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3.	шт.	4	5567	22268
37	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.	шт.	1	5802	5802
38	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Люки чугунные.Установка.	шт.	1	7929	7929
39	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99.	комплект	1	19329	19329
40	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Устройство подстилающих слоев бетонных/отмостка В10 ССЦ F150,W6.	$м^3$	0,66	46833	30910
		Дыхательное устройство /АС-8				
41	1122-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 150 мм.Укладка с соединением при помощи муфт.	км трубопровода	0,002	1479240	2958
42	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009.	м	2,016	1872	3774
43	1120-0701-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами.	зонт	1	10256	10256

44	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /хомут/.	т стальных элементов	0,00034	1344516	457
45	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Пояса без опалубки.Устройство /обетонирование вокруг вентиляционной трубы В7,5 ССЦ.	$м^3$	0,2	52873	10575
46	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм/8мм/.	т	0,00184	348229	641
47	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж /опорное кольцо/.	т конструкций	0,00353	198382	700
48	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т.	т	0,00353	1041212	3675
49	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87.	т	0,000264	1528659	404
50	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону.	$м^2$ поверхности	1,25	4570	5713
51	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Емкости.Испытание на водонепроницаемость.	$м^3$ емкости	50	466	23300

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01 Благоустройство

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 18220634

Раздел 1. ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ 18104602

АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1(1750$м^2$)

1	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	350	2635	922250
2	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	427	4573	1952671

3	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство	м^2 покрытия	1750	362	633500
4	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	169,4	23055	3905517
5	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* *К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м^2 покрытия	1750	30	52500
6	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	84	23055	1936620
7	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство	м^2 покрытия	1750	371	649250
8	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	170,8	24197	4132848
9	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	320	4589	1468480
10	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	13,76	55905	769253
		ОТМОСТКА ДЕТ.89				
11	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная.Устройство	м^3	42	6767	284214
12	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	32,48496	24948	810435
13	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	6,7875	7094	48151
14	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м^2 покрытия	281	805	226205
15	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	12,9234	24197	312708
	Раздел 2. МАФы					
16	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1	62978	116031 62978

17	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	1	53053	53053
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 на Ремонтные работы				5 670
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 на Силовое электрооборудование и электроосвещение				3 509 870
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05 Пожарная сигнализация				5 119 953
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06 Видеонаблюдение				2 475 392
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01 Блочно-модульное оборудование для очистки воды				7 590 375
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02 Выгреб на 50м3				7 290 043
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01 Благоустройство				18 220 634
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			44 211 938
		в том числе оборудование	Тенге			26 053
		в том числе СМР (1-2)	Тенге			44 185 885
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом	Тенге			2 768 866
		Итого с временными затратами на организацию и управление СМР	Тенге			46 954 751
		Сметная прибыль 5%	Тенге			2 347 738
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			939 616
		Итого в сметных ценах	Тенге			50 268 158
		в прогрозных ценах на 2023 К=1,079	Тенге			54 239 342
		Понижающий коэффициент К=0,98	Тенге			53 154 555
		НДС (12%)	Тенге			6 378 547
		ВСЕГО	Тенге			59 533 101,78

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "BS SK PROJECT 2030"

Жулекбаев Н. Е.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "DAT Construction"

Ерсұлтан Т.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Местен директора
Завхоз Семиханова Э