Заказчик ТОО "Тастай Девелопмент"
Подрядчик ТОО "АСК Азия Саулет Курылыс"
Стройка «Многофункциональный гостинично-жилой комплекс с объектами обслуживания и подземным паркингом (корпус А)» на земельном участке, расположенном севернее ул. Сатпаева, западнее пр. Сейфуллина в городе Алматы» (без наружных инженерных сетей и сметной документации)
Договор Договор №П597/7-03/18

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за май 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	56,52	16194,37	1087,29	915306	61453	783197	76624	1071284
		НР - 91%; СП - 8%			1250,10	239,68	70656	13547		79354	
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	308,73	21546,31	1964,65	6651992	606545	4743965	1300136	8588299
		НР - 91%; СП - 8%			4215,60	412,14	1301482	127239		636170	
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	50,74344	19733,32	1290,22	1001336	65470	14766	855637	2005532
		НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	921100	19161		148558	
4	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	25,654653	228214,00	--	5854751	--	5854751	--	6323131
		СП - 8%			--	--	--	--		468380	
5	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	25,088787	221996,00	--	5569610	--	5569610	--	6015179
		СП - 8%			--	--	--	--		445569	
6	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	175,1154	741,97	10,79	129931	1890	54056	69667	215566
		НР - 93%; СП - 5%			422,49	5,29	73985	926		15968	
		Фундамент под перегородки									
7	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,2	19861,23	7,20	83417	30	67784	14666	105930
		НР - 94%; СП - 5%			3714,90	--	15603	--		7847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,10444	14955,16	1339,64	1562	140	3	1347	3142
		НР - 91%; СП - 8%			13583,60	592,92	1419	62		233	
9	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08848	228214,00	--	20192	--	20192	--	21808
		СП - 8%			--	--	--	--		1615	
10	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08596	221996,00	--	19083	--	19083	--	20609
		СП - 8%			--	--	--	--		1527	
11	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	5,544	741,97	10,79	4113	60	1711	2206	6825
		НР - 93%; СП - 8%			422,49	5,29	2342	29		506	
		Фундамент ФМ-7									
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	43,5	16194,37	1087,29	704455	47297	602779	58973	824502
		НР - 91%; СП - 8%			1250,10	239,68	54379	10426		61074	
13	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	188	22599,38	1577,56	4248684	296582	2964444	959960	5625335
		НР - 91%; СП - 8%			5253,50	357,67	987658	67243		416691	
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,4705	221996,00	--	770437	--	770437	--	832072
		СП - 8%			--	--	--	--		61635	
15	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	2,403	145097,64	1303,14	348670	3131	1021	314429	716146
		НР - 91%; СП - 8%			143370,00	419,46	344518	1008		53048	
16	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	29,903	19733,32	1290,22	590085	38581	8702	504225	1181855
		НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	542802	11291		87545	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	12,683	202255,00	--	2565200	--	2565200	--	2770416
		СП - 8%			--	--	--	--		205216	
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	27,22	198759,00	--	5410220	--	5410220	--	5843038
		СП - 8%			--	--	--	--		432818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			34889045	1121180	29451921	4157870	42170669
							4315944	250931	--	3123754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			42170668				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				4566875			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			34889045	1121180	29451921	4157870	42170669
							4315944	250931	--	3123754	
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				843 413				
		Итого	Тенге				43 014 082				
		НДС 12%	Тенге				5 161 690				
		Всего	Тенге				48 175 772				

Заказчик: ТОО "Тастай Девелопмент"

Крымов К.С.

Подрядчик : ТОО "АСК Азия Саулет Курылыс"

Курманкулов Н.Ж.

Технический надзор ТОО "AKTILEK CONSTRUCTION"

Ахмедов Р.А.

Авторский надзор Ахмедов Р.А.

Ахмедов Р.А.