Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«23» 12 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан Ойл З», Актюбинская область Мартукский район п. Мартук, ул. Маметовой 64**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Реконструкция водопроводных сетей в с/о Саркуль Темирского района Актюбинской области», Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, Саркольский с.о., п.Шубарши**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», и.о. руководителя Нургалиев Асылхан Муратович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «РегионСтройГрупп», ТОО «ABYROI Group», ТОО «Optimum Energy», ТОО «MBC Capital Stroy Group», ТОО «Жана Дәуір», ТОО «ART TOWERS INVEST», ТОО «EurasiaBuild», ТОО «Даму Құрылыс АДК», ТОО «Строительная Компания Авторитет, ТОО «КазПромСтройГрупп ,ТОО «ИнжСтройЭксперт», ТОО «АСУ-К», ТОО «САПА-ЭНЕРГО IV», ТОО «Кварц-Спецсервис», ТОО «Имэкс Сервис», ТОО «HIGH TECH CONSTRUCTION».**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Redline Pro", РП № 05-2023**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского №161 от 21.03.2025 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сеть хозяйственно - питьевого водоснабжения В1:					
Труба полиэтиленовая Ø200 х 11,9 мм, PE100 SDR17 "питьевая"	м	8750	-	8750	-
Труба полиэтиленовая Ø110 х 6,6 мм, PE100 SDR17 "питьевая"	м	215	-	345	-
Труба полиэтиленовая Ø 20 х 1,5 мм, PE100 SDR17 "питьевая"	м	105	-	0	-
Труба полиэтиленовая Ø 32 х 2,4 мм, PE100 SDR17 "питьевая"	м	0	-	105	-
Труба стальная электросварная Ø219х5.0	м	210	-	210	-
Труба ст. электросварная Ø108х5.0	м	150	-	0	-

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В качестве источника водоснабжения в проекте используются подземные воды. Для этого применены водозаборные скважины ТП РК 12-80 ВС СКВ-2009 в количестве 3 штук (две рабочая, одна резервная), с установкой в надземном павильоне размером 3,4х3,0 метр, насосной станции погружного насосов типа марки Wilo TWI6.30-06-C производительностью 25,0м3/час напором 50м N=5.5кВт.

В проекте предусматривается замена насосов второго подъема, (один рабочий один резервный). Насосы второго подъема приняты производительностью 105,0м³/час, напором 100м N=5.5кВт.

Для создания запаса воды в объёме, достаточном для регулирования неравномерности водопотребления, противопожарного запаса, а также аварийного объёма воды, проектом предусматривается 2 резервуар чистой воды ёмкостью 500 м³ каждый по ТП РК 500 РВ-2.3- 2013.

Резервуары представляют собой сборно-монолитную железобетонную ёмкость, обсыпанную грунтом, обеспечивающим теплоизоляцию.

Резервуар оборудуется подводящим (подающим), отводящим, трубопроводами, переливным устройством, спускным трубопроводом. А также устройствами для впуска и выпуска воздуха.

Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб: PE100 SDR17 S8 "Питьевая", Ру=1.6 мПа по СТ РК ИСО 4427-2004. Трубопроводная арматура в колодцах-чугунная, фасонные части - стальные, чугунные и полиэтиленовые.

Резервуары чистой воды емкостью 500м3 – 2шт., привязаны из типового проекта ТП РК 500РВ- 2.3-2013 «Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 500м3 для климатических подрайонов с обычными геологическими условиями.

Конструктивная схема резервуара каркасно-стеновая.

Резервуар представляет собой емкость из монолитного железобетона, частично заглублен в грунт, с земляной засыпкой и обваловкой толщиной 1м над покрытием.

Размеры в плане 12,0 х 12,0 и глубиной 4,2м.

Днище в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 400 мм.

Технико-экономические показатели резервуаров: Площадь застройки 166.40 м2 Строительный объем 835.60 м3.

6 .На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: март 2025 года;

окончание работ: декабрь 2025 года.

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4

фактически, месяц: 9

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 75,72% и фактически применено 75,72% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

Темирский УЭС Нургалиев Т.Н. _____

КГП «Кенкияк-СК» Шуркин И.А. _____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: ***проектом не предусмотрено***
_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция водопроводных сетей в с/о Саркуль Темирского района Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.