Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

«10» декабря 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Эксперт Строй Экспо» Павлодарская обл, г. Павлодар, улица Кирова, строение 157**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Касенова Кенжебек Сальмановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **Строительство разводящих сетей в селе Акжар Майского района Павлодарской области с подключением к Майскому групповому водоводу, II очередь, I пусковой комплекс»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Майского района» , руководитель Елеукенов Кайролла Кайрбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «СК-СТРОИТЕЛЬ», БИН 040640021289**

наименование организации

ТОО «ГидроСтройМонтаж», БИН 131040023265

наименование организации

ТОО «СанТехЭлектроМонтаж», БИН 051240002351

наименование организации

ТОО «Связьдеталь», БИН 990740013427

наименование организации

ТОО «АСК-Sunrise», БИН 120540016048

наименование организации

ТОО «Концерн АЙ-СУ», БИН 030140001353

наименование организации

ТОО «БэйЛ», БИН 130240023319

наименование организации

ТОО «Мега Снаб Строй», БИН 040340029184

наименование организации

ТОО «Тел Тех», БИН 980840005963

наименование организации

ТОО «СМУ-АЛТАЙ», БИН 100240001838

наименование организации

ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ", БИН 010740002974

наименование организации

ТОО "НТ-ДОС", БИН 040540006003

наименование организации

ТОО "ПЧ Жолашар", БИН 161140018585
наименование организации
ТОО "NamysStroi-Group", БИН 030640012565
наименование организации
ТОО "Намыс-СтройСервис", БИН 141240015957
наименование организации
ТОО "Иртыш Строй-ПВ", БИН 070440006005
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Павлодарлесхолдин»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) **ГУ «Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Майского района»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Насосная представляет собой одноэтажное здание с размерами в осях 6.0х6.0 м, высотой до низа перекрытия 2.64 м. и имеет следующие помещения: насосный зал и дизель-генераторную. Дизель-генераторная находится на отм. ±0,000, насосное оборудование на отм. -1,000. Конструктивная схема здания - с несущими наружными стенами. Пространственная жесткость здания обеспечена совместной работой продольных и поперечных кирпичных стен, объединенных жесткими дисками покрытия и фундаментами. Фундаменты - ленточные из блоков стен подвала, шириной 600 мм. Под сборными блоками ФБС предусмотрен монолитный железобетонный пояс. Стены наружные - кладка с внутренним слоем из керамического кирпича КОРПо 1НФ/100/1,8/25 по ГОСТ 530-2012, наружным слоем из керамического кирпича КОРПу 1НФ/125/1,4/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50 с расшивкой швов и заполнением пенополистирольными плитами марки ПСБ-С-50-790х450х50 по ГОСТ 15588-86, толщиной 50 мм. Перегородки - из керамического кирпича толщиной 120 мм. на цементно-песчаном растворе М50.

Перемычки - сборные железобетонные. Покрытие - из сборных железобетонных плит. Отмостка - асфальтовая по щебеночному основанию, шириной 1,0 м. Кровля-скатная, чердачная с неорганизованным водостоком. Покрытие кровли – металлочерепица по разреженному настилу из досок. Двери – металлические, ПВХ. Окна – ПВХ. Полы – бетонные. Внутренняя отделка-окраска по оштукатуренной поверхности.

Резервуар представляет собой заглубленную в землю монолитную железобетонную емкость. В плане имеет прямоугольную форму размером 10,5х6,0 м, с высотой от днища до низа плит покрытия - 3,5 м. Днище и стены - монолитные железобетонные, толщиной 300 мм. Под днищем выполнена подготовка из монолитного бетона класса В7,5, толщиной 100 мм.

Перекрытие - сборные железобетонные плиты. Сооружение мелкозаглубленное с засыпкой стен грунтом слоем, толщиной 1000 мм, покрытие утеплено слоем керамзита толщиной 250 мм.

Фильтро-поглотительная установка представляет собой полиэтиленовую вентиляционную трубу с установленным над ней корпусом из железобетонных колец, металлической решеткой, с фильтрующим материалом и устройством сбора конденсата,расположены непосредственно на перекрытии резервуара.

Надворный туалет - одноэтажный прямоугольный в плане с размерами в осях 0,95х1,4 м, высотой - 3,0 м с глубиной выгреба - 3,0 м. Выгреб - из железобетонных колец. Днище выгреба - монолитное железобетонное.

Ограждение выполнено железобетонное. Поверх ограждения установлены металлические кронштейны через каждые 3-4 м, высотой 800 мм с натянутой на них колючей проволокой. Ворота ограждения – металлические.

Водопроводная сеть, согласно технических условий Павлодарского филиала РГП «Казводхоз», подключена от Майского группового водопровода. Точка подключения ПК 497+00. Глубина заложения трубопроводов принята из условий промерзания грунта и составляет 2,8-3,2 м. Водопроводная сеть села кольцевая с тупиковыми ответвлениями из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Минимальная глубина заложения трубопроводов 3,0 м от поверхности земли до низа трубы. Водопроводные сети подведены непосредственно к границам участков потребителей с установкой приборов учета и арматуры с заглушкой в колодцах для подключения потребителей.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2019 года;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2019 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **9 месяца** ;

фактически **9 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **отсутствуют**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство разводящих сетей в селе Акжар Майского района Павлодарской области с подключением к Майскому групповому водоводу, II очередь, I пусковой комплекс»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Эксперт Строй Экспо»**

директор Касенов Кенжебек Сальманович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.