Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «AsiaStroy KZ»**
БИН 060340017213, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Бейбарыс Султан № 98

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «А.А.А.-Строй»**
БИН 140240008307, РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Самал 3, дом 435

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство газопровода к зданию врачебной амбулаторий "Досбол Датка", расположенного по адресу: ул. Д.Шыныбеков, №31Б, село Досбол Датка, Шиелийского района, Кызылординской области"**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования		
генподрядчика	субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики		код
060340017213	140240008307			№19	2025-06-18			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство газопровода к зданию врачебной амбулаторий "Досбол Датка"	**920 000,00**	**920 000,00**	**821 428,57**	**687 685,48**	**0,00**		**98 571,43**	**920 000,00**
Итого к оплате	**920 000,00**	**920 000,00**	**821 428,57**				**98 571,43**	**920 000,00**

Генподрядчик: ТОО «AsiaStroy KZ»

БИН 060340017213

Директор **Шэуенов Р. Р.**

Субподрядчик: ТОО "А.А.А.-Строй"

БИН 140240008307

Директор **Утеулиев Т.К.**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "А.А.А.-Строй"

Наименование стройки: "Строительство газопровода к зданию врачебной амбулаторий "Досбол Датка", расположенного по адресу: ул. Д.Шыныбеков, №31Б, село Досбол Датка, Шиелийского района, Кызылординской области"

Наименование объекта: "Строительство газопровода к зданию врачебной амбулаторий "Досбол Датка", расположенного по адресу: ул. Д.Шыныбеков, №31Б, село Досбол Датка, Шиелийского района, Кызылординской области"

Договор: №19 от 18.06.2025г.

Акт №1 приемки выполненных работ
июнь месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Надземный газопровод среднего давления**				**1 170 523**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			517 916
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*252 430*
		машины и механизмы	тенге			88 564
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21 707*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			496 557
		оборудование	тенге			67 486
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	122		
120	**6301-0103-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,046**	**2 778 070**	**127 791**
		из них:				
120.1		затраты на труд рабочих			2 084 020	95 865
		в том числе оплата труда рабочих			1 014 612	46 672
120.1.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,69248	5 743	95 865
120.2		машины и механизмы			628 787	28 924
		в том числе оплата труда машинистов			192 999	8 878
120.2.1	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,4789152	12 196	5 841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4789152*	*3 048*	*1 460*
120.2.2	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0437184	15 999	699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0437184*	*3 643*	*159*
120.2.3	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4103568	51	21
120.2.4	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,059616	251	15
120.2.5	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,2439288	6 133	1 496

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2439288*	*2 550*	*622*
120.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	2,593296	8 012	20 777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,593296*	*2 550*	*6 613*
120.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0094392	7 895	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0094392*	*2 550*	*24*
120.3		материалы, изделия и конструкции			65 263	3 002
120.3.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00828	109 237	904
120.3.2	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,92	2 280	2 098
121	**241-102-0107** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	**46**	**490**	**22 540**
122	**6301-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм**	т	**0,0006**	**3 535 738**	**2 121**
		из них:				
122.1		затраты на труд рабочих			2 114 102	1 268
		в том числе оплата труда рабочих			1 029 358	618
122.1.1	004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2026296	6 260	1 268
122.2		машины и механизмы			1 231 916	740
		в том числе оплата труда машинистов			309 242	186
122.2.1	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0596873	12 196	728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0596873*	*3 048*	*182*
122.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0014191	7 895	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0014191*	*2 550*	*4*
122.3		материалы, изделия и конструкции			189 720	114
122.3.1	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,054	2 108	114
123	**241-112-0108** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм**	**шт.**	**4**	**155**	**620**
124	**241-114-0105** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**628**	**628**
		Рама под ГРПШ-1шт				
127	**6101-0205-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**$м^3$**	**1,8**	**11 216**	**20 189**
		из них:				
127.1		затраты на труд рабочих			11 216	20 189
		в том числе оплата труда рабочих			5 401	9 722
127.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,4432	3 709	20 189
128	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**$м^3$**	**1,8**	**3 382**	**6 088**
		из них:				
128.1		затраты на труд рабочих			3 382	6 088
		в том числе оплата труда рабочих			1 629	2 932
128.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,72044	3 538	6 087

129	**6103-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³**	**м³**	**0,21**	**63 271**	**13 287**
		из них:				
129.1		**затраты на труд рабочих**			20 413	4 287
		в том числе оплата труда рабочих			10 164	2 134
129.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,000188	4 286	4 287
129.2		**машины и механизмы**			4 138	869
		в том числе оплата труда машинистов			804	169
129.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0596484	56	3
129.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0631638	13 272	838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0631638*	*2 550*	*161*
129.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0006124	11 163	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0006124*	*2 550*	*2*
129.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0008392	12 311	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0008392*	*3 643*	*3*
129.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0012701	7 895	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0012701*	*2 550*	*3*
129.3		**материалы, изделия и конструкции**			38 720	8 131
129.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,2142	33 334	7 140
129.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,001428	109 237	156
129.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0000567	64 654	4
129.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0009261	36	0
129.3.5	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	0,13461	2 928	394
129.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,07875	2 146	169
129.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,04998	861	43
129.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,03213	7 006	225
130	**1109-0105-0305** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Монтаж конструкций опорных этажерочного типа**	**т конструкций**	**0,0264**	**134 415**	**3 549**
		из них:				
130.1		**затраты на труд рабочих**			92 673	2 447
		в том числе оплата труда рабочих			46 131	1 218
130.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,4932576	4 960	2 447
130.2		**машины и механизмы**			19 726	521
		в том числе оплата труда машинистов			4 385	116
130.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1268784	456	58
130.2.2	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,002281	12 312	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002281*	*3 048*	*7*
130.2.3	314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0270864	12 514	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0270864*	*3 048*	*83*
130.2.4	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0245203	124	3
130.2.5	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,007128	251	2

130.2.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0034214	12 311	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0034214*	*3 643*	*12*
130.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0054173	7 895	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0054173*	*2 550*	*14*
130.2.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0638669	96	6
130.3		материалы, изделия и конструкции			22 016	581
130.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0004937	10 602	5
130.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000132	1 121 498	148
130.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0000272	109 237	3
130.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001056	954 056	101
130.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,05148	527	27
130.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,015576	251	4
130.3.7	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0008184	289 955	237
130.3.8	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000082	712 423	6
130.3.9	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000158	780 756	12
130.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,000792	2 146	2
130.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0000512	628 927	32
130.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,000264	861	0
130.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000026	1 352 536	4
131	**222-525-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0264**	**1 131 473**	**29 871**
132	**6301-0103-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,0035**	**2 778 070**	**9 723**
		из них:				
132.1		затраты на труд рабочих			2 084 020	7 294
		в том числе оплата труда рабочих			1 014 612	3 551
132.1.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,27008	5 743	7 294
132.2		машины и механизмы			628 787	2 200
		в том числе оплата труда машинистов			192 999	675
132.2.1	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0364392	12 196	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0364392*	*3 048*	*111*
132.2.2	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0033264	15 999	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0033264*	*3 643*	*12*
132.2.3	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0312228	51	2
132.2.4	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,004536	251	1
132.2.5	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0185598	6 133	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0185598*	*2 550*	*47*

132.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,197316	8 012	1 581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,197316*	*2 550*	*503*
132.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0007182	7 895	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0007182*	*2 550*	*2*
132.3		материалы, изделия и конструкции			65 263	228
132.3.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00063	109 237	69
132.3.2	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,07	2 280	160
133	**241-102-0107** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	**м**	**2,5**	**490**	**1 225**
134	**241-102-0123** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х3,0 мм**	**м**	**1**	**964**	**964**
135	**6301-0402-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 50 мм**	**шт.**	**1**	**6 620**	**6 620**
		из них:				
135.1		затраты на труд рабочих			5 661	5 661
		в том числе оплата труда рабочих			2 756	2 756
135.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1556	4 899	5 661
135.2		машины и механизмы			256	256
		в том числе оплата труда машинистов			83	83
135.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0324	7 895	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0324*	*2 550*	*83*
135.3		материалы, изделия и конструкции			703	703
135.3.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0008	831 695	665
135.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	951	38
136	**242-209-0903** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**19 333**	**19 333**
137	**241-116-0104** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**2 181**	**8 724**
138	**6301-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм /переход/**	**т**	**0,00108**	**3 985 443**	**4 304**
		из них:				
138.1		затраты на труд рабочих			2 114 102	2 283
		в том числе оплата труда рабочих			1 029 358	1 112
138.1.1	004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3647333	6 260	2 283
138.2		машины и механизмы			1 231 916	1 330
		в том числе оплата труда машинистов			309 242	334
138.2.1	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,1074371	12 196	1 310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1074371*	*3 048*	*327*
138.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0025544	7 895	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0025544*	*2 550*	*7*
138.3		материалы, изделия и конструкции			189 720	205
138.3.1	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,0972	2 108	205
138.3.2	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00108	449 705	486
139	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м²**	**6,56**	**502**	**3 293**

		из них:				
139.1		затраты на труд рабочих			354	2 322
		в том числе оплата труда рабочих			178	1 168
139.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,402784	5 761	2 320
139.2		машины и механизмы			9	59
		в том числе оплата труда машинистов			2	13
139.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0013645	37	0
139.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0013645	11 163	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0013645*	*2 550*	*3*
139.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0013645	7 895	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0013645*	*2 550*	*3*
139.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1528218	200	31
139.3		материалы, изделия и конструкции			139	912
139.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001968	380 806	75
139.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0011808	712 423	841
140	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**6,56**	**390**	**2 558**
		из них:				
140.1		затраты на труд рабочих			206	1 351
		в том числе оплата труда рабочих			104	682
140.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,290608	4 665	1 356
140.2		машины и механизмы			7	46
		в том числе оплата труда машинистов			2	13
140.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0013645	37	0
140.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0013645	11 163	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0013645*	*2 550*	*3*
140.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0013645	7 895	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0013645*	*2 550*	*3*
140.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0886912	200	18
140.3		материалы, изделия и конструкции			177	1 161
140.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001837	579 994	107
140.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0011808	893 907	1 056
		Молниеотвод				
141	**6101-0205-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**$м^3$**	**7,25**	**11 216**	**81 316**
		из них:				
141.1		затраты на труд рабочих			11 216	81 316
		в том числе оплата труда рабочих			5 401	39 157
141.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	21,924	3 709	81 316
142	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**$м^3$**	**7,25**	**3 382**	**24 520**
		из них:				
142.1		затраты на труд рабочих			3 382	24 520
		в том числе оплата труда рабочих			1 629	11 810

142.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,92955	3 538	24 517
143	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,061**	**40 813**	**2 490**
		из них:				
143.1		**затраты на труд рабочих**			5 231	319
		в том числе оплата труда рабочих			2 604	159
143.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,088938	3 588	319
143.2		**машины и механизмы**			2 605	159
		в том числе оплата труда машинистов			500	31
143.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0118584	13 272	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0118584*	*2 550*	*30*
143.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0316224	27	1
143.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000856	7 895	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0000856*	*2 550*	*0*
143.3		**материалы, изделия и конструкции**			32 977	2 012
143.3.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,06222	30 613	1 905
143.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,000122	36	0
143.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,01525	7 006	107
144	**6103-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$**	**$м^3$**	**0,29**	**64 355**	**18 663**
		из них:				
144.1		**затраты на труд рабочих**			20 413	5 920
		в том числе оплата труда рабочих			10 164	2 948
144.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,381212	4 286	5 920
144.2		**машины и механизмы**			4 138	1 200
		в том числе оплата труда машинистов			804	233
144.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0823716	56	5
144.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0872262	13 272	1 158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0872262*	*2 550*	*222*
144.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0008456	11 163	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0008456*	*2 550*	*2*
144.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0011588	12 311	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0011588*	*3 643*	*4*
144.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0017539	7 895	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0017539*	*2 550*	*4*
144.3		**материалы, изделия и конструкции**			39 804	11 543
144.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001972	109 237	215
144.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0000783	64 654	5
144.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0012789	36	0
144.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,18589	2 928	544
144.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10ГМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,10875	2 146	233
144.3.6	212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,2958	34 397	10 175
144.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,06902	861	59

144.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,04437	7 006	311
145	**1133-0108-0115** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка**	**т**	**0,14372**	**468 855**	**67 384**
		из них:				
145.1		**затраты на труд рабочих**			210 658	30 276
		в том числе оплата труда рабочих			103 150	14 825
145.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,494703	5 510	30 276
145.2		**машины и механизмы**			253 454	36 426
		в том числе оплата труда машинистов			52 777	7 585
145.2.1	314-504-0104	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	0,9778709	19 627	19 193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9778709*	*3 643*	*3 562*
145.2.2	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,9126795	1 356	1 238
145.2.3	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,102045	14 490	15 969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,102045*	*3 643*	*4 015*
145.2.4	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0031044	8 895	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0031044*	*2 550*	*8*
145.3		**материалы, изделия и конструкции**			4 743	682
145.3.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024432	278 998	682
146	**222-525-0301** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,11204**	**1 183 001**	**132 543**
147	**222-525-0401** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,03168**	**1 130 290**	**35 808**
148	**217-101-0107** *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,00924**	**954 056**	**8 815**
149	**6401-0203-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	**м**	**14,5**	**1 516**	**21 982**
		из них:				
149.1		**затраты на труд рабочих**			753	10 918
		в том числе оплата труда рабочих			366	5 307
149.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1518	5 071	10 912
149.2		**машины и механизмы**			56	812
		в том числе оплата труда машинистов			14	203
149.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,481081	270	130
149.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,033814	12 311	416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,033814*	*3 643*	*123*
149.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,033814	7 895	267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,033814*	*2 550*	*86*
149.3		**материалы, изделия и конструкции**			707	10 252
149.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5365	1 293	694
149.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1305	1 154	151
149.3.3	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01885	498 881	9 404
150	**6401-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**7 185**	**7 185**

		из них:				
150.1		затраты на труд рабочих			3 763	22 578
		в том числе оплата труда рабочих			1 832	10 992
150.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,452	5 071	22 576
150.2		машины и механизмы			373	2 238
		в том числе оплата труда машинистов			92	552
150.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,61544	270	436
150.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,08904	12 311	1 096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08904*	*3 643*	*324*
150.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08904	7 895	703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08904*	*2 550*	*227*
150.3		материалы, изделия и конструкции			3 049	18 294
150.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,2	1 293	1 552
150.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,468	1 154	540
150.3.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0486	333 343	16 200
151	**6111-0501-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз**	**$м^2$**	**4,16788**	**321**	**1 338**
		из них:				
151.1		затраты на труд рабочих			177	738
		в том числе оплата труда рабочих			89	371
151.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1279539	5 761	737
151.2		машины и механизмы			4	17
151.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0004335	37	0
151.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0004335	11 163	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0004335*	*2 550*	*1*
151.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0004335	7 895	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0004335*	*2 550*	*1*
151.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0485475	200	10
151.3		материалы, изделия и конструкции			140	584
151.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000584	380 806	22
151.3.2	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0003751	1 494 577	561
152	**6111-0501-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-125**	**$м^2$**	**4,16788**	**644**	**2 684**
		из них:				
152.1		затраты на труд рабочих			66	275
		в том числе оплата труда рабочих			33	138
152.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0591839	4 665	276
152.2		машины и механизмы			4	17
		в том числе оплата труда машинистов			1	4
152.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0004335	37	0
152.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0004335	11 163	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0004335*	*2 550*	*1*
152.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0008669	7 895	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0008669*	*2 550*	*2*

152.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0281749	200	6
152.3		материалы, изделия и конструкции			574	2 392
152.3.1	236-203-0108	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-125	т	0,0009586	2 122 388	2 035
152.3.2	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0004585	780 756	358
		ИТОГО без оборудование и проих затраты				687 685,48
		Прочих затраты и оборудование				
		ИТОГО по акту				687 685,48
		Затраты на организацию и управление с строительно-монтажных работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6.6%		6,6%		45 387,24
		ИТОГО				733 072,72
		Сметная прибыль 5%		5%		36 653,64
		Непредвиденные работы и затраты - 3%		3%		21 992,18
		ИТОГО				791 718,54
		на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	100%	1,0587		838 192,42
		ИТОГО 1-2 кв 2025 г.				838 192,42
		Понижающий коэф		**0,98**		**821 428,57**
		НДС 12%		12%		98 571,43
		ИТОГО С НДС				**920 000,00**

Генподрядчик:
ТОО «AsiaStroy KZ»

БИН 060340017213

Директор _____ **Шэуенов Р. Р.**

Субподрядчик:
ТОО "А.А.А-Строй"
БИН 110240008307

Директор _____ **Утеулиев Т.К.**