Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН 050440010846, РК, область Абай, г.Семей, ул. Гагарина дом 32**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Asyl Construction", БИН 220740001991, РК г. Астана, р-он Есиль, ул. Е652, д.16, н.п. 1**

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Сулусары Жарминского района области Абай.Корректировка**

Объект : **Строительство водопроводных сетей в селе Сулусары Жарминского района области Абай.Корректировка**

Договор №77 от 01.10.2025г.

Акт выполненных работ
за декабрь 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах на 01.05.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1	**Земляные работы**				**191 934**
1	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1	м^3	12,14	500	6 070
2	6101-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	12,18	1 003	12 217
3	6101-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 4	м^3	0,48	21 365	10 255
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	11,12	98	1 090
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	11,12	658	7 317
6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,42	4 165	5 914
7	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обвалование экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	1,42	513	728
8	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обвалование вручную группа грунта 2	м^3	1	9 801	9 801
9	6301-0701-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 2000 мм	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,795	59 992	47 694
10	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1,0	23 346	23 346
11	225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2,0	12 922	25 844
12	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,0	34 042	34 042
13	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1,0	7 616	7 616
	Раздел 2	**Циркуляционный водопровод В10**				**68 486**

1	2	3	4	5	6	7
14	6114-0202-0102	Установка вентелей, задвижок, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 50мм	шт	2	9 502	19 004
15	242-106-0202	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Water из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, утепление EPDM, для воды, пара, Т	шт	2	19 737	39 474
16	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	2	3 760	7 520
17	6301-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00040	3 893 614	1 557
18	241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 50 мм	шт	1	931	931
	Раздел 3	**Наружные сети канализации К13, К14**				**121 306**
19	6114-0202-0103	Установка вентелей, задвижок, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 100 мм	шт	2	17 200	34 400
20	242-116-0210	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Water из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, утепление EPDM, для воды, пара, Т	шт	2	39 450	78 900
21	241-116-0210	Фланец плоской приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100мм	шт	2	4 003	8 006
	Раздел 4	**Электроустановочные изделия**				**130 098**
22	6401-0103-2301	Монтаж устройства сигнально-блакировочного	шт	2	13 212	26 424
23	245-601-1005	Датчик уровня Д.С.П.З.	шт	1	23 412	23 412
24	245-711-0201	Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред трехканальный САУ-М6	шт	1	66 738	66 738
25	6116-0402-0102	Выключатель одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт	6	1 078	6 468
26	247-212-0601	Выключатель открытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 6А, IP54	шт	3	1 799	5 397
27	247-214-0103	Розетки штепсальная Одноместная для открытой установки, С заземлениями контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10А до 16А, IP54	шт	3	512	1 536
28	247-202-0603	Коробки для встраивания выключателей и розеток при скрытой приводке КУВ	шт	1,0	123	123
	Раздел 5	**Стены**				**87 581**
29	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	1,9	44 637	84 810
30	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,02592	106 902	2 771
	Раздел 6	**Сети электроснабжения ВЛ-10кВ**				**103 224**
31	1133-0203-0203	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) вручную сечением проводов до 35 мм2	км линии	0,0018	399 924	720
32	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	5,61	319	1 790
33	6119-0201-0102	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2	м	8	1 750	14 000
34	243-101-0304	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-10	м	15,82	3 421	54 129
35	6401-0201-1703	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 10 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	1	18 904	18 904
36	243-903-0901	Муфта кабельная концевая внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3кВТп-3-25/50-СЛ-нб	шт.	1	13 681	13 681
		Всего по акту				**702 629**

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				12 880
		Сметная прибыль 5%				35 131
		Непредвиденные работы и затраты 3%				21 079
		Итого по части II в сметных ценах:				771 720
		на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587				8 170
		на IV квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,079				8 327
		Итого по части II в прогнозных ценах:				**788 217**
		Налог на добавленную стоимость - 12%				94 586
		Всего по акту				**882 803,00**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "DK Proekt" БИН 050440010846
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Бухин Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Asyl Construction" БИН 220740001991
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Оразов Т.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)