Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо" БИН 040140009142

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ". БИН 070440006005

Наименование строительства и его адрес : "Строительство разводящих сетей в селе Акжар Майского района Павлодарской области с подключением к Майскому групповому водоводу, II очередь, 1 пусковой комплекс"

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		23/2-ИС	22.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце.	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство разводящих сетей в селе Акжар Майского района Павлодарской области с подключением к Майскому групповому водоводу, II очередь, 1 пусковой комплекс"	298 418,18	266 444,80							31 973,38	298 418,18
Итого к оплате:	298 418,18	266 444,80							31 973,38	298 418,18

Субподрядчик: БИН 070440006005
ТОО "Иртыш Строй-ПВ"

Директор_____ Рысалдина Р.А.

Генподрядчик: БИН 040140009142
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Эксперт Строй Экспо"

Директор_____ Касенов К.С.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Майский район

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо" БИН 040140009142

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ", БИН 070440006005

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство разводящих сетей в селе Акжар Майского района Павлодарской области с подключением к Майскому групповому водоводу, II очередь, I пусковой комплекс"

Объект: "Строительство разводящих сетей в селе Акжар Майского района Павлодарской области с подключением к Майскому групповому водоводу, II очередь, I пусковой комплекс"
Договор № 23/2-ИС от 22 мая 2019 года

Акт №1 от 30.06.2019 г.
приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 г.
(локальная смета №2-1-1 на Наружные сети водопровода)

Составлен(а) в текущих ценах с 01.10.17г.

№ п п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих - строителей	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		машинистов	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	21,6	1 106,51	0,00	23 901	0	14 125	1,5400	33,26
					1 106,51	0,00	23 901	0	59,1	0,0000	0,0000
8	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	17,28	832,23	118,21	14 381	2 043	7 972	1,0200	17,63
					714,02	28,88	12 338	499	62,1	0,0350	0,6048
	РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы										
11	11-220501-0103	Трубопроводы из поиэтиленовых труб диам.100мм. Укладка	км трубопровода	0,216	215 787,50	61 216,30	46 610	13 223	23 397	194,0000	41,90
					154 571,20	19 857,61	33 387	4 289	62,1	26,8300	5,7953

45	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в сухих грунтах	м3	6,1458	12 492,44	5 848,06	76 776	35 941	33 848	8,8600	54,45
					6 644,38	2 224,35	40 835	13 670	62,1	2,21800	13,6314

всего прямые затраты	161 668	147
		20
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	110 461	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 207	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 458	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	79 342	
Итого с наладными расходами I уровня, тенге	241 010	
Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге	8 676	
Итого, тенге	249 686	
Сметная прибыль (8%), тенге	19 975	
Всего	269 661	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.	269 661	
С понижающим коэффициентом К=0,8	215728,80	
Налог на добавленную стоимость 12%	25887,46	
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС	241616,26	

Субподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"

БИН 070440006005

Директор _____ *Рысалдина Р.А.*

Генподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо"

БИН 080140009142

Директор _____ *Касенов К.С.*

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Майский район

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо" БИН 040140009142

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ", БИН 070440006005

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство разводящих сетей в селе Акжар Майского района Павлодарской области с подключением к Майскому групповому водоводу, II очередь, I пусковой комплекс"

Объект: "Строительство разводящих сетей в селе Акжар Майского района Павлодарской области с подключением к Майскому групповому водоводу, II очередь, I пусковой комплекс"
Договор № 23/2-ИС от 22 мая 2019 года

Акт №2 от 30.06.2019 г.
приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 г.
(локальная смета №4-2-1 Наружное освещение)

Составлен(а) в текущих ценах с 01.10.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих - строителей	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		машинистов	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-330207-0101	Светильники с лапами накаливания	шт	4	1 170,26	105,88	4 681	424	2 749	1,2900	5,16
					1 064,38	49,50	4 258	198	61,7	0,0600	0,2400
9	13-080201-0201	Кабель до 35кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	64	183,55	92,79	11 747	5 939	3 337	0,1100	7,04
					90,76	31,07	5 809	1 988	42,8	0,0400	2,5600
10	13-080201-0901	Кабель до 35кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	52	170,44	87,92	8 863	4 572	2 492	0,1000	5,20
					82,52	29,45	4 291	1 531	42,8	0,0378	1,9656
14	13-080201-2001	Заделка концевая эпоксидная для 3-4 жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт	4	2 531,06	55,75	10 124	223	4 271	3,0000	12,00
					2 475,31	19,31	9 901	77	42,8	0,02000	0,0800

15	13-100902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200мм. Монтаж оборудования	шт	8	736,51 730,88	5,63 0,00	5 892 5 847	45 0	2 503 42,8	1,0000 0,00000	8,00 0,0000
											37
всего прямые затраты							41 307				5

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 106
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 203
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 794
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-2
Накладные расходы I уровня, тенге	15 352
Итого с наладными расходами I уровня, тенге	56 659
Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге	2 040
Итого, тенге	58 699
Сметная прибыль (8%), тенге	4 696
Всего	63 395
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.	63 395
С понижающим коэффициентом К=0,8	50716,00
Налог на добавленную стоимость 12%	6085,92
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС	56801,92

Субподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"

БИН 070440006005

Директор _____ *Рысалдина Р.А.*

Генподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй-Экспо"

БИН 040140009142

Директор _____ *Касенов К.С.*