Заказчик: ТОО "Связьстроймеханизация"
Подрядчик: ТОО "Fortis Engineering Group"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водовода от ВК-2079 ж по территории ЦПКиО г. Алматы до ул. Орманова, по ул. Орманова до ул. Базарбаева, по ул. Базарбаева до ул. Кумай (ВК-2455а) в Медеуском районе г. Алматы.

Приложение 1
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2025 года

код заказчика	код подрядчика	Договор			источник финансирования		организационно-правовая форма		
		номер		дата	наименование	код	наименование		код
		№18-09	Приложение №1	18.09.2025					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								НДС (по графе 1)	Всего к оплате с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном, базисном уровне цен 2001 года	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базисном уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водовода от ВК-2079 ж по территории ЦПКиО г. Алматы до ул. Орманова, по ул. Орманова до ул. Базарбаева, по ул. Базарбаева до ул. Кумай (ВК-2455а) в Медеуском районе г. Алматы.	5 289 802									
ВСЕГО:	**5 289 802**	**4 723 037**							**566 764**	**5 289 802**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Связьстроймеханизация"

Директор _____ **Орда Б.Д.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Fortis Engineering Group"

Директор _____ **Ескажанов А.Н.**

Сканировано с CamScanner

Форма по приказу
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 174

Заказчик : ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250, г. Алматы, ул. Москвина, 9, +7 (727) 253-80-03, +7 (777) 705-22-07

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Fortis Engineering Group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 625-2023 Реконструкция водовода от ВК-2079ж по территории ЦПКиО г.Алматы до ул.Орманова,по ул. Орманова до ул Базарбаева, по ул. Базарбаева до ул Кумай(ВК-2455а) в Медеуском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект : 2-00 Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18-09 от 18 сентября 2025г. Приложение №1

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-00-01-01 Наружные сети водоснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы/расчет земляных масс, ПОС 625-2023 чертежи л.12, л.12.1 /										
1	1	6101-0102-0208 ЕСП РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	218,46	610,0	609,0	133 261,0	133 042,0			133 261,0	
						0,0	139,0	0,0	30 366,0				
2	2	6101-0102-0108 ЕСП РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2 во временный отвал /тачки/	м³	84,72	523,0	524,0	44 309,0	44 393,0			44 309,0	
						0,0	120,0	0,0	10 166,0				
3	3	6101-0201-0108 ЕСП РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м³	33,69	15 922,0	0,0	536 412,0	0,0			536 412,0	
						15 922,0	0,0	536 412,0	0,0				
4	4	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 30 км/излишний грунт/	т·км	11 796,84	55,0		648 826,0				648 826,0	
5	5	6101-0106-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м³	82,17	108,0	109,0	8 874,0	8 957,0			8 874,0	
						0,0	28,0	0,0	2 301,0				
6	6	6101-0206-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с трамбованием. Группа грунтов 1	м³ грунта	2,55	4 414,0	0,0	11 256,0	0,0			11 256,0	
						4 414,0	0,0	11 256,0	0,0				
7	7	6101-0106-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1/песком/ под дорогой	м³	221,07	108,0	109,0	23 876,0	24 097,0			23 876,0	
						0,0	28,0	0,0	6 190,0				
8	8	6101-0206-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/песком/. Группа грунтов 1 с трамбованием под дорогой	м³ грунта	6,84	4 414,0	0,0	30 192,0	0,0			30 192,0	
						4 414,0	0,0	30 192,0	0,0				
9	9	6101-0107-0501 ЕСП РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	303,24	759,0	286,0	230 159,0	86 727,0			230 159,0	
						473,0	94,0	143 433,0	28 505,0				
10	10	6101-0207-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые/ПОС 625-2023 л.13 чертежи/	м²	356,46	1 357,0	94,0	483 716,0	33 507,0			483 716,0	
						1 263,0	30,0	450 209,0	10 694,0				
			Итого по разделу 1: Земляные работы/расчет земляных масс, ПОС 625-2023 чертежи л.12, л.12.1 /					2 150 881	330 723	0	0	2 150 881	
								1 171 502	88 222	0	0		
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ										
11	11	6121-0103-0110 ЕСП РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0,2	8 270 778,0	2 910 831,0	1 654 156,0	582 166,0			1 654 156,0	
						5 359 948,0	829 986,0	1 071 990,0	165 997,0				
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОДЫ					1 654 156	582 166	0	0	1 654 156	
								1 071 990	165 997	0	0		
			ИТОГО по акту					3 805 037	912 889	0	0	3 805 037	
								2 243 492	254 219	0	0		

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по акту									**3 805 037**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)							(3805037-0)*5,3/100		201 666,96	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							3805037+0+0+201666,96		**4 006 703,96**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							(4006703,96-0)*5/100		200 335,20	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							4006703,96*2/100		80 134,08	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 287 173,24**	
			Итого в текущих ценах 2-го квартала 2025 года, 50% к = 1,1141									**2 388 169,85**	
			Итого в текущих ценах 3-го квартала 2025 года, 50% к = 1,1342									**2 431 255,94**	
			Итого по акту									**4 819 425,80**	
			Итого с учетом тендерной скидки 2%									**96 388,52**	
			Всего с учетом тендерной скидки									**4 723 037,28**	
			НДС (12%)									566 764,47	
			Итого с НДС									**5 289 802**	

Принял (Заказчик)

ТОО "Связьстроймеханизация"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Ораш Б. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Fortis Engineering Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ Ескажанов А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner