Приложение 2
к перечню некоторых приказов
в сфере строительной деятельности,
в которые вносятся изменения и дополнения

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«17» ноября 2022 года

Заказчик **ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области», Республика Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26»**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **« » 2022 г, АО «Электромонтаж», Председатель Правления Умбеталиев Ермек Ерланович, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Утеген батыра, 7/1, БИН 940940000691**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «__» _____**2022 г. ТОО «Алматыкурылысэксперт», Грецкий Игорь Владимирович, аттестат эксперта №KZ63VJE00033498 от 20.12.2017 г,**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **« » 2022г,**
ТОО «LIGHTHouse Kazakhstan», руководитель Иванов Данил Вадимович, ГСЛ №0001423, 30.09.2019г,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство внешних сетей электроснабжения для объекта «Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера», расположенного по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, Кыргызсайский сельский округ, земли запаса района, уч. Бактыкурай.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Республика Казахстан, Алматинская область, Кыргызсайский сельский округ, из земель запаса района, уч. Бактыкурай,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

правоустанавливающего документа на земельный участок: **Постановление №66 от «29» января 2020 года акиматом Уйгурского района Алматинской области»;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующий зданий от "___" _____20 __года №_____;

наименование органа, вынесшего решение

1) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области», Республика Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26» от 18.06.2021 г. №KZ34REA00227819.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «LIGHTHouse Kazakhstan», №LHK-03-2019-ЭС «Строительство внешних сетей электроснабжения для объекта «Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера», расположенного по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, Кыргызсайский сельский округ, земли запаса района, уч. Бақтықұрай.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области», Республика Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26» приказ №28 от 04.03.2021 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **"___" июня 2021 года;**
окончание работ **"___" июля 2022 года;**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**;
фактически, месяц: **13**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы ВЛ - 10 кВ (двухцепная ВЛ 10 кВ проводом АС-120/27)	км	14,890		14,890	
Опора металлическая типа 1У35-2+5, с распорками, оцинкованная для ВЛ 35кВ	шт.	4		4	
Стойки железобетонные для опор высоковольтных ЛЭП	шт.	152		152	

СВ-164					
Тип, мощность, напряжение, силовых трансформаторов, ТДТН-10000/115 У3	шт.	1		1	
Протяженность трассы ВЛ - 10 кВ (двухцепная ВЛ 10 кВ проводом АС-120/27)	км	14,890		14,890	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В проекте принят распределительное устройство 10 кВ двухсекционное, наружной установки, с 24 ячейками предназначенной для приема и распределения электроэнергией. Реконструкция ОРУ 110/35/10кВ ПС №84И «Ташкарасу»: 1)Высокочастотный заградитель ВЗ 630 110кВ – 6 шт. 2) Блок ТН: Оборудование - ЗНОГ-110. III-0,2/3Р – 6шт. 3) Заземлитель: ЗОН -110Б-IIУХЛ1 с приводом: ПРГ-00-2УХЛ – 2 шт. 4) Ограничитель перенапряжения: ОПН-П1-110/88/10/3 III УХЛ1 – 6 шт. 5)Ограничитель перенапряжения: ОПНН-П1-110/60/10/3 III УХЛ1 на блоке ЗОН и ОПНН - 2 шт. 6)Трансформатор тока: ТОГФ-110III-УХЛ1 на блоке ВТт – 12 шт. 7) Шкаф оперативного постоянного тока ШОТ1М (Iном вых±20А, АКБ±40Ач) – 1 шт. 8) Шкаф организации цепей напряжения трансформатора напряжения ТН в составе: устройство защиты и автоматики по напряжению РС83-В1 – 1шт. 9) Шкаф основной, резервной защиты, АУВ ВН, АУВ СН и АРНТ трансформатора Т в составе: РС830-ДТ3 -комплектное устройство защиты и автоматики трехобмоточного трансформатора; РС830-ДЗ - комплектное устройство защиты и автоматики стороны 110кВ; РС83-АВ2-комплектное устройство защиты и автоматики стороны 35кВ; РС83-В4 -комплектное устройство управления - 2 шт. 10) Шкаф распределения переменного тока АС - 3 шт. 11) Шкаф распределения постоянного тока DC-4 – 3шт. 12) Шкаф распределения цепей напряжения VT – 2 шт. 13) Шкаф ступенчатых защит и АУ секционного выключателя 110кВ в составе: РС830-ДЗ - терминал ступенчатых защит и автоматики управления выключателем, блок питания Орион-БП – 1 шт. 14) Шкаф ступенчатых защит и АУВ 110кВ в составе: РС830-ДЗ - терминал ступенчатых защит и автоматики управления выключателем; РС830-ДЗ - терминал ступенчатых защит и автоматики управления выключателем, блок питания Орион-БП – 2 шт. 15)Шкаф центральной сигнализации в составе: блок центральной сигнализации РС83-С – 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего: **737 773,661 тыс.** тенге, в том числе: строительно-монтажных работ – **197 769,519 тыс.** тенге; оборудования, инструмента и инвентаря – **460 956,964 тыс.** тенге; и прочих затрат **79 047,178 тыс.** тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – **663 996,294 тыс.** тенге; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ – **177 992,567 тыс.** тенге; в том числе: оборудования, инструмента и инвентаря – **414 861,267 тыс.** тенге; и прочих затрат **71 142,460 тыс.** тенге;

8. Класс энергоэффективности здания _____;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство внешних сетей электроснабжения для объекта «Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера», расположенного по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, Кыргызсайский сельский округ, земли запаса района, уч. Бақтықұрай** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **исполняющий обязанности руководителя ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» Бакиров Алмат Амирханович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Гренкин Игорь Владимирович, аттестат эксперта KZ63VJE00033498 от 20.12.2017**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Алматыкурылысэксперт», директор Абдикадыров Абдуллахан Исаевич**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «LIGHTHouse Kazakhstan», руководитель Иванов Данил Вадимович, ГСЛ №0001423, 30.09.2019г**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «LIGHTHouse Kazakhstan», руководитель Иванов Данил Вадимович, ГСЛ №0001423, 30.09.2019г**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Ли Валерий Васильевич, приказ №13 от 24.04.2021г

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Председатель Правления АО «Электромонтаж» Умбеталиев Ермек Ерланович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)