Заказчик: ГКУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области» Детско-юношеская спортивная школа» ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО "КАП ГРУПП"

Стройка: Капитальный ремонт спортивного зала в с.Каратал, Актюбинской области

Объект: Детско-юношеская спортивная школа

Договор подряда (контракт) №45 от 25.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-01-01-01. Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ)									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
		Подраздел 1.Перегородки									
1	1110-0402-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Демонтаж	$м^2$ перегородк (за вычетом проемов)	378,5	2 273,05	60,00	860349	22710	–	762555	1752736
					2 213,05	25,48	837639	9644		129832	
2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	27,675	728,41	–	20159	–	–	14514	37447
					728,41	–	20159	–		2774	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								1790 183
		Подраздел 2.Помещение 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19									
3	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	116,5	1 683,44	70,11	196121	8168	–	138812	361728
					1 613,33	41,56	187953	4842		26795	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								361 728
		Подраздел 3.Помещение 1, 3, 4, 20									
4	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	737,2	226,40	6,33	166902	4666	–	118800	308558
					220,07	3,75	162236	2765		22856	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								308 558
		Подраздел 4.Помещение 5, 12, 13, 15, 18									
5	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	87,16	226,40	6,33	19733	552	–	14046	36481
					220,07	3,75	19181	327		2702	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								36 481
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге								2496 951
		РАЗДЕЛ 2.Устройство перегородок из силикатного кирпича									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1.Устройство фундамента под перегородку									
6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	5	15 120,01	4 520,01	75600	22600	43744	17767	100836
					1 851,15	1 969,72	9256	9849		7469	
7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	7,47	53 259,99	5 132,39	397852	38339	291933	69011	504212
					9 046,94	1 105,18	67581	8256		37349	
8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0252	346 743,00	–	8738	–	8738	–	9437
					–	–	–	–		699	
9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3362	334 097,00	–	112323	–	112323	–	121309
					–	–	–	–		8986	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								735 794
		Подраздел 2.Перегородки (120 мм)									
10	1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	9,6	5 109,55	215,76	49052	2071	21369	18302	72742
					2 667,86	95,13	25611	913		5388	
11	1108-0401-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	477,0833333	2 611,78	193,06	1246037	92106	264428	850043	2263766
					1 864,46	51,40	889503	24522		167686	
12	213-102-0203 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	23,89687	87 975,00	–	2102327	–	2102327	–	2270513
					–	–	–	–		168186	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								4607 021
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге								5342 815
		РАЗДЕЛ 5.Экспликация полов									
		Подраздел 2.Тип II									
27	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$	695,27	252,66	4,92	175667	3421	86283	59636	254127
					123,64	0,67	85963	466		18824	
28	1111-0101-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 8 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	695,27	5 713,10	747,32	3972147	519589	2179908	1615474	6034631
					1 830,44	641,39	1272650	445939		447010	
29	1111-0101-4301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство	$м^2$	695,27	15 108,87	40,80	10504744	28367	8587280	1780653	13268229
					2 717,07	7,50	1889097	5215		982832	
32	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	132,5	469,85	2,10	62255	278	29407	30741	100436
					245,81	1,01	32570	134		7440	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								19657 423
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		тенге								19657 423
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		тенге	Страниц - 4							27497 189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-01-01-02. Электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 2.Кабельная продукция									
14	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель др 35 кВ, масса 1 м др 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	337	927,15	408,52	312450	137671	35291	134787	483016
					413,91	141,59	139488	47716		35779	
15	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	141,78	306,00	–	43385	–	43385	–	46856
					–	–	–	–		3471	
16	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	135,66	481,00	–	65252	–	65252	–	70472
					–	–	–	–		5220	
17	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	35,7	772,00	–	27560	–	27560	–	29765
					–	–	–	–		2205	
18	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	30,6	1 191,00	–	36445	–	36445	–	39361
					–	–	–	–		2916	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								669 469
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								669 469
		Локальная смета №6-01-01-01. Наружные сети водоснабжения и канализации									
		РАЗДЕЛ 1.Бытовая канализация									
1	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной др 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	66,3312	5 684,53	–	377062	–	–	271484	700430
					5 684,53	–	377062	–		51884	
2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	49,4112	2 635,16	–	130206	–	–	93749	241871
					2 635,16	–	130206	–		17916	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,75	8 516,21	311,93	23420	858	16453	6318	32117
					2 221,38	99,26	6109	273		2379	
4	1122-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0232	361 225,75	6 343,59	8380	147	86	8131	17832
					351 184,24	2 826,19	8147	66		1321	
5	241-206-0103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х4,2 мм, с уплотнительным кольцом	м	23,2	4 150,00	–	96280	–	96280	–	103982
					–	–	–	–		7702	
6	1122-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0048	330 024,34	4 061,17	1584	19	12	1545	3379
					323 482,62	1 727,12	1553	8		250	

				5	6	7		9		11		
7	241-206-0102 РСН Б РК 2022	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,6 мм, с уплотнительным кольцом	м	4,8	2 039,00	–	9787	–	9787	–	783	10570
					–	–	–	–				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге									1110 181
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									1110 181
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге									29276 840

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	1727 334
Итого	31004 173
Оборудование, мебель, инвентарь	
Сметная прибыль (0)%	0
Непредвиденные работы и затраты (5 %)	1550 209
Итого в сметных ценах	**32554 382**
Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	34995 960
НДС (12 %)	4199 515
Итого по акту	**39195 475**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАП ГРУПП"

Директор, Орынов Е.А.

Принял (Заказчик)

КГУ «Уилская детско-юношеская спортивная школа» ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области»

Директор, Калниязов Т.С.

Технический надзор: ТОО Инженерное бюро "NURTAU"

Директор, Кантарбаев Р.А.

Авторский надзор: ТОО "Топ Проект"

Директор, Балтабаев Р.А.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Уилская детско-юношеская спортивная школа» ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО "КАП ГРУПП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт спортивного зала в с.Каратал, Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	25.07.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	39195 475,00									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы		34995 960							4199 515	39195 475,00
Итого										**39195 475,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАП ГРУПП"

Директор, Орынов Е.А.

Принял (Заказчик)

КГУ «Уилская детско-юношеская спортивная школа» ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области»

Директор, Калниязов Т.С.

Технический надзор: ТОО Инженерное бюро "NURTAU"

Директор, Кантарбаев Р.А.

Авторский надзор: ТОО "Топ Проект"

Директор, Балтабаев Р.А.